

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1  
за январь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода Из ремонта
1	ТП-332	09.01.20г	РУ-10 кВ	10.01.20г
2	ТП-333	13.01.20г	РУ-10 кВ	14.01.20г
3	ТП-334	15.01.20г	РУ-10 кВ	16.01.20г
4	ТП-335	17.01.20г	РУ-10 кВ	20.01.20г
5	ТП-336	21.01.20г	РУ-10 кВ	22.01.20г
6	КТПН-699	23.01.20г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	23.01.20г

Начальника цеха № 1

А.В.Захаров

Ковин С.К. - Горло П.В.

**ВЕДОМОСТЬ**  
**ввода в ремонт и вывода из ремонта**  
**электросетевых объектов цеха №2**  
**за январь 2020г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование объекта цеха №2</b>	<b>Дата вывода в ремонт</b>	<b>Содержание работ</b>	<b>Дата ввода из ремонта</b>
1	ТП-211 РУ-6кВ 1-СШ	09.01.2020	Текущий ремонт	09.01.2020
2	ТП-211 РУ-6кВ 2-СШ	10.01.2020	Текущий ремонт	10.01.2020
3	ТП-426 РУ-10кВ 1-СШ	14.01.2020	Текущий ремонт	14.01.2020
4	ТП-426 РУ-10кВ 2-СШ	15.01.2020	Текущий ремонт	15.01.2020
5	ТП-463 РУ-10кВ 1-СШ	16.01.2020	Текущий ремонт	16.01.2020
6	ТП-463 РУ-10 кВ 2-СШ	17.01.2020	Текущий ремонт	17.01.2020
7	ТП-440 РУ-10 кВ;Тр-р	20.01.2020	Текущий ремонт	20.01.2020
8	КЛ-10 кВ РП-145-п/с Чёрный Мыс	21.01.2020	Монтаж соединительной муфты	21.01.2020
9	КЛ-10кВ ТП-316 - ТП-324	22.01.2020	Монтаж концевых муфт	22.01.2020

Начальник цеха №2



Габдрахманов Н.Н.

**ИНФОРМАЦИЯ**  
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых  
объектов цеха № 3 за январь 2020г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КЛ-10кВ от РП-170, РУ-10кВ, 1СШ, яч.8 до ПС «Олимпийская», ЗРУ-10кВ, яч.208.	09.01.20 10:00	Дистанционный прокол кабельной линии 10кВ.	09.01.20 10:30
2	КЛ-10кВ от РП-125, РУ-10кВ, 2СШ, яч.22 до РП-154, РУ-10кВ, 2СШ, яч.10.	14.01.20 09:20	Испытание кабельной линии повышенным напряжением (отыскание места повреждения).	14.01.20 15:05
3	ТП-417, РУ-10кВ, 1СШ, РУ-0,4кВ, 1СШ, трансформатор 10/0,4кВ 1Т.	14.01.20 10:00	Замена электрооборудования.	23.01.20 13:00
4	КЛ-10кВ от РП-125, РУ-10кВ, 2СШ, яч.22 до РП-154, РУ-10кВ, 2СШ, яч.10.	15.01.20 14:16	Монтаж соединительной муфты.	15.01.20 14:42
5	КЛ-10кВ от РП-125, РУ-10кВ, 2СШ, яч.22 до РП-154, РУ-10кВ, 2СШ, яч.10.	15.01.20 14:16	Испытание кабельной линии повышенным напряжением.	15.01.20 14:42
6	ТП-417, РУ-10кВ, 1СШ, СШМ.	21.01.20 14:25	Испытание электрооборудования повышенным напряжением.	21.01.20 14:25
7	ТП-417, РУ-10кВ.	23.01.20 09:20	Монтаж секционного шинного моста между 1СШ, 2СШ.	23.01.20 10:42
8	ТП-861, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторные камеры 1Т, 2Т.	23.01.20 09:28	Монтаж охранно-пожарной сигнализации.	24.01.20 14:35
9	РП-161, РУ-0,4кВ, 1СШ, отсек подключения ввода №1.	24.01.20 10:50	Отсоединение кабельной линии 0,4кВ в сторону распределительного пункта.	24.01.20 11:13
10	ТП-467, РУ-10кВ, 1СШ, РУ-0,4кВ, 1СШ, трансформатор 10/0,4кВ 1Т.	27.01.20 14:00	ППР электрооборудования.	27.01.20 15:39
11	ТП-467, РУ-10кВ, 2СШ, РУ-0,4кВ, 2СШ, трансформатор 10/0,4кВ 2Т.	28.01.20 09:35	ППР электрооборудования.	28.01.20 10:57

Начальник цеха № 3

Д.Д.Ахметгалин

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ВЛИ-0,4кВ от КТПН-759	14.01.2020 9-00	Текущий ремонт	14.01.2020 16-00
2	КВЛ-10кВ от РП-6 яч. №20 оп. №27/1 на КТПН-684	15.01.2020 9-00	Текущий ремонт	15.01.2020 12-00
3	ВЛИ-0,4кВ от КТПН-759	15.01.2020 9-00	Текущий ремонт	15.01.2020 16-00
4	КВЛ-10кВ ПС "Черный Мыс" яч. №104	16.01.2020 9-00	Текущий ремонт	16.01.2020 16-00
5	2х цепная КВЛ-10кВ п/ст "Сургут" яч. №17	16.01.2020 9-00	Текущий ремонт	16.01.2020 16-00
6	2х цепная КВЛ-10кВ ПС "Азерит" яч. №7 (левая цепь)	17.01.2020 9-00	Текущий ремонт	17.01.2020 12-00
7	2х цепная КВЛ-10кВ ПС "Азерит" яч. №12 (правая цепь)	17.01.2020 13-00	Текущий ремонт	17.01.2020 15-00
8	ВЛИ-0,4кВ КТПН-759	17.01.2020 9-00	Текущий ремонт	17.01.2020 16-00
9	ВЛИ-0,4кВ КТПН-759	20.01.2020 9-00	Текущий ремонт	20.01.2020 16-00
10	2х цепная КВЛ-10кВ п/ст "Олимпийская" яч. №108	20.01.2020 9-00	Текущий ремонт	20.01.2020 12-00
11	ВЛИ-0,4кВ КТПН-759	21.01.2020 9-00	Текущий ремонт	21.01.2020 17-00
12	ВЛИ-0,4кВ КТПН-759	22.01.2020 09-00	Текущий ремонт	22.01.2020 16-00
13	2х цепная КВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч. №10 фид. X.3-II	23.01.2020 09-00	Текущий ремонт	23.01.2020 12-00
14	2х цепная КВЛ-6кВ левая цепь п/ст "Строительная" яч. №24	23.01.2020 09-00	Текущий ремонт	23.01.2020 12-00
15	2х цепная КВЛ-6кВ правая цепь п/ст "Строительная" яч. №25	24.01.2020 09-00	Текущий ремонт	24.01.2020 13-00
16	ТП-Больница Водников ВЛ-0,4кВ фид. №1 оп. №6Д	24.01.2020 13-00	Текущий ремонт	24.01.2020 16-00
17	ВЛИ-0,4кВ КТПН-759	24.01.2020.09-00	Текущий ремонт	24.01.2020.16-00
18	2х цепная КВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч. №5	28.01.2020 09-00	Текущий ремонт	28.01.2020 12-00
19	КВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч. №38	29.01.2020 09-00	Текущий ремонт	29.01.2020 12-00

Начальника цеха №4




Р.Б. Шамсутдинов

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5  
за январь 2020г**

<b>№ п.п.</b>	<b>Наименование объекта</b>	<b>Дата вывода в ремонт</b>	<b>Содержание работ</b>	<b>Дата ввода из ремонта</b>
1	ТП-512 РУ-0,4кВ 2с.ш. и 2СР	15.01.20г.	Подготовка к демонтажу панелей, отсоединение потребителей	15.01.20г.
2	ТП-512 РУ-0,4кВ 2с.ш. и 2СР	15.01.20г.	Подготовка к демонтажу панелей, отсоединение потребителей	16.01.20г.
3	ТП-512 РУ-104кВ 1с.ш. и 2СШ	16.01.20г.	Демонтаж шинного моста между 1 и 2 с.ш., подготовка к демонтажу ячеек	16.01.20г.
4	ТП-512 РУ-0,4кВ 2с.ш. и 2СР	16.01.20г.	Подготовка к демонтажу панелей, отсоединение потребителей	16.01.20г.
5	КТПН-513 времен.	15.01.20г.	Временная КТПН-513 перевод вводной КЛ-10кВ	16.01.20г.
6	РП-143 РУ-10кВ 1с.ш.	16.01.20г.	Ячейка 7 произвести ВВИ повышенным напряжением КЛ-10кВ ввода от РЛНД опора 1 ВЛ-10кВ ф.ЖБИ-1	16.01.20г.
7	ТП-512 РУ-10кВ 2с.ш.	16.01.20г.	Отключение КЛ-10кВ демонтаж ячеек	21.01.20г.
8	ТП-512 РУ-10кВ 2с.ш.	17.01.20г.	Отключение КЛ-10кВ демонтаж ячеек	21.01.20г.
9	ПС Сургут ф.ЖБИ-1	20.01.20г.	КЛ на опоре №1 двухцепной ВЛ-10кВ ф. "ЖБИ-1" ввод от ячейки 17 ЗРУ-10кВ ПС Сургут. Отыскание места повреждения КЛ-10кВ	20.01.20г.
10	ТП-511 РУ-10кВ 1с.ш.	21.01.20г.	Произвести ремонт ручки привода ячейки №7	21.01.20г.
11	ТП-830 РУ-0,4кВ 1с.ш.	21.01.20г.	Фидер №2 произвести измерения с повышенным напряжением мегаомметром в сторону ВРУ-1 и ВРУ-3 ул.Билецкого 7	21.01.20г.
12	ТП-512 РУ-10кВ 1с.ш.	22.01.20г.	Ячейка 4 произвести ВВИ КЛ-10кВ повышенным напряжением в сторону ТП-511 РУ-10кВ 1 с.ш. яч.№7	22.01.20г.

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
13	ПС Сургут ф.ЖБИ-1	22.01.20г.	КЛ на опоре №1 двухцепной ВЛ-10кВ ф. "ЖБИ-1" ввод от ячейки 17 ЗРУ-10кВ ПС Сургут. Подтверждение места повреждения КЛ-10кВ	22.01.20г.
14	ПС Сургут ф.ЖБИ-1	23.01.20г.	КЛ на опоре №1 двухцепной ВЛ-10кВ ф. "ЖБИ-1" ввод от ячейки 17 ЗРУ-10кВ ПС Сургут. Монтаж соединительных муфт со вставкой на КЛ-10кВ	23.01.20г.
15	ПС Сургут ф.ЖБИ-1	23.01.20г.	КЛ на опоре №1 двухцепной ВЛ-10кВ ф. "ЖБИ-1" ввод от ячейки 17 ЗРУ-10кВ ПС Сургут. Произвести испытания повышенным напряжением КЛ-10кВ	23.01.20г.
16	ТП Поликлиника "Нефтяник" РУ-0,4кВ	24.01.20г.	Панель №3 пересадить КЛ-0,4кВ с фидера №5 котельная на фидер №6. Нанести диспетчерские наименования на панелях	24.01.20г.
17	РП-150 РУ-10кВ	27.01.20г.	КЛ-10кВ от РП-150 РУ-10кВ ячейки 1В до ТП-Поликлиника ячейки 3. Испытание повышенным напряжением	27.01.20г.
18	РП-150 РУ-10кВ	27.01.20г.	КЛ-10кВ от РП-150 РУ-10кВ ячейки 1В кабельный отсек монтаж-присоединение концевой муфты	27.01.20г.
19	РП-157 РУ-10кВ 2с.ш.	28.01.20г.	Замена опорных изоляторов в яч. 14, 16 ; замена СР-2, демонтаж ТН-2, ревизия ВВ-10 в яч. 16.	28.01.20г.

Начальник цеха №5

 А.О. Болгарин