

**Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1
за июль месяц 2019 года**

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода Из ремонта
1	РП-132	02.07.19	РУ-10 кВ тр-ры	03.07.19г
2	ТП-238	04.07.19г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	05.07.19г
3	ТП-241	08.07.19г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	09.07.19г
4	ТП-248	10.07.19г	РУ-10 кВ тр-ры	11.07.19г
5	ТП-338	12.07.19г	РУ-10 кВ тр-ры	15.07.19г
6	ТП-339	16.07.19г	РУ-10 кВ тр-ры	17.07.19г
7	ТП-340	18.07.19г	РУ-10 кВ тр-ры	19.07.19г
8	ТП-340	22.07.19г	РУ-10 /0.4кВ тр-ры	23.07.19г
9	ТП-480	24.07.19г	РУ-10 кВ тр-ры	25.07.19г
10	ТП-488	26.07.19г	РУ-10 кВ тр-ры	29.07.19г
11	ТП-543	30.07.19г	РУ-10 кВ тр-ры	31.07.19г
12	КТП-563	26.07.19г	РУ-10 кВ тр-ры	26.07.19г
13	КТП-564	29.07.19г	РУ-10 кВ тр-ры	29.07.19г
14	КТП-565	30.07.19г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	30.07.19г
15	КТПН-680	04.07.19г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	05.07.19г
16	ТП-СНГБ	08.07.19г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	09.07.19г
17	КТПН-739	31.07.19г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	31.07.19г

Начальника цеха № 1



А.В.Захаров

Ковин С.К. - Горло П.В.



ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта
электросетевых объектов цеха №2
за июль 2019г.

№ п/п	Наименование объекта цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-117 РУ-10кВ 1-СШ	01.07.2019	Текущий ремонт	01.07.2019
2	РП-142 РУ-6кВ 1-СШ	01.07.2019	Текущий ремонт	01.07.2019
3	РП-117 РУ-10кВ 2-СШ	02.07.2019	Текущий ремонт	02.07.2019
4	РП-142 РУ-6кВ 2-СШ	02.07.2019	Текущий ремонт	02.07.2019
5	ТП-201 РУ-6кВ 1-СШ; Т-1	03.07.2019	Текущий ремонт	03.07.2019
6	ТП-202 РУ-0,4кВ; 6кВ 1-СШ; Т-1	03.07.2019	Текущий ремонт	03.07.2019
7	ТП-201 РУ-6кВ 2-СШ; Т-2	04.07.2019	Текущий ремонт	04.07.2019
8	ТП-202 РУ-0,4кВ; 6кВ 2-СШ; Т-2	04.07.2019	Текущий ремонт	04.07.2019
9	ТП-203 РУ-0,4кВ; 6кВ 1-СШ; Т-1	05.07.2019	Текущий ремонт	05.07.2019
10	ТП-205 РУ-0,4кВ; 6кВ 1-СШ; Т-1	05.07.2019	Текущий ремонт	05.07.2019
11	ТП-203 РУ-0,4кВ; 6кВ 2-СШ; Т-2	08.07.2019	Текущий ремонт	08.07.2019
12	ТП-205 РУ-0,4кВ; 6кВ 2-СШ; Т-2	08.07.2019	Текущий ремонт	08.07.2019
13	ТП-206 РУ-6кВ 1-СШ; Т-1	09.07.2019	Текущий ремонт	09.07.2019
14	ТП-228 РУ-10кВ 1-СШ	09.07.2019	Текущий ремонт	09.07.2019
15	ТП-206 РУ-6кВ 2-СШ; Т-2	10.07.2019	Текущий ремонт	10.07.2019
16	ТП-228 РУ-10кВ 2-СШ	10.07.2019	Текущий ремонт	10.07.2019
17	ТП-231 РУ-6кВ 1-СШ	11.07.2019	Текущий ремонт	11.07.2019
18	ТП-233 РУ-10кВ 1-СШ	11.07.2019	Текущий ремонт	11.07.2019
19	ТП-231 РУ-6кВ 2-СШ	12.07.2019	Текущий ремонт	12.07.2019
20	ТП-233 РУ-10кВ 2-СШ	12.07.2019	Текущий ремонт	12.07.2019
21	ТП-315 РУ-0,4кВ; 10кВ 1-СШ; Т-1	15.07.2019	Текущий ремонт	15.07.2019
22	ТП-316 РУ-10кВ 1-СШ	15.07.2019	Текущий ремонт	15.07.2019
23	ТП-315 РУ-0,4кВ; 10кВ 2-СШ; Т-2	16.07.2019	Текущий ремонт	16.07.2019
24	ТП-316 РУ-10кВ 2-СШ	16.07.2019	Текущий ремонт	16.07.2019
25	ТП-425 РУ-10кВ 1-СШ; Т-1	17.07.2019	Текущий ремонт	17.07.2019
26	ТП-435 РУ-10кВ 1-СШ	17.07.2019	Текущий ремонт	17.07.2019
27	ТП-425 РУ-10кВ 2-СШ; Т-2	18.07.2019	Текущий ремонт	18.07.2019
28	ТП-435 РУ-10кВ 2-СШ	18.07.2019	Текущий ремонт	18.07.2019
29	ТП-455 РУ-10кВ 1-СШ	19.07.2019	Текущий ремонт	19.07.2019
30	ТП-460 РУ-10кВ 1-СШ	19.07.2019	Текущий ремонт	19.07.2019
31	ТП-455 РУ-10кВ 2-СШ	22.07.2019	Текущий ремонт	22.07.2019
32	ТП-460 РУ-10кВ 2-СШ	22.07.2019	Текущий ремонт	22.07.2019
33	ТП-461 РУ-10кВ 1-СШ	23.07.2019	Текущий ремонт	23.07.2019
34	ТП-600 РУ-0,4кВ; 10кВ 1-СШ; Т-1	23.07.2019	Текущий ремонт	23.07.2019
35	ТП-461 РУ-10кВ 2-СШ	24.07.2019	Текущий ремонт	24.07.2019
36	ТП-600 РУ-0,4кВ; 10кВ 2-СШ; Т-2	24.07.2019	Текущий ремонт	24.07.2019
37	БКТП-820 РУ-0,4кВ; 10кВ 1-СШ; Т-1	25.07.2019	Текущий ремонт	25.07.2019
38	БКТП-820 РУ-0,4кВ; 10кВ 2-СШ; Т-2	25.07.2019	Текущий ремонт	25.07.2019

Начальник цеха №2



Габдрахманов Н.Н.

ИНФОРМАЦИЯ

о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов цеха №3 за июль 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода в работу
1	КЛ-10 ТП-475, РУ-10кВ, яч.1	03.07.19 14:00	Ремонт концевой муфты 10кВ	03.07.19 14:53
2	КЛ-10кВ от РП-147, РУ-10кВ до ПС «Черный Мыс», яч.106.	04.07.19 13:20	Монтаж соединительных муфт на кабельной линии 10кВ.	05.07.19 11:07
3	ПС «Черный Мыс», яч.106.	05.07.19 10:35	Присоединение кабельной линии 10кВ.	05.07.19 11:05
4	РП-147, РУ-10кВ, яч.22.	05.07.19 14:10	Отыскание места повреждения кабельной линии 10кВ.	05.07.19 14:40
5	РП-147, РУ-10кВ, яч.24.	08.07.19 09:35	Регулировка 2СР10	08.07.19 10:40
6	ТП-456, РУ-10кВ.	10.07.19 09:35	Регулировка 1СР10	10.07.19 10:40
7	КЛ-10 РП-116, РУ-10кВ, яч.24	10.07.19 14:00	Ремонт концевой муфты 10кВ	10.07.19 15:53
8	РП-116, РУ-10кВ, яч.24	11.07.19 09:00	Отсоединение, присоединение КЛ-10кВ согласно фазировки.	11.07.19 11:00
9	КТПН-10/0,4кВ №646	11.07.19 09:00	Замена КТПН.	11.07.19 18:17
10	КТПН-10/0,4кВ №652, РУ-0,4кВ	12.07.19 09:32	Монтаж АВ-0,4кВ	12.07.19 11:22
11	ТП-359, РУ-10кВ, яч.4	19.07.19 09:50	Отсоединение, присоединение КЛ-10кВ согласно фазировки.	19.07.19 10:20
12	КТПН-10/0,4кВ №667, РУ-0,4кВ	24.07.19 11:32	Замена АВ-0,4кВ	24.07.19 18:30
13	КЛ-10кВ от ТП-877, РУ-10кВ, яч.5 до ТП- «Водник», РУ-10кВ яч.8.	24.07.19 11:40	Монтаж соединительных муфт на кабельной линии 10кВ.	24.07.19 14:05
14	КТПН-6/0,4кВ №673, РУ-6кВ	24.07.19 14:10	Замена проходного изолятора 6кВ	24.07.19 15:04
15	КЛ-10кВ от РП-151, РУ-10кВ, яч.12 до РП- «ТЭ», яч.11	25.07.19 10:45	Монтаж соединительных муфт на кабельной линии 10кВ.	25.07.19 11:38
16	КЛ-10кВ от ТП-391, РУ-10кВ, яч.5 до ТП-392, РУ-10кВ, яч.1	26.07.19 13:50	Монтаж соединительных муфт на кабельной линии 10кВ.	26.07.19 17:00

И.о. Начальника цеха №3




А.М. Другов

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4
за июль 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	с 01.07 по 31.07.2019 09-00	Реконструкция	с 01.07 по 31.07.2019 16-00
2	КВЛ-10кВ от ТП-490 яч.№6 на ТП-491 яч.№2 оп.№17	01.07.2019 09-00	Текущий ремонт	01.07.2019 12-00
3	2х цепная КВЛ-10кВ фид."Пионерная-47" левая цепь	01.07.2019 09-00	Текущий ремонт	01.07.2019 12-00
4	КВЛ-0,4кВ от ТП-201 фид. 2х этажные дома	02.07.2019 13-00	Текущий ремонт	02.07.2019 16-00
5	КВЛ-10кВ фид."Ч.Мыс-104"оп.№3-11	03.07.2019 09-00	Текущий ремонт	03.07.2019 16-00
6	КВЛ-10кВ от РП-6 яч.№20 от оп.№43(отпайка бросовая на ТП-537)	04.07.2019 09-00	Текущий ремонт	04.07.2019 16-00
7	2х цепная КВЛ-10кВ фид."Юность-II" правая цепь(п/ст Сургут яч.№21)	05.07.2019 09-00	Текущий ремонт	04.07.2019 12-00
8	2х цепная КВЛ-10кВ правая цепь фид."Пионерная-56" оп.№7, 8	05.07.2019 13-00	Текущий ремонт	05.07.2019 16-00
9	2х цепная КВЛ-10кВ фид."Юность-I" левая цепь оп.№12	10.07.2019 09-00	Текущий ремонт	10.07.2019 16-00
10	ВЛ-6кВ от КРУН-932 и аварийно от КРУН-930	10.07.2019 09-00	Текущий ремонт	10.07.2019 16-00
11	КВЛ-10кВ фид."Ч.Мыс-104"	12.07.2019 14-00	Аварийно	12.07.2019 15-00
12	КВЛ-10кВ фид."Ч.Мыс-307" на КТПН-646	12.07.2019 14-00	Аварийно	12.07.2019 15-00
13	2х цепная КВЛ-10кВ фид."Прикокзальная-31" левая цепь	12.07.2019 15-00	Аварийно	12.07.2019 16-00
14	2х цепная КВЛ-10кВ фид."Энергетик-204" левая цепь	16.07.2019 09-00	Текущий ремонт	16.07.2019 16-00
15	ВЛИ-0,4кВ от КТПН-631 фид.№5	18.07.2019 09-00	Текущий ремонт	18.07.2019 16-00
16	КВЛ-10кВ фид."Ч.Мыс-306"оп.20/3	19.07.2019 10-00	Текущий ремонт	19.07.2019 12-00

Начальника цеха №4



Р.Б. Шамсутдинов

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за июль 2019г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-510 РУ-0,4кВ и камера 1Т	01.07.19г	Монтаж ошиновки нового оборудования 1с.ш. и 1Т	01.07.19г
2	ТП-502 РУ-10кВ 2с.ш.	01.07.19г	Демонтаж оборудования. Подготовка камер КСО к демонтажу	01.07.19г
3	ТП-503 РУ-10кВ	01.07.19г	КЛ-10кВ от ячейки 8 РУ-10кВ ТП-503. Монтаж соединительной и концевой муфт с кабельной вставкой. Подключение КЛ-10кВ во временную КТПН-502	01.07.19г
4	РП-157 РУ-10кВ	01.07.19г	Ячейка 1 монтаж телемеханики	02.07.19г
5	ТП-510 РУ-0,4кВ	02.07.19г	Демонтаж панели №10	02.07.19г.
6	ТП-503 РУ-10кВ	02.07.19г	КЛ-10кВ от ячейки 8 РУ-10кВ ТП-503. Монтаж концевой муфты. Подключение КЛ-10кВ во временную КТПН-502	02.07.19г
7	ТП-510 РУ-0,4кВ	02.07.19г	Монтаж ошиновки нового оборудования 1с.ш. Подключение КЛ	02.07.19г
8	РП-162 РУ-10кВ	02.07.19г	Поврежденная КЛ-10кВ в ячейк 3 РУ-10кВ РП-162. Подтверждение места повреждения КЛ-10кВ. ВВИ участков КЛ.	02.07.19г
9	РП-162 РУ-10кВ	02.07.19г	Место повреждения КЛ-10кВ от ячейки 4 РУ-10кВ ПС Западная до ячейки 3 РУ-10кВ РП-162. Прокол КЛ устройством ДПК. Разделка КЛ. Подготовка участков КЛ к ВВИ.	02.07.19г
10	РП-157 РУ-10кВ	03.07.19г	Ячейка 2 монтаж телемеханики	03.07.19г
11	ТП-510 РУ-0,4кВ 1с.ш.	03.07.19г	Монтаж ошиновки нового оборудования 1с.ш. Ревизия оборудования. Подключение КЛ потребителей.	03.07.19г
12	КТПН-693	04.07.19г	Текущий ремонт оборудования, замена автоматических выключателей	04.07.19г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
13	ТП-502 РУ-0,4кВ 2с.ш.	04.07.19г	КЛ-0,4кВ от 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-502. Перевод на временную КТПН-502 с монтажом соединительных и концевых муфт.	05.07.19г
14	ТП-502 РУ-0,4кВ 2с.ш.	05.07.19г	КЛ-0,4кВ от 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-502. Перевод на временную КТПН-502 с монтажом соединительных и концевых муфт.	05.07.19г
15	БКТП-581 РУ0,4кВ	05.07.19г	КЛ-0,4кВ в ВРУ жилого дома Билецкого 12/1 от ф.11,14 РУ-0,4кВ БКТП-581. Устранение нагрева в наконечниках питающего кабеля.	05.07.19г
16	РП-157 РУ-10кВ	05.07.19г	Ячейка 5 монтаж телемеханики	08.07.19г
17	ТП-521 РУ-10кВ	05.07.19г	Ячейка 10 регулировка ШР, ЛР.	05.07.19г
18	ТП-510 РУ-0,4кВ	05.07.19г	Монтаж ошиновки нового оборудования 1с.ш. Подключение КЛ потребителей.	05.07.19г
19	ТП-510 РУ-0,4кВ 1с.ш.	08.07.19г	Монтаж ошиновки нового оборудования 1с.ш. Ревизия нового оборудования. Подключение КЛ потребителей.	08.07.19г
20	КТПН-729	08.07.19г	Фидер №17 подключение СИП нового потребителя	08.07.19г
21	ТП-502 РУ-0,4кВ 2с.ш.	08.07.19г	КЛ-0,4кВ от 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-502. Перевод на временную КТПН-502 с монтажом соединительных и концевых муфт.	09.07.19г
22	ТП-510 РУ-0,4кВ 1с.ш.	09.07.19г	Монтаж ошиновки нового оборудования 1с.ш. Ревизия нового оборудования. Подключение КЛ потребителей.	09.07.19г
23	РП-134 РУ-0,4кВ	09.07.19г	Панель 8 фидер 19 отсоединение - присоединение КЛ потребителя для его презаводки	09.07.19г
24	РП-157 РУ-10кВ	09.07.19г	Ячейка 6 монтаж телемеханики	11.07.19г
25	ТП-521 РУ-0,4кВ 2с.ш. САВ и 2СР	10.07.19г	Текущий ремонт оборудования,	10.07.19г
26	ТП-510 РУ-0,4кВ 1с.ш.	10.07.19г	Монтаж ошиновки нового оборудования 1с.ш. Ревизия нового оборудования. Подключение КЛ потребителей.	10.07.19г
27	ТП-502 РУ-0,4кВ	10.07.19г	КЛ-0,4кВ от фидеров 3,4 РУ-0,4кВ ТП-502. Перевод на временную КТПН-502 с монтажом соединительных и концевых муфт.	10.07.19г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
28	ТП-502 РУ-0,4кВ	10.07.19г	КЛ-0,4кВ от фидера 11 РУ-0,4кВ ТП-502. Перевод на временную КТПН-502 с монтажом соединительных и концевых муфт.	10.07.19г
29	ТП-510 РУ-0,4кВ 1с.ш.	11.07.19г	Монтаж ошиновки нового оборудования 1с.ш. Ревизия нового оборудования. Подключение КЛ потребителей.	11.07.19г
30	ТП-502 РУ-0,4кВ	11.07.19г	КЛ-0,4кВ от фидера 8 РУ-0,4кВ ТП-502. Перевод КЛ устройством ДПК. Перевод на временную КТПН-502 с монтажом соединительных и концевых муфт.	11.07.19г
31	ТП-515 РУ-0,4кВ	12.07.19г	КЛ-0,4кВ от фидера 10 РУ-0,4кВ ТП-515 на жилой дом №22 по ул.Привокзальной. Монтаж соединительных муфт.	12.07.19г
32	РП-157 РУ-10кВ	12.07.19г	Ячейка 7 монтаж телемеханики	16.07.19г
33	ТП-510 РУ-0,4кВ 1с.ш. и камера 1Т	12.07.19г	Монтаж цепей СН, монтаж освещения Ревизия нового оборудования.	12.07.19г
34	ТП-510 РУ-0,4кВ 1с.ш. и камера 1Т	12.07.19г	Монтаж цепей СН, монтаж освещения Ревизия нового оборудования.	12.07.19г
35	ТП-502 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камеры 1Т,2Т	12.07.19г	Отсоединение КЛ-10-0,4кВ. Подготовка оборудования к демонтажу.	17.07.19г
36	РП-157 РУ-10кВ	15.07.19г	КЛ-10кВ РП-157 РУ-10кВ яч.1А до ТП-2013 РУ-10кВ яч.1 ВВИ	15.07.19г
37	ТП-2013 РУ-10кВ	15.07.19г	КЛ-10кВ ТП-2013 РУ-10кВ яч.3 до ТП-831 РУ-10кВ яч.3 ВВИ	15.07.19г
38	ТП-515 РУ-0,4кВ	15.07.19г	КЛ-0,4кВ от фидера 10 РУ-0,4кВ ТП-515 на жилой дом №22 по ул.Привокзальной. Присоединение жил кабеля в ВРУ жилого дома и фазировка	15.07.19г
39	РП-157 РУ-10кВ	15.07.19г	КЛ-10кВ РП-157 РУ-10кВ яч.1А до ТП-2013 РУ-10кВ яч.1 ВВИ	15.07.19г
40	ТП-2013 РУ-10кВ	15.07.19г	КЛ-10кВ ТП-2013 РУ-10кВ яч.3 до ТП-831 РУ-10кВ яч.3 ВВИ	15.07.19г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
41	ТП-515 РУ-0,4кВ	15.07.19г	КЛ-0,4кВ от фидера 10 РУ-0,4кВ ТП-515 на жилой дом №22 по ул.Привокзальной. Присоединение жил кабеля в ВРУ жилого дома и фазировка	15.07.19г
42	РП-162 РУ-10кВ	15.07.19г	Место повреждения КЛ-10кВ от ячейки 4 РУ-10кВ ПС Западная до ячейки 3 РУ-10кВ РП-162. Разделка КЛ. Подготовка участков КЛ к ВВИ и монтаж кабельной вставки и соединительных муфт	17.07.19г
43	РП-162 РУ-10кВ	16.07.19г	Место повреждения КЛ-10кВ от ячейки 4 РУ-10кВ ПС Западная до ячейки 3 РУ-10кВ РП-162. ВВИ участков КЛ	16.07.19г
44	РП-162 РУ-10кВ	17.07.19г	Место повреждения КЛ-10кВ от ячейки 4 РУ-10кВ ПС Западная до ячейки 3 РУ-10кВ РП-162. Разделка КЛ, монтаж кабельной вставки и соединительных муфт	17.07.19г
45	ТП-510 РУ-0,4кВ 1с.ш. и камера 1Т	15.07.19г	Монтаж цепей СН, монтаж освещения Ревизия нового оборудования.	15.07.19г
46	РП-162 РУ-10кВ	18.07.19г	Место повреждения КЛ-10кВ от ячейки 4 РУ-10кВ ПС Западная до ячейки 3 РУ-10кВ РП-162. Разделка КЛ, монтаж кабельной вставки и соединительных муфт	18.07.19г
47	РП-162 РУ-10кВ	22.07.19г	Ячейка 3 ВВИ КЛ-10кВ до ПС Западная	22.07.19г
48	ТП-505 РУ-10кВ	22.07.19г	КЛ-10кВ ячейка 2 РУ-10кВ ТП-505. Подтверждение места повреждения КЛ до ячейки 30 РУ-10кВ ЦРП ст.Сургут	22.07.19г
49	ПС-110/10кВ Западная ЗРУ-10кВ	22.07.19г	Ячейка 4 кабельный отсек. Присоединение 2ой КЛ-10кВ	22.07.19г
50	РП-162 РУ-10кВ	22.07.19г	Ячейка 3 ввод-10кВ от яч.4 ПС Западная. Присоединение КЛ-10	22.07.19г
51	РП-134 камера 1Т	23.07.19г	Ремонт строительной части	23.07.19г
52	РП-133 РУ-10кВ	23.07.19г	Ячейка 3 КЛ-10кВ до опоры №55 ВЛ-10кВ ф."РП-133-1" яч.31 ПС Привокзальная. Отыскание места повреждения КЛ	23.07.19г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
53	ТП-505 РУ-10кВ	23.07.19г	КЛ-10кВ ячейка 2 РУ-10кВ ТП-505. ВВИ КЛ до ячейки 30 РУ-10кВ ЦРП ст.Сургут	23.07.19г
54	ТП-510 РУ-0,4кВ	24.07.19г	КЛ-0,4кВ ф.Привокзальная 18/1 и ф. Уличное освещение переподключение кабеля с 2 с.ш. на 1 с.ш.	24.07.19г
55	ТП-510 РУ-0,4кВ	24.07.19г	КЛ-0,4кВ ф.Участок обработки почты переподключение кабеля ф.14 на ф.8	24.07.19г
56	РП-133 РУ-10кВ	24.07.19г	Ячейка 3 КЛ-10кВ до опоры №55 ВЛ-10кВ ф."РП-133-1" яч.31 ПС Привокзальная. ВВИ КЛ	24.07.19г
57	РП-143 РУ-10кВ	24.07.19г	Ячейка 18 фазировка КЛ-10кВ	24.07.19г
58	ТП-510 камера 2Т	25.07.19г	Расшиновка трансформатора и подготовка его к демонтажу	25.07.19г
59	ТП-505 РУ-10кВ	25.07.19г	КЛ-10кВ в ячейке 2 РУ-10кВ ТП-505 до ячейки 30 Ру-10кВ ЦРП ст Сургут. Монтаж вставки и соединительных муфт	25.07.19г
60	ТП-505 РУ-0,4кВ 2с.ш.	25.07.19г	Расшиновка оборудования, подготовка его к демонтажу и отсоединение КЛ-0,4кВ	25.07.19г
61	ТП-510 РУ-0,4кВ 2с.ш.	25.07.19г	Расшиновка оборудования, отсоединение КЛ-0,4кВ	25.07.19г
62	ТП-510 РУ-0,4кВ 2с.ш.	25.07.19г	Расшиновка оборудования, отсоединение КЛ-0,4кВ	25.07.19г
63	РП-134 камера 2Т	26.07.19г	Ремонт строительной части	26.07.19г
64	ТП-505 РУ-10кВ	26.07.19г	Ячейка 2 ВВИ КЛ-10кВ до ЦРП	26.07.19г
65	РП-133 РУ-10кВ	26.07.19г	Ячейка 3 КЛ-10кВ до оп.55 ВЛ-10кВ ВВИ	26.07.19г

Начальник цеха №5



С.М. Софронов