

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1
за сентябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-149	02.09.19г	РУ-10 кВ	03.09.19г
2	ТП-259	04.09.19г	РУ-10 кВ тр-ры	05.09.19г
3	ТП-260	06.09.19г	РУ-10 кВ тр-ры	09.09.19г
4	ТП-548	10.09.19г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	11.09.19г
5	ТП-549	12.09.19г	РУ-10 кВ/0,4 тр-ры	13.09.19г
6	ТП-554	16.09.19г	РУ-10 кВ тр-ры	17.09.19г
7	КТП-555	18.09.19г	Тр-р	18.09.19г
8	КТП-556	19.09.19г	Тр-р	19.09.19г
9	КТПН-625	20.09.19г	РУ-10 кВ тр-ры	20.09.19г
10	КТПН-626	23.09.19г	РУ-10 кВ тр-ры	23.09.19г
11	КТПН-676	24.09.19г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	24.09.19г
12	КТПН-677	25.09.19г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	25.09.19г

Начальник цеха № 1



А.В.Захаров

Ковин С.К. – Горло П.В.

ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта
электросетевых объектов цеха №2
за сентябрь 2019г.

№ п/п	Наименование объекта цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-123 РУ-10кВ 1-СШ	02.09.2019	Текущий ремонт	02.09.2019
2	РП-123 РУ-10кВ 2-СШ	03.09.2019	Текущий ремонт	03.09.2019
3	ТП-308 РУ-10кВ 1-СШ	04.09.2019	Текущий ремонт	04.09.2019
4	ТП-308 РУ-10кВ 2-СШ	05.09.2019	Текущий ремонт	05.09.2019
5	ТП-310 РУ-0,4кВ; 10кВ 1-СШ; Т-1	06.09.2019	Текущий ремонт	06.09.2019
6	ТП-310 РУ-0,4кВ; 10кВ 2-СШ; Т-2	09.09.2019	Текущий ремонт	09.09.2019
7	ТП-437 РУ-10кВ 1-СШ	10.09.2019	Текущий ремонт	10.09.2019
8	ТП-437 РУ-10кВ 2-СШ	11.09.2019	Текущий ремонт	11.09.2019
9	ТП-464 РУ-10кВ 1-СШ; Т-1	12.09.2019	Текущий ремонт	12.09.2019
10	ТП-464 РУ-10кВ 2-СШ; Т-2	13.09.2019	Текущий ремонт	13.09.2019
11	ТП-468 РУ-10кВ 1-СШ	16.09.2019	Текущий ремонт	16.09.2019
12	ТП-468 РУ-10кВ 2-СШ	17.09.2019	Текущий ремонт	17.09.2019
13	КТПН-612 РУ-0,4кВ; 10кВ - СШ; Трансформатор	18.09.2019	Текущий ремонт	18.09.2019
14	БКТП-818 РУ-10кВ 1-СШ	19.09.2019	Текущий ремонт	19.09.2019
15	БКТП-818 РУ-10кВ 2-СШ	20.09.2019	Текущий ремонт	20.09.2019
16	ТП-307 РУ-10кВ 1-СШ	23.09.2019	Текущий ремонт	23.09.2019
17	ТП-307 РУ-10кВ 2-СШ	24.09.2019	Текущий ремонт	24.09.2019
18	ТП-309 РУ-10кВ 1-СШ	25.09.2019	Текущий ремонт	25.09.2019
19	ТП-309 РУ-10кВ 2-СШ	26.09.2019	Текущий ремонт	26.09.2019
20	ТП-318 РУ-10кВ 1-СШ	27.09.2019	Текущий ремонт	27.09.2019
21	ТП-МЭС РУ-0,4кВ 1-СШ; Т-1	27.09.2019	Текущий ремонт	27.09.2019
22	ТП-318 РУ-10кВ 2-СШ	30.09.2019	Текущий ремонт	30.09.2019
23	ТП-МЭС РУ-0,4кВ 2-СШ; Т-2	30.09.2019	Текущий ремонт	30.09.2019

Начальник цеха №2



Габдрахманов Н.Н.

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых
объектов цеха №3 за сентябрь 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода в работу
1	ТП-403, РУ-10кВ, 2СШ, яч.6.	02.09.19 09:40	Ремонт концевой разделки кабельной линии 10кВ.	02.09.19 12:35
2	ТП-391, РУ-10кВ, 1СШ, 2СШ, РУ-0,4кВ, 1СШ, 2СШ, 1Т, 2Т.	02.09.19 09:27	Демонтаж электрооборудования.	02.08.19 15:48
3	КЛ-10кВ от ТП-376, РУ-10кВ, яч.6 до ТП-«ДК», РУ-10кВ, яч.3.	02.09.19 13:55	Отыскание места повреждения кабельной линии 10кВ.	02.09.19 14:50
4	КЛ-10кВ от ТП-376, РУ-10кВ, яч.6 до ТП-«ДК», РУ-10кВ, яч.3.	03.09.19 09:20	Монтаж соединительных муфт.	03.09.19 12:52
5	КЛ-10кВ от ТП-423, РУ-10кВ, яч.7 до РП-115, РУ-10кВ, яч.21.	03.09.19 09:15	Монтаж соединительных муфт.	03.09.19 16:13
6	КТПН-10/0,4кВ №690	06.09.19 08:42	Замена КТПН.	06.09.19 15:50
7	ТП-356, РУ-10кВ, 1СШ.	09.09.19 10:15	Внутренняя отделка строительной части.	13.09.19 16:35
8	КЛ-10кВ от ТП-386, РУ-10кВ, яч.3 до ТП-382, РУ-10кВ, яч.8.	10.09.19 13:30	Определение трассы прокладки кабельной линии 10кВ.	10.09.19 14:00
9	ТП-376, РУ-10кВ, 2СШ, яч.6.	13.09.19 14:05	Отсоединение, присоединение кабельной линии 10кВ согласно фазировке.	13.09.19 14:05
10	ТП-413, РУ-0,4кВ, 1СШ, п.3, ф.2.	13.09.19 09:58	Ревизия автоматического выключателя 0,4кВ.	13.09.19 11:51
11	ТП-368, РУ-6кВ, 2СШ, яч.4.	16.09.19 09:10	Отсоединение кабельной линии 10кВ.	16.09.19 09:35
12	ТП-368, РУ-6кВ, 1СШ, яч.3.	16.09.19 09:40	Отсоединение кабельной линии 10кВ.	16.09.19 10:05
13	КЛ-10кВ от ТП-456, РУ-10кВ, 2СШ, яч.6 до ТП-435, РУ-10кВ, 1СШ, яч.3.	19.09.19 15:40	Замена электрооборудования.	19.09.19 17:00
14	ТП-592, РУ-0,4кВ, 1СШ, п.2, ф.3.	25.09.19 09:30	Ревизия автоматического выключателя 0,4кВ.	25.09.19 10:49
15	ТП-368, РУ-0,4кВ, 1СШ	26.09.19 09:10	Перевод нагрузки на временную КТПН.	26.09.19 16:28

Начальник цеха №3




Д.Д.Ахметгалин

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4
за сентябрь 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КВЛ -6кВ п/ст №121 яч.№14,16,18	02.09.2019 09-00	Текущий ремонт	02.09.2019 16-00
2	КВЛ-0,4кВ от КТПН-754 ДНТ "Барсовское"	02-30.09.2019- 09-00	Реконструкция	02.09.2019 16-00
3	КВЛ-6кВ п/ст №46 яч.№20	05.09.2019 09-00	Текущий ремонт	05.09.2019 11-00
4	ВЛИ-0,4кВ КТПН-759 ДНТ "Чистые пруды"	06-30.09.2019 09-00	Реконструкция	06-30.09.2019 16-00
5	КВЛ-10кВ ТП-389,399	06.09.2019 09-00	Текущий ремонт	06.09.2019 16-00
6	2х цепная КВЛ-10кВ п/ст Олимпийская яч.№212 правая цепь оп.№7/1	06.09.2019 09-00	Текущий ремонт	06.09.2019 10-00
7	2х цепная ВЛ-35кВ фид."Восточная-II" .оп.№70/1	11.09.2019 09-00	Текущий ремонт	11.09.2019 12-00
8	КВЛ-10кВ РП-139 оп.№10-12	16.09.2019 09-00	Текущий ремонт	16.09.2019 17-00
9	2х цепная КВЛ-10кВ п/ст Северная яч.№104 на РП-131 яч.№19	17.09.2019 09-00	Текущий ремонт	17.09.2019 16-00
10	КВЛ-10кВ ТП-800 яч.№7 оп.№24/2	20.09.2019 09-00	Текущий ремонт	20.09.2019 13-00
11	КВЛ-10кВ отпайка от КРУН-912 оп.№9 и 10	23.09.2019 15-00	Текущий ремонт	23.09.2019 17-00
12	ВЛ-0,4кВ КТПН-765 «Дружба »	23-27.09.2019 09-00	Текущий ремонт	23-27.09.2019 16-00
13	2х цепная КВЛ-10кВ левая цепь РП-131 яч.№27 на РП-130 яч.№6 оп.№24	25.09.2019 09-00	Текущий ремонт	25.09.2019 09-00
14	2х цепная КВЛ-6кВ п/ст Стротельная яч.№25,оп.№61	26.09.2019 09-00	Текущий ремонт	26.09.2019 12-00
15	КВЛ-10кВ фид."Чернореченский" оп.65/1	27.09.2019 09-00	Текущий ремонт	27.09.2019 16-00
16	2х цепная КВЛ-10кВ ПС "Привокзальная", яч.№25, правая цепь	30.09.2019 09-00	Текущий ремонт	30.09.2019 12-00

Начальника цеха №4



Р.Б. Шамсутдинов

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за сентябрь 2019г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-513 РУ-0,4кВ 1с.ш.	02.09.19г	КЛ-0,4кВ 1с.ш. прокол КЛ устройством ДПК. Разрезание КЛ, монтаж соединительных муфт для перевода потребителей на временную КТПН ул. Крылова 43, угл.вставка ул.Крылова 47 Ютерра, ул.Крылова 37	02.09.19г
2	КТПН-765 РУ-0,4кВ ДНТ "Дружба"	02.09.19г	Замена фидера и присоединение потребителей к фидеру 4	02.09.19г
3	РП-134 РУ-10кВ	02.09.19г	ячейки 17а, 20 монтаж кабельной перемычки для подготовки к выводу в ремонт 2с.ш.	02.09.19г
4	ТП-510 РУ-0,4кВ 2с.ш.	03.09.19г	панель 9 заводка и подключение новой КЛ жилого дома 18/1 по ул.Привокзальная к рубильнику фидера 25	03.09.19г
	РП-157 РУ-10кВ	04.09.19г	Ячейка 12 монтаж телемеханики	04.09.19г
5	ТП-510 РУ-0,4кВ	04.09.19г	Панель 2 замена 1ВАВ	04.09.19г
6	ТП-513 РУ-10кВ 1с.ш.	04.09.19г	ТП-513 КЛ-10кВ 1с.ш., РП-157 КЛ-10кВ 1с.ш., ТП-512 КЛ-10кВ 1с.ш., ТП-513 КЛ-10кВ 2с.ш., ТП-512 КЛ-10кВ 2с.ш. Прокол КЛ устройством ДПК. Разрезание КЛ и монтаж соединительных муфт	04.09.19г
7	ТП-513 РУ-10кВ 1с.ш.	05.09.19г	ТП-513 КЛ-10кВ 1с.ш., РП-157 КЛ-10кВ 1с.ш., ТП-515 КЛ-10кВ 1с.ш., монтаж соединительных муфт с кабельной вставкой	05.09.19г
8	РП-157 РУ-10кВ	05.09.19г	КЛ от ячейки 7 РУ-10кВ РП-157 до яч.6 ТП-515. Изменение чередование фаз (отсоединение -присоединение жил КЛ) с проверкой фазировки в ячейке 6 РУ-10кВ ТП-515	05.09.19г
9	ТП-510 РУ-0,4кВ	06.09.19г	Панель 2 замена 1ВАВ	06.09.19г
10	БКТП-829 РУ-10кВ	06.09.19г	КЛ-10кВ в яч.6 РУ-10кВ БКТП-829 до яч.4 РУ-10кВ ТП-828 ВВИ	06.09.19г
	РП-162 РУ-10кВ		РП-162 РУ-10кВ яч.3 ВВИ КЛ до яч.4 РУ-10кВ ПС Западная	

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
11	РП-162 РУ-10кВ	06.09.19г	Разделка места повреждения КЛ-10кВ РП-162 РУ-10кВ яч.3 до яч.4 РУ-10кВ ПС Западная	06.09.19г
	РП-162 РУ-10кВ		РП-162 РУ-10кВ яч.3 ВВИ КЛ до яч.4 РУ-10кВ ПС Западная	
	РП-157 РУ-10кВ	09.09.19г	Ячейка 11 монтаж телемеханики	09.09.19г
12	ТП-513 РУ-0,4кВ 1с.ш.	09.09.19г	КЛ-0,4кВ 1с.ш. монтаж соединительных муфт для перевода потребителей на временную КТПН-513 ул. Крылова бл.А, Сбербанк, угл.вставка ул.Крылова 47	09.09.19г
13	РП-162 РУ-10кВ	10.09.19г	КЛ-10кВ от яч.4 РУ-10кВ ПС Западная до яч.3 РУ-10кВ РП-162., монтаж соединительных муфт с кабельной вставкой	10.09.19г
	РП-162 РУ-10кВ		РП-162 РУ-10кВ яч.3 ВВИ КЛ до яч.4 РУ-10кВ ПС Западная	
	РП-157 РУ-10кВ	09.09.19г	Ячейка 10 монтаж телемеханики	09.09.19г
14	ТП-513 РУ-0,4кВ 1с.ш.	12.09.19г	КЛ-0,4кВ 1с.ш. прокол КЛ устройством ДПК. Разрезание КЛ, монтаж соединительных муфт для перевода потребителей на временную КТПН ул. Крылова 43, угл.вставка ул.Крылова 47 Ютерра, ул.Крылова 37	12.09.19г
15	ТП-513 РУ-0,4кВ 1с.ш.	13.09.19г	КЛ-0,4кВ 1с.ш. фидер 2,7. Прокол КЛ устройством ДПК. Разрезание КЛ, монтаж соединительных муфт для перевода потребителей на 2с.ш.	13.09.19г
16	ТП-513 РУ-10кВ 1-2с.ш.	13.09.19г	Демонтаж шинного моста	13.09.19г
17	РП-134 РУ-0,4кВ 1с.ш. и 1Т	14.09.19г	Подготовк оборудования к демонтажу	14.09.19г
18	ТП-513 РУ-0,4кВ 1с.ш.	14.09.19г	КЛ-0,4кВ 1с.ш. фидер 1,4,6,8,10,13,14,15. Прокол КЛ устройством ДПК. Разрезание КЛ, монтаж соединительных муфт для перевода потребителей на временную КТПН	14.09.19г
19	РП-157 РУ-10кВ	09.09.19г	Ячейка 16 монтаж телемеханики	09.09.19г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
20	ТП-494 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	16.09.19	Панель6 фидер 9 ремонт РПС	16.09.19
21	РП-134 РУ-10кВ 1-2с.ш.		Монтаж межсекционной перегородки. Демонтаж временной КЛ между яч.17А и яч.20	
22	ТП-516 РУ-6кВ	17.09.19г	Ячейка 3 ВВИ КЛ до опоры 12 ВЛ-6кВ от яч.7 РУ-6кВ РП-139	17.09.19г
23	РП-139 РУ-6кВ	17.09.19г	КЛ от опоры №12 ВЛ-6кВ РП-139 до РУ-6кВ яч.3 ТП-516, монтаж концевой муфты	17.09.19г
24	РП-157 РУ-10кВ	18.09.19г	Ячейка 3 монтаж телемеханики	18.09.19г
25	ТП-513 РУ-0,4кВ 1с.ш.	19.09.19г	КЛ-0,4кВ 1с.ш. камера 1Т Подготовка оборудования к демонтажу.Перевод потребителей на временную КТПН	20.09.19г
26	ТП-494 РУ-10кВ	20.09.19г	КЛ в яч.4 ждо яч.2 в КТПН-736. ВВИ	20.09.19г
27	РП-134 РУ-0,4кВ	21.09.19г	Подготовка основания для монтажа 1с.ш.. Монтажные работы в камере 1Т	21.09.19г
28	ТП-513 РУ-0,4кВ 1с.ш.	23.09.19г	КЛ-0,4кВ 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-513 Прокол КЛ устройством ДПК. Перевод потребителей на временную КТПН с монтажом соединительных и концевых муфт	23.09.19г
29	ТП-494 РУ-10кВ 2с.ш.	23.09.19г	Ячейка 4 замена ТТ и опорной изоляции	23.09.19г
30	ТП-494 РУ-10кВ 2с.ш.	24.09.19г	Ячейка 4 замена ТТ и опорной изоляции	25.09.19г
31	БКТП-586 1СШ РУ-0,4 кВ	26.09.19г	Побелка стен и потолков	26.09.19г
32	БКТП-586 2СШ РУ-0,4 кВ	27.09.19г	Побелка стен и потолков	27.09.19г
33	КТПН-698	27.09.19г	Замена КТПН	27.09.19г

Начальник цеха №5

_____ Е.С.М.Софронов