


ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта
электросетевых объектов цеха №2
за октябрь 2018г.

№ п/п	Наименование объекта Цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-107 РУ-10кВ 1-СШ, Т-1	01.10.18	Текущий ремонт	01.10.18
2	РП-107 РУ-10кВ 2-СШ, Т-2	02.10.18	Текущий ремонт	02.10.18
3	ТП-302 РУ-10кВ 1-СШ, Т-1	03.10.18	Текущий ремонт	03.10.18
4	ТП-302 РУ-10кВ 2-СШ, Т-2	04.10.18	Текущий ремонт	04.10.18
5	ТП-303 РУ-10кВ 1-СШ, Т-1	05.10.18	Текущий ремонт	05.10.18
6	ТП-309 РУ-10кВ 2-СШ, Т-2	08.10.18	Текущий ремонт	08.10.18
7	РП-118 РУ-10кВ 1-СШ	09.10.18	Текущий ремонт	11.10.18
8	РП-118 РУ-10кВ 2-СШ	12.10.18	Текущий ремонт	16.10.18
9	ТП-321 РУ-0,4;10кВ 1-СШ, Т-1	17.10.18	Текущий ремонт	17.10.18
10	ТП-321 РУ-0,4;10кВ 2-СШ, Т-2	18.10.18	Текущий ремонт	18.10.18
11	ТП-324 РУ-10кВ 1-СШ	19.10.18	Текущий ремонт	19.10.18
12	ТП-324 РУ-10кВ 2-СШ	22.10.18	Текущий ремонт	22.10.18
13	ТП-438 РУ-10кВ 1-СШ	23.10.18	Текущий ремонт	23.10.18
14	ТП-438 РУ-10кВ 2-СШ	24.10.18	Текущий ремонт	24.10.18
15	КЛ-0,4кВ от ТП-453 до ВРУ Югорская 3	25.10.18	Монтаж соединительной муфты	25.10.18
16	ТП-218 РУ-10кВ 1-СШ	01.10.18	Капитальный ремонт	12.10.18
17	ТП-218 РУ-10кВ 2-СШ	15.10.18	Капитальный ремонт	26.10.18

Начальника цеха №2



Габдрахманов Н.Н.

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых
объектов цеха № 3 за октябрь 2018г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-299, РУ-10кВ, 2 СШ, яч.6.	01.10.18 10:55	Ремонт концевой муфты.	01.10.18 15:23
2	КЛ-10кВ, ТП-412, РУ-10кВ, яч.1 - ТП-419, РУ-10кВ, яч.6	01.10.18 14:07	Дистанционный прокол кабельной линии 10кВ.	01.10.18 14:25
3	КЛ-10кВ, ТП-412, РУ-10кВ, яч.1 - ТП-419, РУ-10кВ, яч.6	02.10.18 09:15	Монтаж соединительных муфт на кабельной линии 10кВ.	02.10.18 15:15
4	РП-116, РУ-10кВ, яч.14	08.10.18 09:00	Отсоединение ОПН-10 от кабельной линии 10кВ.	08.10.18 10:05
5	ТП-271, РУ-0,4кВ, 1СШ	10.10.18 09:25	Планово-предупредительный ремонт электрооборудования.	10.10.18 14:54
6	ТП-271, РУ-0,4кВ, 2СШ	11.10.18 09:15	Планово-предупредительный ремонт электрооборудования.	11.10.18 15:30

Начальник цеха № 3



Д.Д.Ахметгалин

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4

за октябрь 2018г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КВЛ-0,4кВ ТП-211 фид. «2-х этажные ж/д»	01.10.2018 9-00	Текущий ремонт	01.10.2018 12-00
2	КВЛ-10кВ п/ст «Сургут» яч.№33 фид. «Чернореченский»	01.10.2018 13-00	Текущий ремонт	01.10.2018 18-00
3	КВЛ-0,4кВ ТП-201 фид. «2-х этажные ж/д»	02.10.2018 9-00	Текущий ремонт	02.10.2018 12-00
4	2-х цепная КВЛ-10кВ фид. «Энергетик-105 и 203»	02.10.2018 9-00	Текущий ремонт	02.10.2018 16-00
5	КВЛ-0,4кВ ТП-202 фид. «2-х этажные ж/д»	03.10.2018 9-00	Текущий ремонт	03.10.2018 12-00
6	КВЛ-10кВ п/ст «Сургут» яч.№33 фид. «Чернореченский»	03.10.2018 8-30	Текущий ремонт	03.10.2018 16-00
7	2-х цепная КВЛ-10кВ фид. «Энергетик-105 и 203»	03.10.2018 9-00	Текущий ремонт	03.10.2018 16-00
8	КВЛ-10кВ ТП-490 на ТП-491	05.10.2018 9-00	Реконструкция линии	05.10.2018 16-00
9	КВЛ-6кВ п/ст №46 яч.№20	05.10.2018 9-00	Текущий ремонт	05.10.2018 16-00
10	КВЛ-0,4кВ ТП-202 фид. «2-х этажные ж/д»	10.10.2018 9-00	Текущий ремонт	10.10.2018 12-00
11	КВЛ-10кВ РП-122 отпайка от КРУН-927 оп.№15	11.10.2018 9-00	Текущий ремонт	11.10.2018 12-00
12	КВЛ-10кВ п/ст Сургут яч.№27 фид.ПИКС-I оп.№7	11.10.2018 9-00	Текущий ремонт	11.10.2018 10-00
13	2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст «Привокзальная» яч.№21 фид. «Юность-II» правая цепь	12.10.2018 9-00	Текущий ремонт	12.10.2018 16-00
14	КВЛ-10кВ п/ст «Сургут» яч.№33 фид. «Чернореченский»	12.10.2018 9-00	Текущий ремонт	12.10.2018 16-00
15	КВЛ-10кВ фид.РП-117 яч.15	12.10.2018 13-30	Текущий ремонт	12.10.2018 14-30
16	2-х цепная КВЛ-10кВ фид. «Энергетик- 203» правая цепь оп.№7/5	18.10.2018 9-00	Текущий ремонт	18.10.2018 10-00
17	2-х цепная КВЛ-6кВ п/ст «Пионерная» яч.12 отпайка от оп.№3 левая цепь	18.10.2018 9-00	Текущий ремонт	18.10.2018 16-00
18	ВЛИ-0,4кВ КТПН-697 фид.№1	22.10.2018 9-00	Текущий ремонт	22.10.2018 16-00
19	КВЛ-0,4кВ от ТП-519 фид.№12	22.10.2018 9-00	Текущий ремонт	22.10.2018 14-00

20	2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст «Привокзальная» яч.№21 фид. «Юность-II» правая цепь	23.10.2018 9-00	Текущий ремонт	23.10.2018 16-00
21	2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст «Привокзальная» яч.№31 левая цепь	24.10.2018 9-00	Текущий ремонт	24.10.2018 16-00
22	КВЛ-10кВ фид.Олимпийская-108 отпайка от КРУН-913 оп.№19	25.10.2018 9-00	Текущий ремонт	25.10.2018 12-00
23	КВЛ-10кВ п/ст «Сургут» яч.№33 фид. «Чернореченский»	25.10.2018 10-00	Текущий ремонт	25.10.2018 12-00
24	2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст «Привокзальная» яч.№25 (правая цепь)	26.10.2018 9-00	Текущий ремонт	26.10.2018 16-00
25	ВЛИ-0,4кВ КТПН-697	29.10.2018 9-00	Текущий ремонт	29.10.2018 16-00

Начальника цеха №4



Шамсутдинов Р.Б.

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за октябрь 2018г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-501 РУ-10кВ 1 и 2с.ш.	01.10.18г	Демонтаж оборудования, вывод КЛ от ячеек 5,6 из здания ТП, общий демонтаж электрооборудования и проводки по зданию	01.10.18г
2	ТП-501 РУ-10кВ 1 и 2с.ш.	01.10.18г	Демонтаж оборудования, вывод КЛ от ячеек 5,6 из здания ТП, общий демонтаж электрооборудования и проводки по зданию	01.10.18г
3	ТП-511 РУ-0,4кВ	01.10.18г	КЛ-0,4кВ от фидера 4 РУ-0,4кВ ТП-511 на жилой дом №19 по ул.Крылова. Монтаж соединительных муфт	01.10.18г
4	ТП-501 РУ-10кВ	02.10.18г	ТП-501 помещения РУ-10кВ, вывод КЛ связи с ТП-504 из здания ТП, общий демонтаж электрооборудования и проводки по зданию	02.10.18г
5	ТП-501 РУ-10кВ	03.10.18г	ТП-501 помещения РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторных камер. Общий демонтаж электрооборудования и проводки по зданию	03.10.18г
6	ТП-511 РУ-0,4кВ	03.10.18г	Панель7 фидер 11 отыскание места повреждения КЛ-0,4кВ ул.Крылова 21	03.10.18г
7	КТПН-501 РУ-0,4кВ	03.10.18г	КТПН-501 РУ-0,4кВ устранение нагрева контактов ВР	03.10.18г
8	ТП-501 РУ-10кВ	04.10.18г	Здание ТП-501 вывод КЛ-10кВ от яч.7 ТП-507 из здания.	04.10.18г
9	КТПН-691 РУ-0,4кВ	05.10.18г	Устранение нагрева контактов фидера 7 и ВАВ	05.10.18г
10	ПС-35/6кВ №68 1с.ш.	08.10.18г	ПС-35/6кВ №68 КРУ-6кВ-1с.ш. кабельный отсек яч.9. Монтаж концевых муфт, подключение КЛ	08.10.18г
11	ПС-35/6кВ №68 1с.ш.	08.10.18г	Нанесение цветового обозначение фаз на вводе в ЗРУ-6кВ 1с.ш.	08.10.18г
12	ПС-35/6кВ №68 2с.ш.	08.10.18г	Нанесение цветового обозначение фаз на вводе в ЗРУ-6кВ 2с.ш.	08.10.18г
13	ТП-516 РУ-6кВ	08.10.18г	КЛ-6кВ в ячейке 6, подтверждение места повреждения	08.10.18г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
14	РП-2020 РУ-10кВ	09.10.18г	От ячейки 25,26 ПС Сургут до ячейки 8,12 РУ-10кВ РП-2020 монтаж соединительных муфт	09.10.18г
15	РП-2020 РУ-10кВ	09.10.18г	От ячейки 25,26 ПС Сургут до ячейки 8,12 РУ-10кВ РП-2020 ВВИ	09.10.18г
16	РП-157 РУ-10кВ	10.10.18г	Ячейка 4 поиск места повреждения КЛ-10кВ до опоры №7 2-х цепной ВЛ-10кВ правая цепь ф.ПИКС-2 ввод от ячейки 28 ПС Сургут	10.10.18г
17	РП-157 РУ-10кВ	11.10.18г	Ячейка 3 ВВИ 2КЛ-10кВ до опоры №7 2-х цепной ВЛ-10кВ левая цепь ф.ПИКС-1 ввод от ячейки 27 ПС Сургут	11.10.18г
18	БКТП-587 РУ-0,4кВ	12.10.18г	Прокладка КЛ-0,4кВ постоянного электроснабжения от БКТП-587 до ВРУ жилых домов по ул.Солнечной и в проезде Радужном с переносом ВРУ	12.10.18г
19	БКТП-587 РУ-0,4кВ	12.10.18г	БКТП-587 кабельный отсек РУ-0,4кВ пробивка отверстия в стене с монтажом закладных труб, заводка новых КЛ жилых домов по ул.Солнечной в проезде Радужном. Монтаж концевых муфт на новых КЛ	12.10.18г
20	БКТП-587 РУ-0,4кВ	12.10.18г	Перенос ВРУ-0,4кВ ж/домов по ул.Солнечной 1, 3 и в проезде Радужной 1,3,5	12.10.18г
21	БКТП-587 РУ-0,4кВ 1с.ш.	12.10.18г	БКТП-587 РУ-0,4кВ 1с.ш. панель 1 фидер 1 подключение КЛ ВРУ жилых домов по ул.Солнечной 1,3 и в проезде Радужном 1,3,5.	12.10.18г
22	РП-143 РУ-10кВ	13.10.18г	Ячейка 18 отсоединение -присоединение жил кабеля	13.10.18г
23	БКТП-587 РУ-0,4кВ	15.10.18г	Монтаж концевой муфты на вновь смонтированную КЛ ввода №2 на ВРУ жилых домов по ул.Солнечной и в проезде Радужном	15.10.18г
24	ТП-516 РУ-6кВ	15.10.18г	КЛ от ячейки 6 РУ-6кВ ТП-516 до опоры 12 ВЛ-6кВ на месте повреждения. Подготовка КЛ-6кВ к ВВИ.	15.10.18г
25	ТП-516 РУ-6кВ	15.10.18г	КЛ в ячейке 6. ВВИ.	15.10.18г
26	ТП-516 РУ-6кВ	16.10.18г	Место повреждения КЛ-6кВ от ячейки 6 РУ-6кВ ТП-516 до опоры 12 ВЛ-6кВ Поиск места повреждения.	16.10.18г
27	БКТП-587 РУ-0,4кВ	17.10.18г	Монтаж соединительных муфт на КЛ-0,4кВ от ЩС1 на дом в проезде Радужном.	17.10.18г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
28	БКТП-587 РУ-0,4кВ	17.10.18г	ВРУ-0,4кВ ж/домов по ул.Солнечной 1,3 и в проезде Радужной 1,3,5. Присоединение КЛ-0,4кВ ввода2 от БКТП-587, наращивание и присоединение КЛ-ЩС1-ЩС5	17.10.18г
29	ТП-516 РУ-6кВ	17.10.18г	Место повреждения КЛ-6кВ от ячейки 6 РУ-6кВ ТП-516 до опоры 12 ВЛ-6кВ Поиск 2--го места повреждения.	17.10.18г
30	БКТП-587 РУ-0,4кВ 2с.ш.	17.10.18г	БКТП-587 РУ-0,4кВ 2с.ш. панель 6 фидер 13 подключение КЛ- ВРУ жилых домов по ул.Солнечной 1,3 и в проезде Радужном 1,3,5. Отсоединение временной КЛ	17.10.18г
31	БКТП-587 РУ-0,4кВ	18.10.18г	Демонтаж КЛ-0,4кВ временного электроснабжения от БКТП-587 до ВРУ жилых домов по ул.Солнечной 1,3 и в проезде Радужном 1,3,5.	18.10.18г
32	БКТП-891 РУ-0,4кВ	19.10.18г	Кабельный отсек РУ-0,4кВ производство работ по вводу КЛ питания жилого дома №8 в кабельный отсек	19.10.18г
33	БКТП-587 РУ-0,4кВ	19.10.18г	ВРУ-0,4кВ и ЩС1-ЩС5 ж/домов по ул.Солнечной 1,3 и в проезде Радужной 1,3,5. Монтаж защитного ограждения КЛ	19.10.18г
34	РП-156 РУ-10кВ	22.10.18г	Монаж оборудования телемеханики. Монтаж контрольных КЛ	22.10.18г
35	РП-133 РУ-0,4кВ	23.10.18г	Ремонт светильника над входом	23.10.18г
36	ТП-511 РУ-0,4кВ	24.10.18г	Фидер №11 РУ-0,4кВ отыскание места повреждения на КЛ-0,4кВ	24.10.18г
37	КЛ-10кВ Фидер №ПИКС-1,2"	24.10.18г	КЛ-10кВ Фидер №ПИКС-1,2" подготовка кабельных вставок для ВВИ	24.10.18г
38	РП-162 РУ-10кВ	24.10.18г	КЛ-10кВ ПС Западная ЗРУ-10кВ яч.4 до РП-162 РУ-10кВ яч.3 отыскание места повреждения	24.10.18г
39	РП-162 РУ-10кВ	24.10.18г	Ячейка 3 отсоединение жил кабелей	24.10.18г
40	ТП-511 РУ-0,4кВ	24.10.18г	КЛ-0,4кВ ТП-511 до Крылова 21 монтаж муфт	24.10.18г
41	КЛ-10кВ ПС Западная	24.10.18г	КЛ-10кВ ПС Западная ЗРУ-10кВ яч.4 отсоединение жил	24.10.18г
42	РП-162 РУ-10кВ	25.10.18г	КЛ-10кВ ПС Западная ЗРУ-10кВ яч.4 до РП-162 яч.3 разделка КЛ и подготовка к ВВИ	25.10.18г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
43	РП-162 РУ-10кВ	25.10.18г	КЛ-10кВ ПС Западная ЗРУ-10кВ яч.4 до РП-162 яч.3 ВВИ	25.10.18г
44	РП-162 РУ-10кВ	26.10.18г	КЛ-10кВ ПС Западная ЗРУ-10кВ яч.4 до РП-162 яч.3 монтаж соединительных муфт	26.10.18г
45	РП-157 РУ-10кВ	26.10.18г	КЛ-10кВ ф.ПИКС-1,2 опора 7 до РП-157 подготовка к ВВИ	26.10.18г
46	РП-162 РУ-10кВ	26.10.18г	КЛ-10кВ ПС Западная ЗРУ-10кВ яч.4 до РП-162 яч.3 ВВИ	26.10.18г

Начальник цеха №5



С.М. Софронов