

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1  
за август месяц 2016 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-138	22.08.16г	РУ-10 кВ тр-ры	23.08.16г
2	ТП-341	10.08.16г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	11.08.16г
3	ТП-342	02.08.16г	РУ-10 кВ	03.08.16г
4	ТП-484	08.08.16г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	09.08.16г
5	ТП-485	11.08.16г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	12.08.16г
6	ТП-486	15.08.16г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	16.08.16г
7	ТП-544	17.08.16г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	18.08.16г
8	ТП-546	19.08.16г	РУ-10 кВ тр-ры	22.08.16г
9	КТПН-760	23.08.16г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	23.08.16г

В.П.Горбачев

Ковин С.К. – Горло П.В.

**ВЕДОМОСТЬ**  
**ввода в ремонт и вывода из ремонта**  
**электросетевых объектов цеха №2**  
**за август**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование объекта Цеха №2</b>	<b>Дата вывода в ремонт</b>	<b>Содержание работ</b>	<b>Дата ввода из ремонта</b>
1	Здание ТП-324	01.08.16	Покраска здание фасада и дверей ТП-324	02.08.16
2	Здание ТП-314	03.08.16	Покраска здание фасада и дверей ТП-314	04.08.16
3	КЛ-10кВ РП-120 яч.7 до ТП-441 яч.4	05.08.16	Раскопка, монтаж соединительных муфт	05.08.16
4	2КЛ-10кВ ТП-426 яч.6 до ТП-440 яч.1	05.08.16	Раскопка, монтаж соединительных муфт	08.08.16
5	Здание ТП-468	08.08.16	Покраска здание фасада и дверей ТП-468	08.08.16
6	Здание ТП-460	09.08.16	Покраска здание фасада и дверей ТП-460	09.08.16
7	КЛ-10кВ ТП-461 яч.8 до ТП-464 яч.6	10.08.16	Раскопка, монтаж соединительных муфт	10.08.16
8	КЛ-10кВ БКТП-819 яч.2 до БКТП- 820 яч.2	11.08.16	Раскопка, монтаж соединительных муфт	11.08.16
9	ТП-430 РУ-10кВ яч.5	12.08.16	Монтаж концевой муфты	12.08.16
10	ТП-462 РУ-10кВ 1-СШ	15.08.16	Текущий ремонт	15.08.16
11	ТП-462 РУ-10кВ 2-СШ	16.08.16	Текущий ремонт	16.08.16
12	Здание РП-109	16.08.16	Покраска здание фасада и дверей РП-109	16.08.16
13	Здание ТП-312	16.08.16	Покраска здание фасада и дверей ТП-312	16.08.16
14	ТП-463 РУ-10кВ 1-СШ	17.08.16	Текущий ремонт	17.08.16
15	Здание ТП-309	17.08.16	Покраска здание фасада и дверей ТП-309	17.08.16
16	ТП-463 РУ-10кВ 2-СШ	18.08.16	Текущий ремонт	18.08.16
17	Здание ТП-311	18.08.16	Покраска здание фасада и дверей ТП-311	18.08.16
18	Здание ТП-450	19.08.16	Покраска здание фасада и дверей ТП-450	19.08.16

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых**  
**объектов цеха № 3**  
**за август 2016г.**

№	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1.	КЛ-10кВ ТП-848 РУ-10кВ яч. 5	05.08.16 10:00	Ремонт КЛ-10 кВ	08.08.16 16:30
2.	КЛ-10кВ РП-148 РУ-10кВ яч. 3	05.08.16 09:00	Ремонт КЛ-10 кВ	17.08.16 15:10
3.	ТП-640 РУ-10 кВ 1СШ	12.08.16 09:00	Реконструкция 1СШ	24.08.16 16:00
4.	КЛ-10кВ РП-161 РУ-10кВ яч.13	27.08.16 15:45	Ремонт КЛ-10 кВ	30.08.16 15:25

Начальник цеха № 3

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5  
за август 2016г**

<b>№ п.п.</b>	<b>Наименование объекта</b>	<b>Дата вывода в ремонт</b>	<b>Содержание работ</b>	<b>Дата ввода из ремонта</b>
1	ТП-495 РУ-6 кВ ячейка 2	01.08.16г	Высоковольтные испытания КЛ-6 кВ до КРУН-976	01.08.16г
2	Пс 35/6 №68 РУ-6 кВ 1С.Ш.	01.08.16г	Чистка оборудования, замена щитов управления	01.08.16г
3	КТПН-747 РУ-0,4 кВ	01.08.16г	Замена трансформатора тока (аварийно)	01.08.16г
4	ТП-495 РУ-6 кВ ячейка 2	01.08.16г	Фазировка КЛ-6 кВ-КРУН-976	01.08.16г
5	ТП-515 камера 1Т	02.08.16г	Текущий ремонт	02.08.16г
6	КЛ-0,4 кВ от фидера 13 РУ-0,4 кВ ТП-515 на жилой дом №22 по ул. Привокзальной	02.08.16г	Дистанционный прокол. Монтаж соединительных муфт.	02.08.16г
7	ТП-495 РУ-6 кВ ячейка 2	02.08.16г	Трассировка КЛ-6 кВ-КРУН-977	02.08.16г
8	Кабельная линия от ячейки 5 РУ-10 кВ ТП-493 до ячейки 3 РУ-10 кВ ТП-496	04.08.16г	Монтаж соединительных муфт со вставкой	04.08.16г
9	ТП-493 РУ-10 кВ ячейка 5	05.08.16г	Высоковольтные испытания КЛ до ячейки 3 РУ-10 кВ ТП-496	05.08.16г
10	ТП-515 РУ-10 кВ ячейки 1, 5	08.08.16г	Высоковольтные испытания КЛ до ячейки 8 ТП-513, до ячейки 3 ТП-524	08.08.16г
11	ТП-514 РУ-10 кВ ячейки 3, 5	08.08.16г	Высоковольтные испытания КЛ до ячейки 1 ТП-524, высоковольтные испытания КЛ-1Т	08.08.16г
12	ТП-513 РУ-10 кВ ячейка 2	08.08.16г	Высоковольтные испытания КЛ до ячейки 4 ТП-2013	08.08.16г
13	РП-157 РУ-10 кВ ячейка 4	08.08.16г	Высоковольтные испытания КЛ до опоры №7 двухцепной КВЛ-10 кВ от ячейки 28 Пс "Сургут" ф."ПИКС-2". Отсоединение-присоединение КЛ.	08.08.16г
14	ТП-515 РУ-0,4 кВ фидер 13, КЛ на жилой дом №22 по ул. Привокзальной	08.08.16г	Отыскание места повреждения	08.08.16г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
15	Кабельная линия 6 кВ от ячейки 4 ТП-495 до опоры 1 ВЛ-6 кВ ф.-КТПН-692, дачи.	09.08.16г	Дистанционный прокол КЛ. Монтаж соединительных муфт со вставкой.	09.08.16г
16	РП-157 РУ-10 кВ ячейка 4	09.08.16г	Отыскание места повреждения КЛ до опоры №7 двухцепной КВЛ-10 кВ от ячейки 28 Пс "Сургут" ф. ПИКС-2	09.08.16г
17	Кабельная линия от ячейки 1а РУ-10 кВ РП-150 до ячейки 1 РУ-10 кВ РП-156	09.08.16г	Дистанционный прокол КЛ, подготовка участков КЛ к высоковольтным испытаниям	09.08.16г
18	РП-156 РУ-10 кВ ячейка 1	09.08.16г	Высоковольтные испытания КЛ до ячейки 1а РУ-10 кВ РП-150	09.08.16г
19	КТПН-692	09.08.16г	Текущий ремонт оборудования	09.08.16г
20	КТПН-693	10.08.16г	Текущий ремонт оборудования, вырубка поросли	10.08.16г
21	ТП-518 камера 2Т	10.08.16г	Замена трансформатора	10.08.16г
22	КТПН-726	11.08.16г	Текущий ремонт оборудования	11.08.16г
23	ТП-493 РУ-10 кВ ячейка 5	11.08.16г	Фазировка КЛ связи с ячейкой 3 РУ-10 кВ ТП-496. Подключение КЛ.	11.08.16г
24	КТПН-691	12.08.16г	Текущий ремонт оборудования, монтаж автоматического выключателя.	12.08.16г
25	ТП-515 РУ-0,4 кВ панель 7, фидер 13, КЛ на жилой дом №22 по ул. Привокзальной	12.08.16г	Отыскание места повреждения КЛ	12.08.16г
26	Кабельная линия от ячейки 1а РУ-10 кВ РП-150 до ячейки 1 РУ-10 кВ РП-156	15.08.16г	Монтаж соединительных муфт со вставкой	15.08.16г
27	Пс 35/6 №68 РУ-6 кВ 1С.Ш.	15.08.16г	Чистка оборудования, замена щитов управления	19.08.16г
28	Кабельная линия от опоры №7 двухцепной КВЛ-10 от ячейки 28 ЗРУ 10 кВ Пс "Сургут" ф. "ПИКС-2" до ячейки 4 РУ 10 кВ РП-157	16.08.16г	Подготовка участков КЛ к высоковольтным испытаниям	16.08.16г
29	РП-156 РУ-10 кВ ячейка 1	16.08.16г	Высоковольтные испытания КЛ до ячейки 1а РУ-10 кВ РП-150	16.08.16г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
30	ТП-828 РУ-10 кВ ячейки 4, 6	16.08.16г	Высоковольтные испытания кабельных линий	16.08.16г
31	РП-157 РУ-10 кВ ячейка 4	16.08.16г	Высоковольтные испытания участков КЛ до опоры 7 двухцепной КВЛ-10 от яч. 28 ЗРУ-10 кВ Пс. "Сургут", ф. "ПИКС-2"	16.08.16г
32	Кабельная линия от опоры №7 двухцепной КВЛ-10 от ячейки 28 ЗРУ 10 кВ Пс "Сургут" ф. "ПИКС-2" до ячейки 4 РУ 10 кВ РП-157	16.08.16г	Подготовка участков КЛ к высоковольтным испытаниям	16.08.16г
33	ТП-828 РУ-10 кВ ячейки 4, 6	16.08.16г	Отыскание мест повреждений КЛ (поочередно)	16.08.16г
34	Кабельная линия от опоры №7 двухцепной КВЛ-10 от ячейки 28 ЗРУ 10 кВ Пс "Сургут" ф. "ПИКС-2" до ячейки 4 РУ 10 кВ РП-157	17.08.16г	Монтаж соединительных муфт	17.08.16г
35	КЛ-0,4 кВ от фидера 13 РУ-0,4 кВ ТП-515 на жилой дом №22 по ул. Привокзальной	18.08.16г	Монтаж соединительных муфт со вставкой	18.08.16г
36	РП-157 РУ-10 кВ ячейка 4	18.08.16г	Высоковольтные испытания КЛ до опоры №7 двухцепной КВЛ-10 кВ от ячейки 28 Пс "Сургут" ф. "ПИКС-2".	18.08.16г
37	Пс 35/6 №68 РУ-6 кВ 1С.Ш.	18.08.16г	Чистка оборудования, замена щитов управления	26.08.16г
38	ТП-828 РУ-10 кВ ячейка 4	19.08.16г	Подтверждение места повреждения КЛ до ячейки 6 РУ-10 кВ БКТП-829	19.08.16г
39	РП-157 РУ-10 кВ ячейка 4 ввод-10 кВ от ячейки 28 Пс "Сургут" ф. "ПИКС-2"	23.08.16г	Подключение КЛ после ремонта. Фазировка КЛ.	23.08.16г
40	ТП-523 РУ-6 кВ ячейка 2	23.08.16г	Отсоединение ОПН. Высоковольтные испытания КЛ до КРУН-6 кВ	23.08.16г
41	КЛ-10 кВ от ячейки 4 ТП-828 до ячейки 6 БКТП-829	24.08.16г	Подготовка участков КЛ к высоковольтным испытаниям	24.08.16г
42	ТП-828 РУ-10 кВ ячейка 4	24.08.16г	Высоковольтные испытания участков КЛ до ячейки 6 РУ-10 кВ БКТП-829	24.08.16г
43	ТП-828 РУ-10 кВ ячейка 4	24.08.16г	Высоковольтные испытания кабельной линии до ячейки 6 РУ-10 кВ БКТП-829	24.08.16г
44	КВЛ от Пс "Сургут" ЗРУ-10 кВ яч. 33 ф. "Чернореченский"	24.08.16г	Высоковольтные испытания КЛ между опорами 15 и 16.	24.08.16г
45	КЛ-10 кВ от ячейки 4 ТП-828 до ячейки 6 БКТП-829	24.08.16г	Монтаж соединительной муфты.	24.08.16г



№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
46	КЛ-10 кВ от ячейки 4 ТП-828 до ячейки 6 БКТП-829	25.08.16г	Монтаж соединительной муфты.	25.08.16г
47	ТП-828 РУ-10 кВ ячейка 6	25.08.16г	Подтверждение места повреждения КЛ до ячейки 18 РУ-10 кВ РП-2020	25.08.16г
48	КЛ-10 кВ от ячейки 18 РП-2020 до ячейки 6 ТП-828	25.08.16г	Прокол КЛ. Подготовка к высоковольтным испытаниям	25.08.16г
49	ТП-828 РУ-10 кВ ячейка 6	25.08.16г	Высоковольтные испытания участков КЛ до ячейки 18 РУ-10 кВ РП-2020	25.08.16г
50	ТП-828 РУ-10 кВ ячейка 4	25.08.16г	Высоковольтные испытания кабельной линии до ячейки 6 РУ-10 кВ БКТП-829	25.08.16г
51	КЛ-10 кВ от ячейки 18 РП-2020 до ячейки 6 ТП-828	26.08.16г	Монтаж соединительных муфт со вставкой	26.08.16г
52	РП-2020 РУ-10 кВ ячейка 18	26.08.16г	Высоковольтные испытания КЛ до ячейки 6 РУ-10 кВ ТП-828	26.08.16г
53	ТП-524 РУ-0,4 кВ 1С.Ш.	29.08.16г	Текущий ремонт оборудования, демонтаж СИП стройплощадки школы искусств.	29.08.16г
54	ТП-524 РУ-0,4 кВ 2С.Ш.	29.08.16г	Текущий ремонт оборудования, демонтаж СИП стройплощадки школы искусств.	29.08.16г
55	Пс 35/6 №68 РУ-6 кВ 1С.Ш.	29.08.16г	Чистка оборудования, замена щитов управления	--.09.16г
56	ТП-828 Р-10 кВ ячейка 6 Кабельная линия до ячейки 18 РУ-10 кВ РП-2020	29.08.16г	Изменение чередования фаз (отсоединение-присоединение жил КЛ) с проверкой фазировки.	29.08.16г

Начальник Цеха №5