

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1
за сентябрь месяц 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода Из ремонта
1	РП-138	11.09.17	РУ-10кВ	12.09.17
2	Рп-149	07.09.17	РУ-10 кВ	07.09.17
3	ТП-252	06.09.17Г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	07.09.17Г
4	ТП-336	01.09.17Г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	04.09.17Г
5	ТП-338	04.09.17Г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	05.09.17Г
6	ТП-343	13.09.17Г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	14.09.17Г
7	БКТП-534	15.09.17Г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	18.09.17Г
8	ТП-545	19.09.17Г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	20.09.17Г
9	ТП-548	21.09.17Г	РУ-10 кВ	22.09.17Г
10	КТПН-683	26.09.17Г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	26.09.17Г
11	КТПН-684	14.09.17Г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	14.09.17Г

И.О. Начальника цеха № 1

В.А.Бардычев

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых
объектов цеха № 3
за сентябрь 2017г.

№	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КТПН-646	30.08.17 09.10	Текущий ремонт оборудования	30.08.17 12.30
2	ТП-475 РУ-0,4кВ 2СШ	01.09.17 13.40	Текущий ремонт оборудования	01.09.17 15.30
3	КТПН-667	06.09.17 09.35	Текущий ремонт оборудования	06.09.17 11.30
4	КТПН-663	07.09.17 09.15	Текущий ремонт оборудования	07.09.17 10.30
5	ТП-358 РУ-0,4кВ 2СШ	07.09.17 09.20	Замена АВ-0,4кВ	07.09.17 11.00
6	ТП-358 РУ-0,4кВ 1СШ	15.09.17 09.05	Замена АВ-0,4кВ	15.09.17 10.00
7	ТП-273 РУ-0,4кВ 2СШ	19.09.17 09.40	Текущий ремонт оборудования	19.09.17 11.10

Начальник цеха № 3



Д.Д.Ахметгалин

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4

За сентябрь 2017г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	2х цепная КВЛ-10кВ ПС «Сургут» яч.17, 18	01.09.17 9-00	Вырубка поросли	01.09.17 16-00
2	2х цепная КВЛ-6кВ ПС «68» яч. 7	04.09.17 9-00	Текущий ремонт	04.09.17 16-00
3	КВЛ-10кВ РП-138, яч. 1, 14	05.09.17 9-00	Вырубка поросли	05.09.17 16-00
4	2х цепная КВЛ-6кВ ПС «Строительная» яч.25	06.09.17 9-00	В/в испытания ВЛ-6кВ	06.09.17 10-00
5	КВЛ-10кВ ПС «Черный Мыс» яч. 104	06.09.17 14-00	В/в испытания ВЛ-10кВ	06.09.17 15-00
6	2х цепная КВЛ-10кВ ПС «Сургут» яч.17, 18	07.09.17 9-00	Вырубка поросли	07.09.17 16-00
7	КВЛ-0,4кВ КТПН-726 фид. 2	07.09.17 9-00	Текущий ремонт	07.09.17 16-00
8	2-х цепная КВЛ-10кВ РП-130 на РП-131	08.09.17 9-00	Отключение КЛ от ВЛ для в/в	08.09.17 12-00
9	2х цепная КВЛ-10кВ ПС «Сургут» яч. 10	11.09.17 9-00	Вырубка поросли	11.09.17 16-00
10	2-х цепная КВЛ-10кВ РП-129 на РП-149	11.09.17 9-00	Вырубка поросли	11.09.17 16-00
11	2-х цепная КВЛ-10кВ РП-129 на РП-149	12.09.17 9-00	Вырубка поросли	12.09.17 16-00
12	2х цепная КВЛ-10кВ ПС «Сургут» яч. 10	14.09.17 9-00	Вырубка поросли	14.09.17 16-00
13	2х цепная КВЛ-10кВ ПС «Сургут» яч.17, 18	20.09.17 9-00	Вырубка поросли	20.09.17 16-00
14	2х цепная КВЛ-10кВ ПС «Сургут» яч. 10	22.09.17 9-00	Вырубка поросли	22.09.17 16-00
15	2х цепная КВЛ-10кВ ПС «Сургут» яч. 5	26.09.17 9-00	Вырубка поросли	26.09.17 16-00
16	2х цепная КВЛ-10кВ ПС «Сургут» яч.17, 18	27.09.17 9-00	Вырубка поросли	27.09.17 16-00

Начальник цеха №4  Р.Б. Шамсутдинов

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за сентябрь 2017г**


№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КТПН-705	01.09.17г	Резервная кабельная линия от РУ-6 кВ до опоры 7/14 ВЛ-6кВ ф.46-20	01.09.17г
2	КТПН-705	01.09.17г	Резервная кабельная линия от РУ-6 кВ до опоры 7/14 ВЛ-6кВ ф.46-20. Монтаж концевой муфты со стороны ВЛ-6кВ	01.09.17г
3	РП-139 РУ-6кВ	01.09.17г	Ячейка 6 отсоединение КЛ от РВ-кабельная линия до опоры 1 ВЛ-6кВ ф.РП-139 яч.7-ТП-516 яч.3	01.09.17г
4	РП-139 РУ-6кВ	01.09.17г	Ячейка 7 ВВИ, отыскание места повреждения КЛ до опоры 1 ВЛ-6кВ ф.ТП-516 яч.3	01.09.17г
5	КТПН-698 РУ-0,4кВ	01.09.17г	Монтаж линейного автомата	01.09.17г
6	БКТП-815 РУ-0,4кВ	01.09.17г	Демонтаж электропечи с двери	01.09.17г
7	РП-2020 РУ-10кВ	04.09.17г	КЛ-10кВ от яч.18 РП-2020 до яч.6 ТП-828 ВВИ участков КЛ	04.09.17г
8	РП-2020 РУ-10кВ	04.09.17г	КЛ-10кВ от яч.18 РП-2020 до яч.6 ТП-828 отыскание места повреждения КЛ на участке от места разреза до РП-2020	04.09.17г
9	ТП-509 РУ-0,4кВ	05.09.17г	Панель 2 фидер 17 отыскание места повреждения КЛ-0,4кВ КНС	05.09.17г
10	ТП-503 РУ-0,4кВ	05.09.17г	КЛ-0,4кВ на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-503 ремонт концевой разделки	05.09.17г
11	БКТП-551 РУ-10кВ 1 с.ш.	07.09.17г	Отсоединение КЛ от ячеек 1,5 с соединением их между собой в кабельном канале	07.09.17г
12	ТП-510 РУ-10кВ	08.09.17г	Кабельная линия от яч.21 ЦРП станции "Сургут" до яч.5 РУ-10кВ ТП-510 прокол КЛ устройством ДПК, подготовка КЛ к ВВИ.	08.09.17г
13	ТП-510 РУ-10кВ	08.09.17г	Ячейка 5 ВВИ участков КЛ до яч.21 ЦРП станции "Сургут"	08.09.17г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
14	ТП-588 РУ-10кВ	11.09.17г	ячейка 2 подтверждение места повреждения КЛ до яч. 6 РУ-10кВ БКТП-587	11.09.17г
15	ТП-510 РУ-10кВ	12.09.17г	Кабельная линия 10кВ от яч.21 ЦРП станции "Сургут" до яч.5 РУ-10кВ ТП-510 монтаж соединительной муфты	12.09.17г
16	ТП-510 РУ-10кВ	12.09.17г	ЦРП станции "Сургут" РУ-10кВ яч.21 Кабельная линия до яч.5 РУ-10кВ ТП-510 монтаж соединительной муфты.	12.09.17г
17	КТПН-710 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	12.09.17г	Замена секционного разъединителя, замена автоматического выключателя ф.7, чистка оборудования	12.09.17г
18	фидер "Юность-1" оп.1	12.09.17г	КЛ-10кВ от ПС "Привокзальная" ЗРУ-10кВ яч.10 до оп.1 ф.Юность-1	12.09.17г
19	БКТП-587 РУ-10кВ	13.09.17г	КЛ-10кВ от БКТП-587 яч.6 до ТП-588 разделка, подготовка к ВВИ	13.09.17г
20	ТП-588 РУ-10кВ	13.09.17г	ВВИ участков КЛ от яч.2 РУ-10кВ ТП-588 до яч.6 РУ-10кВ БКТП-587	13.09.17г
21	ТП-510 РУ-10кВ	13.09.17г	Ячейка 5 ВВИ КЛ до яч.21 РУ-10 кВ ЦРП станции "Сургут"	13.09.17г
22	ТП-588 РУ-10кВ	14.09.17г	КЛ-10кВ от яч.2 РУ-10кВ ТП-588 до яч.6 РУ-10кВ БКТП-587. Монтаж соединительных муфт со вставкой.	14.09.17г
23	КТПН-705	14.09.17г	ВЛ-6кВ ф.46-20 опора 7/14, подключение КЛ-КТПН-705 к контактам РЛНД.	14.09.17г
24	КТПН-705 РУ-6кВ	14.09.17г	Подключение КЛ к контактам РВЗ	14.09.17г
25	ТП-588 РУ-10кВ	15.09.17г	ВВИ КЛ от ячейки 2 РУ-10кВ ТП-588 до яч.6 РУ-10кВ БКТП-587	15.09.17г
26	РП-101 РУ-6кВ	15.09.17г	Ячейка 20 отсоединение-присоединение КЛ для ВВИ. ВВИ КЛ до яч.2 РУ-6кВ КТПН-749	15.09.17г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
27	БКТП-551 РУ-10кВ 1 с.ш.	15.09.17г	Ячейка 1 присоединение КЛ от яч.8 ПС "Западная" к контактам ВН; БКТП-551 РУ-10кВ яч.5 присоединение КЛ от яч.1 БКТП-552 к контактам ВН	15.09.17г
28	РП-164 РУ-0,4кВ 2с.ш.	15.09.17г	Панель 11 монтаж автоматического выключателя ф.25	15.09.17г
29	КТПН-749 РУ-6кВ	18.09.17г	Ячейка 2,1 отключение -подключение КЛ для производства ремонтных работ (поочередно)	18.09.17г
30	КТПН-749 РУ-6кВ	19.09.17г	Ячейка 1 отключение -подключение КЛ с проверкой фазировки, подготовка КЛ от яч.17 РП-101 до яч.1 КТПН-749 к ВВИ, монтаж соединительной муфты.	19.09.17г
31	РП-101 РУ-6кВ	19.09.17г	Ячейка 17 отсоединение-присоединение КЛ для ВВИ. ВВИ участков КЛ до яч.1 РУ-6кВ КТПН-749	19.09.17г
32	ТП-515 РУ-10кВ	19.09.17г	КЛ-10кВ от яч.7 ТП-515 до КТПН-723. Разделка КЛ на месте повреждения, подготовка КЛ к ВВИ.	19.09.17г
33	ТП-515 РУ-10кВ	19.09.17г	Ячейка 7 КЛ-10кВ ВВИ участков КЛ до КТПН-723.	19.09.17г
34	ТП-515 РУ-10кВ	20.09.17г	КЛ-10кВ от яч.7 ТП-515 до КТПН-723. Монтаж соединительных муфт со вставкой	20.09.17г
35	ТП-515 РУ-10кВ	21.09.17г	КЛ-10кВ от яч.7 ТП-515 до КТПН-723. ВВИ.	21.09.17г
36	РП-139 РУ-6кВ	22.09.17г	Ячейка 7 подтверждение места повреждения КЛ до опоры 1 ВЛ-6кВ ф.ТП-516 яч.3	22.09.17г
37	РП-139 РУ-6кВ	25.09.17г	КЛ-6 кВ от яч.7 РП-139 до опоры 1 ВЛ-6кВ ф.ТП-516 яч.3, разделка и подготовка КЛ к ВВИ.	25.09.17г
38	РП-139 РУ-6кВ	25.09.17г	Ячейка.7 ВВИ участков КЛ до опоры 1 ВЛ-6кВ ф.ТП-516 яч.3.	25.09.17г
39	РП-139 РУ-6кВ	26.09.17г	КЛ-6кВ от ячейки.7РП-139 до опоры 1 ВЛ-6кВ ф.ТП-516 яч.3.Монтаж соединительных муфт со вставкой	26.09.17г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
40	ТП-509 РУ-0,4кВ	26.09.17г	КЛ-0,4кВ-КНС-6 фидер 1 от ТП-509, монтаж соединительных муфт.	26.09.17г
41	РП-139 РУ-6кВ	27.09.17г	Ячейка.7 ВВИ КЛ до опоры 1 ВЛ-6кВ ф.ТП-516 яч.3.	27.09.17г
42	ТП-509 РУ-0,4кВ	27.09.17г	Панель 1 фидер 1 отыскание места повреждения КЛ-0,4кВ-КНС-6	27.09.17г
43	КТПН-751 РУ-0,4 кВ	28.09.17г	Монтаж дополнительного автомата	28.09.17г
44	ТП-585 РУ-0,4 кВ 2С.Ш	28.09.17г	Панель 6 Замена РПС ф.21 (аварийно)	28.09.17г

Начальник цеха №5



С.М.Софронов