

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1
за март месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода Из ремонта
1	РП-131	-----	РУ-10 кВ тр-ры	-----
2	ТП-242	28.03.19г	РУ-10 кВ тр-ры	29.03.19г
3	ТП-247	14.03.19г	РУ-10 кВ тр-ры	15.03.19г
4	ТП-250	18.03.19г	РУ-10 кВ тр-ры	19.03.19г
5	ТП-265	11.03.19г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	12.03.19г
6	ТП-267	13.03.19г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	14.03.19г
7	ТП-277	20.03.19г	РУ-10 кВ тр-ры	21.03.19г
8	ТП-278	-----	РУ-10 кВ тр-ры	-----
9	ТП-279	-----	РУ-10 кВ тр-ры	-----
10	ТП-539	22.03.19г	РУ-10 кВ тр-ры	25.03.19г
11	КТПН-742	26.03.19г	РУ-10 кВ тр-ры	27.03.19г

Начальника цеха № 1




А.В.Захаров

Ковин С.К. - Горло П.В.

ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта
электросетевых объектов цеха №2
за март 2019г.

№ п/п	Наименование объекта цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-431 РУ-10кВ 1-СШ; Т-1	04.03.2019	Текущий ремонт	04.03.2019
2	ТП-431 РУ-10кВ 2-СШ; Т-2	05.03.2019	Текущий ремонт	05.03.2019
3	ТП-439 РУ-10кВ/0,4кВ 1-СШ; Т-1	06.03.2019	Текущий ремонт	06.03.2019
4	КЛ-10кВ п/ст "Олимпийская" яч.306	06.03.2019	Монтаж концевой муфты	06.03.2019
5	ТП-439 РУ-10кВ/0,4кВ 2-СШ; Т-2	07.03.2019	Текущий ремонт	07.03.2019
6	ТП-213 РУ-6кВ 1-СШ	11.03.2019	Текущий ремонт	11.03.2019
7	ТП-213 РУ-6кВ 2-СШ	12.03.2019	Текущий ремонт	12.03.2019
8	ТП-215 РУ-6кВ 1-СШ	13.03.2019	Текущий ремонт	13.03.2019
9	ТП-215 РУ-6кВ 2-СШ	14.03.2019	Текущий ремонт	14.03.2019
10	ТП-216 РУ-6кВ 1-СШ; Т-1	15.03.2019	Текущий ремонт	15.03.2019
11	ТП-216 РУ-6кВ 2-СШ; Т-2	18.03.2019	Текущий ремонт	18.03.2019
12	ТП-218 РУ-6кВ 1-СШ; Т-1	19.03.2019	Текущий ремонт	19.03.2019
13	ТП-218 РУ-6кВ 2-СШ; Т-2	20.03.2019	Текущий ремонт	20.03.2019
14	ТП-223 РУ-6кВ 1-СШ; Т-1	21.03.2019	Текущий ремонт	21.03.2019
15	ТП-223 РУ-6кВ 2-СШ; Т-2	22.03.2019	Текущий ремонт	22.03.2019
16	РП-102 РУ-6кВ 1-СШ	25.03.2019	Текущий ремонт	25.03.2019
17	РП-102 РУ-6кВ 2-СШ	26.03.2019	Текущий ремонт	26.03.2019
18	РП-121 РУ-10кВ/0,4кВ 1-СШ; Т-1	27.03.2019	Текущий ремонт	27.03.2019
19	РП-121 РУ-10кВ/0,4кВ 2-СШ; Т-2	28.03.2019	Текущий ремонт	28.03.2019
20	БКТП-575 РУ-10кВ 1-СШ; Т-1	28.03.2019	Текущий ремонт	28.03.2019
21	БКТП-575 РУ-10кВ 2-СШ; Т-2	29.03.2019	Текущий ремонт	29.03.2019

Начальник цеха №2



Габдрахманов Н.Н.

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых
объектов цеха № 3 за март 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода в работу
1	ПС «Олимпийская» яч.410, яч.411	06.03.19 11:09	Отсоединение присоединение кабельных линий 10кВ для проведения высоковольтных испытаний.	06.03.19 16:28
2	ПС «Олимпийская» яч.407, яч.409	06.03.19 14:58	Отсоединение присоединение кабельных линий 10кВ для проведения высоковольтных испытаний.	06.03.19 16:45
3	РП-105, РУ-10кВ, 1СШ.	11.03.19 08:49	Проведение высоковольтных испытаний электрооборудования.	11.03.19 13:35
4	РП-116, РУ-10кВ, яч.14.	11.03.19 13:45	Отыскание места повреждения кабельной линии 10кВ.	11.03.19 15:43
5	РП-116, РУ-10кВ, яч.14.	12.03.19 09:25	Отыскание места повреждения кабельной линии 10кВ.	12.03.19 10:29
6	ТП-413, РУ-0,4кВ, 2СШ.	15.03.19 09:18	Планово-предупредительный ремонт электрооборудования.	15.03.19 10:23
7	РП-105, РУ-10кВ, 2СШ.	18.03.19 09:30	Демонтаж, монтаж электрооборудования.	20.03.19 08:24
8	ТП-328, РУ-10кВ, яч.5.	18.03.19 10:09	Высоковольтные испытания кабельной линии 10кВ.	18.03.19 10:34
9	ТП-413, РУ-0,4кВ, 1СШ.	19.03.19 09:07	Планово-предупредительный ремонт электрооборудования.	19.03.19 10:10
10	ТП-295, РУ-0,4кВ, 1СШ.	20.03.19 09:02	Планово-предупредительный ремонт электрооборудования.	20.03.19 10:51
11	РП-159, РУ-10кВ, яч.11.	20.03.19 09:20	Монтаж концевой муфты кабельной линии 10кВ.	20.03.19 16:09
12	КЛ-10кВ от РП-159, яч.11 до ТП-579, яч.1.	20.03.19 10:10	Проведение высоковольтных испытаний кабельной линии 10кВ.	20.03.19 10:17
13	КЛ-0,4кВ от РП-114, РУ-0,4кВ, п.7, ф.1 до ЖД ул.Гагарина,24 , блок «В», ВРУ-0,4кВ ввод-2.	21.03.19 10:20	Отыскание места повреждения кабельной линии 0,4кВ.	21.03.19 11:29
14	РП-159, РУ-10кВ, яч.11.	21.03.19 09:05	Ремонт концевой муфты кабельной линии 10кВ.	21.03.19 11:11
15	РП-122, РУ-0,4кВ,1СШ, 2СШ.	22.03.19 10:10	Монтаж секционного выключателя 0,4кВ.	22.03.19 11:17
16	ПС-35/6кВ №121, ОРУ-35кВ.	25.03.19 10:05	Монтаж ЗРУ-6кВ 1СШ.	25.03.19 11:15

И.о.начальника цеха № 3



Е.В.Березнов

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4
за март 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КВЛ-0,4кВ от КТПН-754 ДНТ "Барсовское"	01.03.2019 9-00	Реконструкция	01.03.2019 16-00
2	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	04.03.2019 9-00	Реконструкция	04.03.2019 16-00
3	КВЛ-10кВ фид. "Юность-I" правая цепь	04.03.2019 9-00	Текущий ремонт	04.03.2019 16-00
4	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	05.03.2019 9-00	Реконструкция	05.03.2019 16-00
5	КВЛ-6кВ фид. "68-14" оп.№24	05.03.2019 10-00	Текущий ремонт	05.03.2019 11-00
6	2-х цепная КВЛ-10кВ фид. "Юность-I" левая цепь	05.03.2019 9-00	Текущий ремонт	05.03.2019 16-00
7	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	06.03.2019 9-00	Реконструкция	06.03.2019 16-00
8	КВЛ-10кВ п/ст "Олимпийская" яч.№409	06.03.2019 9-00	Текущий ремонт	06.03.2019 16-00
9	2-х цепная КВЛ-10кВ фид. "Юность-I,II"	06.03.2019 14-00	Текущий ремонт	06.03.2019 16-00
10	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	07.03.2019 9-00	Реконструкция	07.03.2019 16-00
11	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	11.03.2019 9-00	Реконструкция	11.03.2019 16-00
12	2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст Сургут яч.№5 левая цепь ф. X/3-I оп.№98	11.03.2019 9-00	Текущий ремонт	11.03.2019 16-00
13	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	12.03.2019 9-00	Реконструкция	12.03.2019 16-00
14	ВЛИ-0,4кВ от КТПН-653 фид.№1	12.03.2019 9-00	Текущий ремонт	12.03.2019 16-00
15	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	13.03.2019 9-00	Реконструкция	13.03.2019 16-00
16	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	14.03.2019 9-00	Текущий ремонт	14.03.2019 16-00
17	2-х цепная КВЛ-10кВ фид. "Юность-II" правая цепь	14.03.2019 14-00	Текущий ремонт	14.03.2019 15-00
18	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	15.03.2019 9-00	Реконструкция	15.03.2019 16-00

19	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	18.03.2019 9-00	Реконструкция	18.03.2019 16-00
20	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	19.03.2019 9-00	Реконструкция	19.03.2019 16-00
21	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	20.03.2019 9-00	Реконструкция	20.03.2019 16-00
22	2-х цепная КВЛ-10кВ РП-ЖБИ яч.№8 левая цепь оп.№4/1	20.03.2019 9-00	Текущий ремонт	20.03.2019 16-00
23	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	21.03.2019 9-00	Реконструкция	21.03.2019 16-00
24	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	22.03.2019 9-00	Реконструкция	22.03.2019 16-00
25	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	25.03.2019 9-00	Реконструкция	25.03.2019 16-00
26	ВЛ- 6кВ п/ст №121 яч.16,18	25.03.2019 9-00	Реконструкция	25.03.2019 16-00
27	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	26.03.2019 9-00	Реконструкция	26.03.2019 16-00
28	2-х цепная КВЛ-10кВ РП-ЖБИ яч.№8 левая цепь оп.№4/1	26.03.2019 9-00	Текущий ремонт	26.03.2019 16-00
29	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	27.03.2019 9-00	Реконструкция	27.03.2019 16-00
30	КВЛ-10кВ фид. "Ч.мыс-408" оп.№4	27.03.2019 9-00	Текущий ремонт	27.03.2019 12-00
31	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	28.03.2019 9-00	Реконструкция	28.03.2019 16-00
32	КВЛ-0,4кВ от КТПН-753,-754 ДНТ "Барсовское"	29.03.2019 9-00	Реконструкция	29.03.2019 16-00

Начальника цеха №4




Р.Б. Шамсутдинов

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за март 2019г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-521 РУ-10кВ	04.03.19г	КЛ-10кВ "ВЛ-10кВ ф.Юность-1 оп.17 до ТП-521 РУ-10кВ яч.5" отыскание места повреждения.	04.03.19г
2	КТПН-695 РУ-0,4кВ	05.03.19г	Фидер №2 замена автомата	05.03.19г
3	БКТП-815 РУ-10кВ	11.03.19г	Очистка помещения от наледи	11.03.19г
4	РП-150 РУ-10кВ 1с.ш.	12.03.19г	Монтаж дополнительных ячеек	12.03.19г
5	РП-150 РУ-10кВ 1с.ш.	13.03.19г	ВВИ	13.03.19г
6	ТП-515 РУ-10кВ	13.03.19г	Ячейка 5 ремонт концевой разделки	13.03.19г
7	РП-150 РУ-10кВ 2с.ш.	14.03.19г	Монтаж дополнительных ячеек	14.03.19г
8	РП-150 РУ-10кВ 2с.ш. и 2СР	15.03.19г	ВВИ	15.03.19г
9	ТП-513 1Т	15.03.19г	1Т ремонт концевой разделки	15.03.19г
10	БКТП-552	15.03.19г	Ремонт освещения	15.03.19г
11	КТПН-3 ДНТ "Тихое"	16.03.19г	Замена трансформаторов тока	16.03.19г
12	ТП-888 РУ-0,4кВ, ТП-891 РУ-0,4кВ	18.03.19г	Ремонт освещения	18.03.19г
13	РП-150 1Т,2Т	22.03.19г	Текущий ремонт 1Т,2Т (поочередно)	22.03.19г
14	РП-139 РУ-6кВ 1с.ш.	25.03.19г	Монтаж дополнительной ячейки, монтаж концевой муфты.	25.03.19г
15	БКТП-583 РУ-10кВ 1с.ш. и 1СР	25.03.19г	Текущий ремонт оборудования	25.03.19г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
16	БКТП-581 РУ-10кВ 1с.ш.	25.03.19г	Текущий ремонт оборудования	25.03.19г
17	РП-139 РУ-6кВ 1с.ш.	26.03.19г	ВВИ	26.03.19г
18	БКТП-814 РУ-0,4кВ 1с.ш.	26.03.19г	Панель 7 устранение нагрева контактов фидера 4	26.03.19г
19	ТП-892 РУ-0,4кВ 1с.ш.	26.03.19г	Заводка и расключение КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул.Есенина	26.03.19г
20	БКТП-584 РУ-10кВ 1с.ш.	26.03.19г	Текущий ремонт оборудования	26.03.19г
21	БКТП-816 РУ-0,4кВ 1с.ш.	27.03.19г	Текущий ремонт оборудования	27.03.19г
22	РП-139 РУ-6кВ 2с.ш.	27.03.19г	Монтаж дополнительной ячейки.	27.03.19г
23	БКТП-816 РУ-0,4кВ	27.03.19г	Текущий ремонт оборудования	27.03.19г
24	БКТП-584 РУ-10кВ 2с.ш.	28.03.19г	Текущий ремонт оборудования	28.03.19г
25	РП-143 РУ-10кВ 2с.ш.	28.03.19г	Ревизия оборудования, присоединение КЛ-10кВ в ячейках №18,20,22,8. Монтаж концевых соединительных муфт	28.03.19г

Начальник цеха №5



С.М. Софронов