

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1  
за сентябрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-149	11.09.18г	РУ-10 кВ	12.09.18г
2	ТП-259	03.09.18г	РУ-10 кВ тр-ры	04.09.18г
3	ТП-260	05.09.18г	РУ-10 кВ тр-ры	06.09.18г
4	ТП-548	27.09.18г	РУ-10 кВ	10.09.18г
5	ТП-549	27.09.18г	РУ-10 кВ тр-ры	28.09.18г
6	ТП-554	13.09.18г	РУ-10 кВ тр-ры	14.09.18г
7	КТПН-625	17.09.18г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	18.09.18г
8	КТПН-626	19.09.18г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	20.09.18г
9	КТПН-676	21.09.18г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	24.09.18г
10	КТПН-677	25.09.18г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	26.09.18г

Начальника цеха № 1



В.А.Бардычев

Ковин С.К. – Горло П.В.



**ВЕДОМОСТЬ**  
**ввода в ремонт и вывода из ремонта**  
**электросетевых объектов цеха №2**  
**за сентябрь 2018г.**

№ п/п	Наименование объекта Цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-307 РУ-0,4;10кВ 1-СШ, Т-1	03.09.18	Текущий ремонт	03.09.18
2	ТП-307 РУ-0,4;10кВ 2-СШ, Т-2	04.09.18	Текущий ремонт	04.09.18
3	ТП-308 РУ-10кВ 1-СШ, Т-1	05.09.18	Текущий ремонт	05.09.18
4	ТП-308 РУ-10кВ 2-СШ, Т-2	06.09.18	Текущий ремонт	06.09.18
5	ТП-309 РУ-10кВ 1-СШ, Т-1	07.09.18	Текущий ремонт	07.09.18
6	ТП-309 РУ-10кВ 2-СШ, Т-2	10.09.18	Текущий ремонт	10.09.18
7	ТП-310 РУ-10кВ 1-СШ	11.09.18	Текущий ремонт	11.09.18
8	ТП-310 РУ-10кВ 2-СШ	12.09.18	Текущий ремонт	12.09.18
9	ТП-318 РУ-0,4;10кВ 1-СШ, Т-1	13.09.18	Текущий ремонт	13.09.18
10	ТП-318 РУ-0,4;10кВ 2-СШ, Т-2	14.09.18	Текущий ремонт	14.09.18
11	РП-102 РУ-6кВ 1-СШ	17.09.18	Текущий ремонт	17.09.18
12	РП-121 РУ-10кВ 1-СШ	17.09.18	Текущий ремонт	17.09.18
13	РП-102 РУ-6кВ 2-СШ	18.09.18	Текущий ремонт	18.09.18
14	РП-121 РУ-10кВ 2-СШ	18.09.18	Текущий ремонт	18.09.18
15	КЛ-0,4Кв от РП-117 пан.13 фид.1-опора «Уличное освещение»	19.09.18	Монтаж соединительной муфты	19.09.18
16	РП-123 РУ-10кВ 1-СШ	19.09.18	Текущий ремонт	19.09.18
17	РП-123 РУ-10кВ 2-СШ	20.09.18	Текущий ремонт	20.09.18
18	ТП-213 РУ-6кВ 1-СШ	21.09.18	Текущий ремонт	21.09.18
19	ТП-215 РУ-6кВ 1-СШ	21.09.18	Текущий ремонт	21.09.18
20	ТП-213 РУ-6кВ 2-СШ	24.09.18	Текущий ремонт	24.09.18
21	ТП-215 РУ-6кВ 2-СШ	24.09.18	Текущий ремонт	24.09.18
22	ТП-437 РУ-0,4;10кВ 1-СШ, Т-1	25.09.18	Текущий ремонт	25.09.18
23	ТП-437 РУ-0,4;10кВ 2-СШ, Т-2	26.09.18	Текущий ремонт	26.09.18
24	ТП-464 РУ-10кВ 1-СШ	27.09.18	Текущий ремонт	27.09.18
25	ТП-464 РУ-10кВ 2-СШ	28.09.18	Текущий ремонт	28.09.18
26	РП-117	03.09.18	Земляные работы	28.09.18

Начальника цеха №2



Габдрахманов Н.Н.

**ИНФОРМАЦИЯ**  
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых  
объектов цеха № 3 за сентябрь 2018г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-474, РУ-0,4кВ, 2СШ	03.09.18 09:37	Текущий ремонт электрооборудования	03.09.18 10:55
2	ТП-297, РУ-10кВ, 1СШ, 2СШ	04.09.18 10:25	Высоковольтные испытания электрооборудования	04.09.18 11:55
3	КЛ-10кВ, ТП-297, РУ-10кВ, яч.3, яч.6	05.09.18 10:32	Высоковольтные испытания КЛ-10кВ	05.09.18 11:26
4	ТП-570, РУ-0,4кВ, 1СШ	06.09.18 09:14	Текущий ремонт электрооборудования	06.09.18 12:04
5	КЛ-10кВ, ТП-297, РУ-10кВ, яч.3, п/с «Сайма», ЗРУ-10кВ, яч.405	06.09.18 09:35	Отыскание места повреждения	06.09.18 10:52
6	ТП-570, РУ-0,4кВ, 2СШ	07.09.18 09:05	Текущий ремонт электрооборудования	11.09.18 11:34
7	ТП-873, РУ-10кВ, 1СШ, 2СШ	11.09.18 10:10	Высоковольтные испытания электрооборудования	11.09.18 11:24
8	КЛ-10кВ, ТП-403, РУ-10кВ, яч. 5,яч.6, ТП-362, РУ-10кВ, яч.5, яч.6	12.09.18 09:55	Трассировка КЛ-10кВ	12.09.18 10:19
9	ТП-417, РУ-10кВ яч. 2	14.09.18 09:41	Ремонт концевой муфты КЛ-10кВ	14.09.18 11:30
10	КЛ-10кВ, ТП-403,РУ-10кВ, яч. 5, ТП-362, РУ-10кВ, яч. 6	14.09.18 09:30	Дистанционный прокол кабеля КЛ-10кВ	14.09.18 10:35
11	КЛ-10кВ, ТП-403, РУ-10кВ, яч. 5, ТП-389, РУ-10кВ, яч.1, ТП-389, РУ-10кВ, яч. 3, ТП-362, РУ-10кВ, яч. 6	14.09.18 14:35	Монтаж соединительных муфт	14.09.18 17:30
12	ТП-389, РУ-10кВ, яч. 6, 2СШ, 2Т	18.09.18 09:20	Монтаж концевых муфт КЛ-10кВ	18.09.18 11:10
13	ТП-389, РУ-10кВ, яч. 6 2СШ, 2Т	17.09.18 14:00	Монтаж концевых муфт КЛ-10кВ	17.09.18 15:47
14	ТП-414, РУ-0,4кВ, п.3, ф.2	17.09.18 14:50	Отыскание места повреждения КЛ-0,4кВ	17.09.18 15:35
15	КЛ-10кВ, п/с «Сайма», яч. 405, ТП-297, РУ-10кВ, яч. 3	19.09.18 10:15	Раскопки места повреждения КЛ-10кВ	20.09.18 08:30
16	КЛ-0,4кВ, ТП-414, РУ-0,4кВ п.3, ф.2, ВРУ-0,4кВ,30 лет Победы 37/2 корп «Б»	19.09.18 09:28	Отыскание места повреждения КЛ-0,4кВ	19.09.18 10:05
17	ТП-389, РУ-10кВ, яч. 6, 2СШ, 2Т	19.09.18 12:44	Монтаж концевых муфт КЛ-10кВ	19.09.18 15:35
18	ТП-389, РУ-10кВ, яч. 1	20.09.18 09:10	Подключение КЛ-10кВ	20.09.18 10:10

19	КЛ-10кВ, п/с «Сайма», ЗРУ-10кВ, яч. 405, ТП-297, РУ-10кВ, яч. 3	21.09.18 09:00	Раскопки места повреждения КЛ-10кВ	21.09.18 15:45
20	КЛ-10кВ, п/с «Сайма», ЗРУ-10кВ, яч. 405, ТП-297, РУ-10кВ, яч. 3	20.09.18 14:00	Подтверждение места повреждения КЛ-10кВ	20.09.18 14:27
21	КЛ-10кВ, п/с «Сайма», ЗРУ-10кВ, яч. 405, ТП-297, РУ-10кВ, яч. 3	21.09.18 09:25	Подтверждение места повреждения КЛ-10кВ	21.09.18 10:05
22	КЛ-10кВ, п/с «Сайма», ЗРУ-10кВ, яч. 405, ТП-297, РУ-10кВ, яч. 3	21.09.18 10:06	Дистанционный прокол КЛ-10кВ	21.09.18 10:25
23	КЛ-10кВ, п/с «Сайма», ЗРУ-10кВ, яч. 405, ТП-297, РУ-10кВ, яч. 3	21.09.18 10:52	Высоковольтные испытания КЛ-10кВ в месте повреждения	21.09.18 11:20
24	ТП-297, РУ-10кВ, яч. 3	24.09.18 09:00	Подключение КЛ-10кВ	24.09.18 09:21
25	ТП-553, РУ-10кВ, 2СШ, 2СР	25.09.18 09:24	Текущий ремонт электрооборудования	25.09.18 10:29
26	ТП-422, РУ-10кВ, 2СШ, 2СР	25.09.18 14:06	Текущий ремонт электрооборудования	25.09.18 15:10
27	КЛ-0,4кВ, ТП-376, РУ-0,4кВ, 2СШ, п.4, ф.4, ВРУ-0,4кВ, Энергетиков 29	26.09.18 09:40	Отыскание места повреждения КЛ-0,4кВ	26.09.18 10:56
28	ТП-422, РУ-10кВ, 1СШ, 1СР	26.09.18 15:00	Текущий ремонт электрооборудования	26.09.18 15:50
29	ТП-297, РУ-10кВ, яч. 3	26.09.18 14:00	Отсоединение, присоединение КЛ-10кВ	26.09.18 14:40

Начальника цеха № 3



Д.Д.Ахметгалин

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4

за сентябрь 2018г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	2-х цепная КВЛ-10кВ яч.№10 фид. «Х/З-II»	03.09.2018 9-00	Текущий ремонт	03.09.2018 12-00
2	КВЛ-10кВ фид. «Сургут яч.№38»	03.09.2018 9-00	Текущий ремонт	03.09.2018 12-00
3	2-х цепная КВЛ-10кВ фид. «РП-ЖБИ» яч.№8	06.09.2018 9-00	Текущий ремонт	06.09.2018 10-00
4	2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст «Сургут» яч.№10 фид. «Х/З-II»	07.09.2018 10-00	Текущий ремонт	07.09.2018 12-00
5	ВЛИ-0,4кВ от КТПН-631 фид.№1	11.09.2018 9-00	Текущий ремонт	11.09.2018 16-00
6	КВЛ-10кВ п/ст «Сургут» яч.№33 фид. «Чернореченский»	12.09.2018 9-00	Текущий ремонт	12.09.2018 16-00
7	КВЛ-10кВ фид. «РП-6» яч.№20	13.09.2018 9-00	Текущий ремонт	13.09.2018 16-00
8	2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст «Привокзальная» яч.№21 фид. «Юность-II»	14.09.2018 9-00	Текущий ремонт	14.09.2018 16-00
9	ВЛ-0,4кВ ТП-465 фид. «Речная» оп.№9	14.09.2018 9-00	Перенос опоры	14.09.2018 12-00
10	КВЛ-6кВ п/ст «№46» фид.№13, КРУН-940.КТПН-700,707,709	17.09.2018 9-00	Капитальный ремонт	17.09.2018 16-00
11	ВЛИ-0,4кВ от КТПН-56 фид.№1	18.09.2018 9-00	Текущий ремонт	18.09.2018 16-00
12	2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст «Олимпийская» фид.№212	19.09.2018 9-00	Замена КРУН-912	19.09.2018 16-00
13	КВЛ-0,4кВ от КТПН-717 фид.№5	20.09.2018 9-00	Текущий ремонт	20.09.2018 16-00
14	2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст «Привокзальная» яч.№21 фид. «Юность-II»	21.09.2018 9-00	Текущий ремонт	21.09.2018 16-00
15	КВЛ-0,4кВ от КТПН-570 фид.№1-4	24.09.2018 9-00	Текущий ремонт	24.09.2018 16-00
16	КВЛ-10кВ п/ст «Сайма» фид.212	25.09.2018 9-00	Текущий ремонт	25.09.2018 16-00
17	КВЛ-10кВ п/ст «Ч.мыс» яч.307	26.09.2018 9-00	Текущий ремонт	26.09.2018 16-00
18	2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст «Пионерная» яч.№23 оп.№4	27.09.2018 9-00	Замена КРУН-904	27.09.2018 16-00
19	2-х цепная КВЛ-6кВ «Строительная» яч.№24	28.09.2018 9-00	Текущий ремонт	28.09.2018 16-00

Начальника цеха №4



Шамсутдинов Р.Б.

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5  
за сентябрь 2018г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ПС -110/10кВ "Западная" ЗРУ-10кВ	03.09.18г	КЛ-10кВ от ячейка №4 РУ-10кВ ПС Западная до ячейки 3 РУ-10кВ РП-162. Монтаж соединительных муфт со вставкой на 3-м месте повреждения.	03.09.18г
2	РП-143 РУ-10кВ	04.09.18г	КЛ-10кВ от ячейка №17 ЗРУ-10кВ ПС Сургут ф. "ЖБИ-1" до яч.№9 РУ-10кВ РП- 143. Подготовка участков КЛ к ВВИ. Монтаж соединительных муфт.	04.09.18г
3	РП-143 РУ-10кВ	04.09.18г	ВВИ участка КЛ-10кВ от яч.17 ЗРУ-10кВ ПС Сургут ф."ЖБИ-1" до опоры №1 ВЛ- 10кВ- П-143 яч.9	04.09.18г
4	РП-162 РУ-10кВ	06.09.18г	РП-162 РУ-10кВ яч.3 ВВИ КЛ-10кВ до яч.4 РУ-10кВ ПС Западная	06.09.18г
5	РП-162 РУ-10кВ	06.09.18г	РП-162 РУ-10кВ яч.3 присоединение 2-й КЛ от ячейки 4 РУ-10кВ ПС Западная. Подключение ОПН	06.09.18г
6	РП-162 РУ-10кВ	06.09.18г	РП-162 РУ-10кВ яч.18-2ТН, яч.19-1ТН ревизия оборудования.	06.09.18г
7	ТП-501	13.09.18г	КТПН-630/10 установленная на время реконструкции ТП-501. ВВИ опорной изоляции 10кВ и трансформатора	13.09.18г
8	ТП-501	14.09.18г	КТПН-630/10 установлена на время реконструкции ТП-501. Монтаж ошиновки трансформатора, монтаж ошиновки в РУ- 0,4кВ	14.09.18г
9	ТП-501	17.09.18г	КТПН-630/10 установленная на время реконструкции ТП-501. Монтаж ошиновки трансформатора, монтаж ошиновки в РУ- 0,4кВ	17.09.18г
10	РП-2020 РУ-10кВ	18.09.18г	КЛ-10кВ от ячеек 3,20 РП-2020 до ячеек 2,5 БКТП-891 подготовка КЛ к ВВИ. Монтаж соединительных муфт со вставками.	18.09.18г
11	РП-2020 РУ-10кВ	18.09.18г	КЛ-10кВ от ячеек 3,20 РП-2020 до ячеек 2,5 БКТП-891 ВВИ участков КЛ от места повреждения.	18.09.18г
12	РП-2020 РУ-10кВ	19.09.18г	КЛ-10кВ от ячеек 3,20 РП-2020 до ячеек 2,5 БКТП-891 . Монтаж соединительных муфт.	19.09.18г
13	ТП-501	19.09.18г	КТПН-630/10 установленная на время реконструкции ТП-501. Монтаж ошиновки трансформатора, монтаж ошиновки в РУ- 0,4кВ	19.09.18г
14	РП-2020 РУ-10кВ	19.09.18г	КЛ-10кВ от ячеек 3,20 РП-2020 до ячеек 2,5 БКТП-891 ВВИ КЛ после монтажа соединительных муфт.	19.09.18г
15	ТП-494 РУ-10кВ	20.09.18г	Ячейка 5 ВВИ КЛ-10кВ до яч.29 ПС Сургут	20.09.18г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
16	ТП-501 РУ-10кВ	21.09.18г	Ячейки 1а,2 отсоединение КЛ, вывод КЛ из ТП, перевод КЛ на временную КТПН с подключением	21.09.18г
17	КТПН-630/10 №501	24.09.18г	КТПН-630/10 №501 установленная на время реконструкции ТП-501. Ревизия оборудования 0,4-10кВ. Монтаж ошиновки в РУ-0,4кВ	24.09.18г
18	ТП-501 РУ-0,4кВ 2с.ш.	25.09.18г	Демонтаж панелей 2,4,6. Перевод КЛ потребителей на временную КТПН-630/10 №501	25.09.18г
19	ТП-501 РУ-0,4кВ 2с.ш.	26.09.18г	Вывод КЛ потребителей 2 с.ш.-0,4кВ из здания ТП-501, наращивание КЛ, подключение КЛ в АВ в РУ-0,4кВ временной КТПН-630/10 №ТП-501	26.09.18г
20	ТП-501 РУ-0,4кВ 2с.ш.	27.09.18г	Демонтаж панелей 1,3,5,7. Вывод КЛ - 0,4кВ потребителей из здания ТП-501	27.09.18г
21	ТП-501 РУ-0,4кВ	28.09.18г	Подготовка оборудования к демонтажу. Камеры 1Т,2Т подготовка силовых трансформаторов к демонтажу.	28.09.18г

И.о.начальника цеха  
№5

  
Е.Л. Михайлов