

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1  
за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-138	01.11.19г	РУ-10 кВ	01.11.19г
2	ТП-245	05.11.19г	РУ-10 кВ тр-ры	06.11.19г
3	ТП-246	07.11.19г	РУ-10 кВ тр-ры	08.11.19г
4	ТП-348	11.11.19г	РУ-10 кВ тр-ры	12.11.19г
5	ТП-349	13.11.19г	РУ-10 кВ тр-ры	14.11.19г
6	ТП-482	15.11.19г	РУ-10 кВ тр-ры	18.11.19г
7	ТП-484	19.11.19г	РУ-10 кВ тр-ры	20.11.19г
8	ТП-485	21.11.19г	РУ-10 кВ тр-ры	22.11.19г
9	ТП-486	25.11.19г	РУ-10 кВ тр-ры	26.11.19г
10	КТПН-682	27.11.19г	РУ-10 кВ тр-ры	27.11.19г
11	КТПН-683	28.11.19г	РУ-10 кВ тр-ры	28.11.19г

И.О.Начальника цеха № 1



А.И.Ходин

Ковин С.К. – Горло П.В.

**ВЕДОМОСТЬ**  
**ввода в ремонт и вывода из ремонта**  
**электросетевых объектов цеха №2**  
**за ноябрь 2019г.**

№ п/п	Наименование объекта цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-108 РУ-10кВ 1-СШ	01.11.2019	Текущий ремонт	01.11.2019
2	КТПН-620 С.Ш. РУ-10 кВ;0,4 кВ; Т.	01.11.2019	Текущий ремонт	01.11.2019
3	РП-108 РУ-10кВ 2-СШ	05.11.2019	Текущий ремонт	05.11.2019
4	РП-141 РУ- 6кВ 1-СШ; Т-1	06.11.2019	Текущий ремонт	06.11.2019
5	РП-141 РУ-6кВ 2-СШ; Т-2	07.11.2019	Текущий ремонт	07.11.2019
6	РП-146 РУ-6кВ; 0,4 кВ 1-СШ; Т-1	08.11.2019	Текущий ремонт	08.11.2019
7	РП-146 РУ-6кВ; 0,4кВ 2-СШ; Т-2	11.11.2019	Текущий ремонт	11.11.2019
8	ТП-225 РУ-6кВ 1-СШ	12.11.2019	Текущий ремонт	12.11.2019
9	ТП-453 РУ-10 кВ 1-СШ	12.11.2019	Текущий ремонт	12.11.2019
10	КЛ-10кВ от ТП-317 яч.6 до КТПН-320	12.11.2019	Монтаж соединительной муфты	12.11.2019
11	ТП-225 РУ- 6кВ 2-СШ	13.11.2019	Текущий ремонт	13.11.2019
12	ТП-453 РУ-10 кВ 1-СШ	13.11.2019	Текущий ремонт	13.11.2019
13	ТП-226 РУ- 6кВ 1-СШ	14.11.2019	Текущий ремонт	14.11.2019
14	ТП-454 РУ-10кВ;0,4кВ 2-СШ;Т-2	14.11.2019	Текущий ремонт	14.11.2019
15	ТП-226 РУ- 6кВ 2-СШ	15.11.2019	Текущий ремонт	15.11.2019
16	ТП-454 РУ-10кВ;0,4кВ 2-СШ;Т-2	15.11.2019	Текущий ремонт	15.11.2019
17	КЛ-10кВ от ТП-317 яч.7 до КТПН-320	17.11.2019	Монтаж соединительной и концевой муфт	17.11.2019
18	КЛ-10кВ от ТП-319 яч.2 до КТПН-320	18.11.2019	Монтаж соединительной муфты	18.11.2019
19	ТП-229 РУ- 6кВ ; Т-1	18.11.2019	Текущий ремонт	18.11.2019
20	ТП-229 РУ- 6кВ ; Т-1	19.11.2019	Текущий ремонт	19.11.2019
21	БКТП-234 РУ-10кВ 1-СШ; Т-1	20.11.2019	Текущий ремонт	20.11.2019
22	ТП-821 РУ-10 кВ;0,4кВ 1-СШ; Т-1	20.11.2019	Текущий ремонт	20.11.2019
23	БКТП-234 РУ-10кВ 2-СШ; Т-2	21.11.2019	Текущий ремонт	21.11.2019
24	ТП-821 РУ-10кВ;0,4кВ; 2-СШ; Т-2	21.11.2019	Текущий ремонт	21.11.2019
25	ТП-289 РУ-10кВ;0,4кВ 1-СШ; Т-1	22.11.2019	Текущий ремонт	22.11.2019
26	ТП-289 РУ-10кВ;0,4 кВ 2-СШ; Т-2	25.11.2019	Текущий ремонт	25.11.2019
27	ТП-451 РУ-10кВ;0,4кВ 1-СШ; Т-1	26.11.2019	Текущий ремонт	26.11.2019
28	ТП-451 РУ-10кВ;0,4кВ 2-СШ; Т-2	27.11.2019	Текущий ремонт	27.11.2019
29	ТП-452 РУ-10кВ;0,4кВ 1-СШ; Т-1	28.11.2019	Текущий ремонт	28.11.2019
30	ТП-452 РУ-10кВ;0,4кВ 2-СШ; Т-2	29.11.2019	Текущий ремонт	29.11.2019

И.о. начальника цеха №2



Болгарин А.О.

**ИНФОРМАЦИЯ**  
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых  
объектов цеха № 3 за ноябрь 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-159, РУ-10кВ, 1СШ., яч. №17.	01.11.19 10:00	Текущий ремонт 1ТН-10кВ.	01.11.19 10:11
2	ТП-845, РУ-0,4кВ, 1СШ.	05.11.19 10:00	Текущий ремонт электрооборудования 1СШ.	05.11.19 11:20
3	ТП-845, РУ-10кВ, 1СШ., Трансформаторная камера 1Т.	05.11.19 10:25	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10кВ, 1СШ-10кВ, трансформатора 1Т.	05.11.19 11:27
4	ТП-844, РУ-0,4кВ, 1СШ.	05.11.19 13:59	Текущий ремонт электрооборудования 1СШ.	05.11.19 15:20
5	ТП-844, РУ-10кВ, 1СШ., Трансформаторная камера 1Т.	05.11.19 14:20	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10кВ, 1СШ-10кВ, трансформатора 1Т.	05.11.19 15:20
6	ТП-845, РУ-0,4кВ, 2СШ.	06.11.19 10:14	Текущий ремонт электрооборудования 2СШ.	06.11.19 10:57
7	ТП-845, РУ-10кВ, 2СШ., Трансформаторная камера 2Т.	06.11.19 14:12	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10кВ, 2СШ-10кВ, трансформатора 2Т.	06.11.19 15:23
8	КТПН -10/0,4кВ №687.	06.11.19 10:00	Демонтаж, монтаж КТПН.	06.11.19 13:27
9	КТПН -10/0,4кВ №684.	07.11.19 09:40	Демонтаж, монтаж КТПН.	07.11.19 15:24
10	ТП-846, РУ-10кВ, 1СШ., Трансформаторная камера 1Т.	07.11.19 09:57	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10кВ, 1СШ-10кВ, трансформатора 1Т.	07.11.19 11:10
11	ТП-847, РУ-10кВ, 1СШ., Трансформаторная камера 1Т.	07.11.19 14:18	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10кВ, 1СШ-10кВ, трансформатора 1Т.	07.11.19 15:26
12	ТП-846, РУ-10кВ, 2СШ., Трансформаторная камера 2Т.	08.11.19 09:43	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10кВ, 2СШ-10кВ, трансформатора 2Т.	08.11.19 10:48
13	ТП-847, РУ-10кВ, 2СШ., Трансформаторная камера 2Т.	08.11.19 14:07	Текущий ремонт электрооборудования РУ-10кВ, 2СШ-10кВ, трансформатора 2Т.	08.11.19 15:11
14	РП-126, РУ-10кВ, 2СШ., яч. №17.	11.11.19 09:53	Отсоединение, присоединение КЛ-10кВ, согласно фазировке.	11.11.19 10:55
15	ПС «Сайма» 110кВ, ЗРУ-10кВ, кабельный отсек В-10 №312.	11.11.19 14:42	Расшиновка, ошиновка КЛ-10кВ.	11.11.19 16:05
16	РП-115, РУ-10кВ, 1СШ кабельный отсек ячейки №9.	11.11.19 15:10	Высоковольтные испытания КЛ-10кВ.	11.11.19 15:37
17	РП-115, РУ-10кВ, 1СШ кабельный отсек ячейки №9.	13.11.19 10:10	Отсоединение, присоединение КЛ-10кВ, согласно фазировке.	13.11.19 11:16
18	ТП-592, РУ-10кВ, 1СШ., яч. №5.	13.11.19 09:25	Монтаж концевой муфты и подключение КЛ-10кВ.	13.11.19 11:42

19	РП-115, РУ-10кВ, кабельный канал.	14.11.19 10:15	Монтаж концевых муфт на кабельной линии 10кВ в сторону ПС «Сайма».	14.11.19 15:18
20	ТП-592, РУ-10кВ, 2СШ., яч. 6.	15.11.19 09:58	Монтаж концевой муфты и подключение КЛ-10кВ.	15.11.19 14:59
21	РП-115, РУ-10кВ, 1СШ., кабельный отсек ячейки №12.	18.11.19 09:34	Высоковольтные испытания КЛ-10кВ.	18.11.19 10:03
22	ПС «Сайма» 110кВ, ЗРУ- 10кВ, кабельный отсек В- 10 №209.	18.11.19 10:20	Ошиновка КЛ-10кВ.	18.11.19 11:24
23	ПС «Зеленая» 110кВ, ЗРУ-10кВ, кабельный отсек В-10 №14.	18.11.19 13:47	Расшиновка, ошиновка КЛ-10кВ.	18.11.19 15:30
24	РП-153, РУ-10кВ, 1СШ., кабельный отсек ячейки №4.	18.11.19 14:39	Высоковольтные испытания КЛ- 10кВ.	18.11.19 15:13
25	РП-115, РУ-10кВ, 2СШ., кабельный отсек ячейки №12.	19.11.19 13:47	Отсоединение, присоединение КЛ- 10кВ, согласно фазировке.	19.11.19 14:20
26	КЛ-10кВ от ПС «Зеленая» 110кВ, ЗРУ-10кВ, яч. №14 до РП-153, РУ-10кВ, 2СШ., яч. № 4.	21.11.19 09:25	Отыскание места повреждения кабельной линии 10кВ.	21.11.19 13:06
27	КЛ-10кВ от ПС «Зеленая» 110кВ, ЗРУ-10кВ, яч. №14 до РП-153, РУ-10кВ, 2СШ., яч. № 4.	22.11.19 10:40	Испытания повышенным напряжением кабельной линии 10кВ.	22.11.19 11:42
28	КЛ-10кВ от ТП-414, РУ- 10кВ, 1 СШ., яч.5 до ТП- 413, РУ-10кВ, 1СШ, яч.1.	25.11.19 09:25	Испытания повышенным напряжением.	25.11.19 10:10
29	ТП-413, РУ-10кВ, 1СШ, яч. №1.	26.11.19 09:24	Отсоединение, присоединение КЛ- 10кВ, согласно фазировке.	26.11.19 10:00
30	ТП-479, РУ-10кВ, 1СШ, яч. №3, яч. №5, 2СШ., яч. №6	27.11.19 14:29	Испытания повышенным напряжением кабельных линий 10кВ.	27.11.19 15:24
31	ТП-327, РУ-10кВ, 2СШ, яч. №2.	28.11.19 10:22	Испытания кабельной линии 10кВ повышенным напряжением.	28.11.19 11:05

Начальника цеха № 3




Д.Д.Ахметгалин

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4  
за ноябрь 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КВЛ-0,4кВ от КТПН-754,753 ДНТ "Барсовское"	01-29.11.2019 09-00	Реконструкция	01-29.11.2019 16-00
2	КВЛ -10кВ п/ст Березка яч.№28 от КТПН-754	11.11.2019 09-00	Текущий ремонт	11.11.2019 16-00
3	КВЛ-10кВ от КРУН-926	12.11.2019 09-00	Текущий ремонт	12.11.2019 16-00
4	КВЛ-10кВ от ТП-825 на КТПН "Рено"	12.11.2019 09-00	Текущий ремонт	12.11.2019 10-00
5	КВЛ-10кВ ПС "Азерит яч.№7"	13.11.2019 09-00	Текущий ремонт	13.11.2019 12-00
6	ВЛ-0,4кВ от КТПН-759 "Чистые пруды"	14.11.2019 09-00	Реконструкция	14.11.2019 16-00
7	КВЛ-0,4кВ СТ №7 КТПН-757	15.11.2019 13-00	Текущий ремонт	15.11.2019 16-00
8	2х цепная КВЛ-10кВ п/ст "Привокзальная" яч.№31 левая цепь,оп.№10/1	20.11.2019 09-00	Текущий ремонт	20.11.2019 12-00
9	ВЛ-0,4кВ от КТПН-774 "СТ№3"	20.11.2019 13-00	Текущий ремонт	20.11.2019 16-00
10	2х цепная КВЛ-10кВ п/ст "Сургут" яч.№18,левая цепь,оп.№1	22.11.2019 09-00	Текущий ремонт	22.11.2019 12-00
11	2х цепная КВЛ-6кВ фид.68-08 ,оп.№47 и 47/1	22.11.2019 09-00	Текущий ремонт	22.11.2019 13-00
12	КВЛ-10кВ п/ст «Черный Мыс-104», оп.№35	25.11.2019 09-00	Текущий ремонт	25.11.2019 12-00
13	КВЛ-10кВ п/ст «Черный Мыс-104», оп.№35	26.11.2019 09-00	Текущий ремонт	26.11.2019 12-00
14	КВЛ-10кВ п/ст "Олимпийская-212" отпайка от КРУН-912	27.11.2019 16-00	Текущий ремонт	27.11.2019 18-00
15	2х цепная КВЛ-10кВ КВЛ-10кВ-10кВ п/ст "Северная"яч.№203,правая цепь	28.11.2019 09-00	Текущий ремонт	28.11.2019 12-00
16	КВЛ-10кВ на КТПН-712 фид.от ТП-227 яч.№4	29.11.2019 09-00	Текущий ремонт	29.11.2019 16-00

Начальника цеха №4



Р.Б. Шамсутдинов

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5  
за ноябрь 2019г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-134 РУ-0,4кВ 1с.ш. и камера 1Т	05.11.19г.	Монтаж ошиновки, подключение КЛ	11.11.19г.
2	КЛ-10кВ ЖБИ-2 оп.1 ВЛ-10кВ ПС Сургут	06.11.19г.	Повреждение КЛ-10кВ ЖБИ-2 от оп.1 ВЛ-10кВ до яч.18 ЗРУ-10кВ ПС Сургут. Поиск места повреждения	06.11.19г.
3	РП-162 РУ-10кВ	06.11.19г.	ВВИ КЛ-10кВ от МП до яч.30 ПС Западная и до яч.4 РУ-10кВ Рп-162	06.11.19г.
4	КТПН-734, КРУН-980	07.11.19г.	КЛ-10кВ от РЛНД на оп.5 ВЛ-10кВ ф. Азерит-2 до КРУН-980-КТПН-734. Подготовка КЛ-10кВ к ВВИ. Монтаж соединительной муфты.	07.11.19г.
5	КТПН-734, КРУН-980	07.11.19г.	Новая КЛ-10кВ от РЛНД на оп.5 ВЛ-10кВ ф. Азерит-2 до КРУН-980-КТПН-734. ВВИ.	07.11.19г.
6	РП-134 РУ-0,4кВ 2с.ш.	08.11.19г.	Перевод КЛ фидеров 19,27 на 1 с.ш. Подготовка 2 с.ш. к демонтажу.	08.11.19г.
7	КТПН-765 РУ-0,4кВ	08.11.19г.	Фидер №5 протяжка нижних контактных соединений АВ. Переопрессовка наонечников СИП отходящей линии (аварийно)	08.11.19г.
8	РП-134 РУ-0,4кВ 2с.ш. и 2Т	08.11.19г.	Подготовка оборудования к демонтажу	08.11.19г.
9	РП-134 РУ-0,4кВ 2с.ш. и 2Т	11.11.19г.	Подготовка оборудования к демонтажу	12.11.19г.
10	КЛ-10кВ ЖБИ-2 оп.1 ВЛ-10кВ ПС Сургут	11.11.19г.	КЛ-10кВ от яч.18 ЗРУ-10кВ ПС Сургут ф.ЖБИ-2 до яч.8 РУ-10кВ РП-143. Разделка КЛ для ВВИ. Монтаж соединительных муфт со вставкой.	12.11.19г.
11	ТП-522 РУ-10кВ	11.11.19г.	Ячейка 8 КЛ-10кВ до яч.2 БКТП-497. Поиск места повреждения	11.11.19г.
12	РП-2020 РУ-10кВ	12.11.19г.	КЛ-10кВ в яч.8 РУ-10кВ РП-2020. Поиск места повреждения КЛ до яч.26 ЗРУ-10кВ ПС Сургут ф.Котельная-2	12.11.19г.
13	РП-162 РУ-10кВ	11.11.19г.	РП-162 РУ-10кВ яч.4. ВВИ выведенной из ячейки КЛ-10кВ до яч.30 ПС Западная	11.11.19г.
14	КЛ-10кВ ЖБИ-2 оп.1 ВЛ-10кВ ПС Сургут	13.11.19г.	КЛ на опоре 1 2-х цепной ВЛ-10кВ ф.ЖБИ-2 левая цепь ввод от яч.18 ЗРУ-10кВ ПС Сургут. ВВИ	13.11.19г.
15	РП-157 РУ-10кВ	13.11.19г.	Ячейка 3 Подтверждение МП выведенной из ячейки КЛ-10кВ до опоры №7 2-х цепной ВЛ-10кВ левая цепь ф.ПИКС-1 ввод от яч.27 ПС Сургут	13.11.19г.
16	РП-134 РУ-0,4кВ 2с.ш. и камера 2Т	13.11.19г.	Подготовка к монтажу нового оборудования, монтаж цепей СН и освещения	15.11.19г.

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
17	РП-2020 РУ-10кВ	14.11.19г.	КЛ-10кВ в яч.8 РУ-10кВ РП-2020. Поиск места повреждения КЛ до яч.26 ЗРУ-10кВ ПС Сургут ф.Котельная-2	14.11.19г.
18	РП-2020 РУ-10кВ	15.11.19г.	КЛ-10кВ от яч.26 ЗРУ-10кВ ПС Сургут ф.Котельная-2 до яч.8 РУ-10кВ РП-2020. ВВИ участков КЛ и кабельной вставки	15.11.19г.
19	РП-2020 РУ-10кВ	15.11.19г.	КЛ-10кВ от яч.26 ЗРУ-10кВ ПС Сургут ф.Котельная-2 до яч.8 РУ-10кВ РП-2020. прокол КЛ устройством ДПК. Разделка КЛ, подготовка к ВВИ	15.11.19г.
20	КТПН-765 РУ-0,4кВ	15.11.19г.	Фидер №5 замена автоматического выключателя	15.11.19г.
21	КТПН-757 РУ-0,4кВ	17.11.19г.	Опрессовка наконечников и подключение СИП	17.11.19г.
22	РП-134 РУ-0,4кВ 2с.ш. и камера 2Т	18.11.19г.	Подготовка к монтажу нового оборудования, монтаж цепей СН и освещения	18.11.19г.
23	РП-2020 РУ-10кВ	18.11.19г.	КЛ-10кВ от яч.18 РП-2020 до яч.6 ТП-828 ВВИ	18.11.19г.
24	РП-2020 РУ-10кВ	19.11.19г.	КЛ-10кВ от яч.18 РП-2020 до яч.6 ТП-828 Монтаж соединительных муфт со вставкой	19.11.19г.
25	РП-134 РУ-0,4кВ 2с.ш. и камера 2Т	19.11.19г.	Подготовка к монтажу нового оборудования, монтаж цепей СН и освещения	22.11.19г.
26	РП-2020 РУ-10кВ	19.11.19г.	КЛ-10кВ от яч.18 РП-2020 до яч.6 ТП-828 Монтаж соединительных муфт со вставкой	19.11.19г.
27	РП-2020 РУ-10кВ	20.11.19г.	КЛ-10кВ от яч.18 РП-2020 до яч.6 ТП-828 ВВИ	20.11.19г.
28	КТПН-759 Читские пруды РУ-0,4кВ	22.11.19г.	Монтаж дополнительных автоматов	22.11.19г.
29	РП-134 РУ-0,4кВ 2с.ш. и камера 2Т	25.11.19г.	Монтаж нового оборудования	27.11.19г.
30	РП-157 РУ-10кВ	26.11.19г.	КЛ-10кВ от опоры №7 2-х цепной КВЛ-10кВ от ячейки 27 ЗРУ-10кВ ПС Сургут ф.ПИКС-1 до ячейки 3 РУ-10кВ РП-157, подготовка участков КЛ к испытанию повышенным напряжением.	26.11.19г.
31	РП-157 РУ-10кВ	26.11.19г.	Ячейка 3 испытание повышенным напряжением выведенной из ячейки КЛ-10кВ до опоры №7 2-х цепной ВЛ-10кВ левая цепь ф.ПИКС-1 ввод от яч.27 ПС Сургут	26.11.19г.
32	РП-2020 РУ-10кВ	26.11.19г.	КЛ-10кВ от яч.26 ЗРУ-10кВ ПС Сургут ф.Котельная -2 до яч.8 РУ-10кВ РП-2020. Испытание кабельной вставки повышенным напряжением	26.11.19г.

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
33	РП-2020 РУ-10кВ	27.11.19г.	КЛ-10кВ от яч.26 ЗРУ-10кВ ПС Сургут ф.Котельная-2 до яч.8 РУ-10кВ РП-2020. Монтаж соединительных муфт	27.11.19г.
34	РП-134 РУ-0,4 кВ 2С.Ш. и камера 2Т	28.11.19г.	РП-134 РУ-0,4 кВ 2С.Ш. и камера 2Т Монтаж и ошиновка нового оборудования, монтаж цепей СН и освещения.	28.11.19г.
35	РП-2020 РУ-10кВ	28.11.19г.	КЛ-10 в ячейке 8 РУ-10 кВ РП-2020. Испытания КЛ повышенным напряжением ячейки 26 ЗРУ-10 кВ ПС «Сургут» ф.«Котельная-2».	28.11.19г.

Начальник цеха №5

\_\_\_\_\_ С.М. Софронов