

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1
за август месяц 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-137	27.08.17г	РУ-10 кВ тр-ры	28.08.17г
2	ТП-246	01.08.17г	РУ-10 кВ тр-ры	02.08.17г
3	ТП-247	14.08.17г	РУ-10/0.4 кВ	15.08.17г
4	ТП-255	03.08.17г	РУ-10 кВ тр-ры	04.08.17г
5	ТП-283	16.08.17г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	17.08.17г
6	ТП-337	07.08.17г	РУ-10 кВ тр-ры	08.08.17г
7	ТП-484	24.08.17г	РУ-10/0,4 кВ тр-ры	25.08.17г
8	ТП-485	09.08.17г	РУ-10 кВ тр-ры	10.08.17г
9	ТП-543	10.08.17г	РУ-10 кВ	10.08.17г
10	КТП-555	11.08.17г	тр-р	11.08.17г
11	КТП-556	11.08.17г	тр-р	11.08.17г
12	КТП-557	21.08.17г	тр-р	21.08.17г
13	КТП-558	21.08.17г	тр-р	21.08.17г
14	КТП-559	22.08.17г	тр-р	22.08.17г
15	КТП-560	22.08.17г	тр-р	22.08.17г
16	КТП-561	09.08.17г	тр-р	09.08.17г
17	КТП-562	23.08.17г	тр-р	23.08.17г
18	КТП-563	23.08.17г	тр-р	23.08.17г
19	КТП-564	30.08.17г	тр-р	30.08.17г
20	КТП-565	30.08.17г	тр-р	30.08.17г
21	КТПН-682	18.08.17г	РУ-10/0.4 тр-ры	18.08.17г

ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта
электросетевых объектов цеха №2
за август 2017г.

№ п/п	Наименование объекта Цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	Покраска ТП-431	31.07.17	Покраска здания ТП	01.08.17
2	Покраска ТП-432	01.08.17	Покраска здания ТП	01.08.17
3	Покраска ТП-446	02.08.17	Покраска здания ТП	02.08.17
4	КЛ-10кВ РП-123 яч.1	02.08.17	Монтаж концевой муфты	02.08.17
5	Покраска ТП-433	03.08.17	Покраска здания ТП	03.08.17
6	ТП-322 РУ-10кВ 1-СШ и Т-1	03.08.17	Текущий ремонт	03.08.17
7	ТП-322 РУ-10кВ 2-СШ и Т-2	04.08.17	Текущий ремонт	04.08.17
8	Покраска ТП-445	04.08.17	Покраска здания ТП	04.08.17
9	Покраска ТП-206	07.08.17	Покраска здания ТП	07.08.17
10	ТП-315 РУ-10кВ 1-СШ	07.08.17	Текущий ремонт	07.08.17
11	КЛ-10кВ от ТП-444 яч.8 до ТП-421 яч.4	08.08.17	Монтаж соединительной муфты	08.08.17
12	КЛ-10кВ ТП-444 яч.8	08.08.17	Монтаж концевой муфты	08.08.17
13	Покраска ТП-451	09.08.17	Покраска здания ТП	09.08.17
14	РП-109 РУ-10кВ 1-СШ	14.08.17	Текущий ремонт	14.08.17
15	КЛ-10кВ РП-109 яч.9	14.08.17	Монтаж концевой муфты	14.08.17
16	Покраска ТП-426	14.08.17	Покраска здания ТП	14.08.17
17	РП-109 РУ-10кВ 2-СШ	15.08.17	Текущий ремонт	15.08.17
18	КЛ-10кВ РП-109 яч.12	15.08.17	Монтаж концевой муфты	15.08.17
19	КЛ-10кВ от ТП-448 яч.2 до ТП-452 яч.3	16.08.17	Монтаж соединительных муфт	16.08.17
20	КЛ-10кВ от ТП-433 яч.2 до ТП-434 яч.5	18.08.17	Монтаж соединительных муфт	18.08.17
21	КЛ-6кВ №1,2 от ПС «Пионерная» яч.5 до РП-101 яч.4	19.08.17	Монтаж соединительных муфт	19.08.17
22	КЛ-6кВ №1 от ПС «Пионерная» яч.10 до РП-101 яч.1	19.08.17	Монтаж соединительных муфт	19.08.17
23	Покраска ТП-439	21.08.17	Покраска здания ТП	21.08.17
24	Покраска РП-119	22.08.17	Покраска здания ТП	22.08.17
25	КЛ-0,4кВ от ТП-444 до ж/д Пролетарский 8/1 (Ввод-2)	23.08.17	Монтаж соединительных муфт	23.08.17
26	Покраска ТП-454	23.08.17	Покраска здания ТП	23.08.17
27	КЛ-10кВ от РП-119 яч.5 до РП-120 яч.9	24.08.17	Монтаж соединительных муфт	24.08.17
28	Покраска ТП-425	24.08.17	Покраска здания ТП	25.08.17
29	ТП-442 РУ-10кВ 1-СШ	29.08.17	Текущий ремонт	29.08.17
30	ТП-442 РУ-10кВ 2-СШ	30.08.17	Текущий ремонт	30.08.17

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых
объектов цеха № 3
за август 2017г.

№	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-358 РУ-0,4кВ 1СШ	03.08.17 09.10	Текущий ремонт оборудования	03.08.17 16.30
2	ТП-357 РУ-10кВ 1СШ	14.08.17 09.15	Текущий ремонт оборудования	14.08.17 13.21
3	ТП-357 РУ-10кВ 2СШ	15.08.17 09.10	Текущий ремонт оборудования	14.08.17 16.05
4	ТП-599 РУ-10кВ 1СШ	16.08.17 09.10	Текущий ремонт оборудования	16.08.17 16.05
5	ТП-599 РУ-10кВ 1СШ	17.08.17 09.00	Текущий ремонт оборудования	17.08.17 15.20
6	ТП-422 РУ-0,4кВ 2СШ	18.08.17 09.00	Текущий ремонт оборудования	18.08.17 15.25
7	ТП-567 РУ-10кВ яч.7	21.08.17 09.00	Ремонт концевой муфты	21.08.17 15.25

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4

За август 2017г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1.	ВЛ-0,4кВ ТП-211 – до ж/д	01.08.17 9-00	Текущий ремонт	01.08.17 16-00
2	КВЛ-10кВ РП-138 яч.4, 16	02.08.17 9-00	Вырубка поросли	02.08.17 16-00
3	КВЛ-10кВ РП-138 яч.4, 16	03.08.17 9-00	Вырубка поросли	03.08.17 16-00
4	2х цепная КВЛ-10кВ ПС «Сургут» яч.17, 18	04.08.17 9-00	Вырубка поросли	04.08.17 16-00
5	КВЛ-10кВ РП-129 яч.20	11.08.17 9-00	Ремонт КРУНа-926	11.08.17 16-00
6,	КВЛ-0,4кВ КТПН-664 ф.2	11.08.17 9-00	Капитальный ремонт	11.08.17 12-00
7,	КВЛ-0,4кВ КТПН-664 ф.1	11.08.17 13-00	Капитальный ремонт	11.08.17 16-00
8.	КВЛ-0,4кВ КТПН-708 ф. 1	14.08.17 9-00	Капитальный ремонт	14.08.17 16-00
9	КВЛ-10кВ фид. «Черный Мыс» 306	15.08.17 9-00	Замена изолятора	15.08.17 10-00
10	КВЛ-10кВ фид. «Черный Мыс» 408	15.08.17 14-00	Подключение потребителя	15.08.17 16-00
11,	КВЛ-10кВ фид. «Черный Мыс» 307	16.08.17 9-00	Капитальный ремонт	16.08.17 16-00
12	2х цепная КВЛ-10кВ ПС «Сургут» яч.17, 18	17.08.17 9-00	Вырубка поросли	17.08.17 16-00
13,	КВЛ-0,4кВ от ТП-521 ф.1, 2, 3	17.08.17 9-00	Капитальный ремонт	17.08.17 16-00
14	2х цепная КВЛ-10кВ РП-149 – БКТП-2010	18.08.17 9-00	Вырубка поросли	18.08.17 16-00

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за август 2017г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-828 РУ-10кВ	01.08.17г	КЛ-10кВ от ТП-828 РУ-10кВ яч.4 до БКТП-829 РУ-10кВ яч.6. Монтаж соединительных муфт	01.08.17г
2	РП-157 РУ-10кВ	01.08.17г	2КЛ-10кВ от РП-157 РУ-10кВ яч.4 до оп.№7 ф.ПИКС-2 ПС Сургут яч.28 . ВВИ	01.08.17г
3	ТП-828 РУ-10кВ	02.08.17г	КЛ-10кВ от ТП-828 РУ-10кВ яч.4 до БКТП-829 РУ-10кВ яч.6. ВВИ	02.08.17г
4	РП-133 РУ-10кВ	02.08.17г	Ячейка 4 отсоединение КЛ-10кВ	02.08.17г
5	ТП-889 РУ-10/0,4кВ	03.08.17г	Заводка и расключение КЛ-0,4кВ на жилые дома	03.08.17г
6	ПС -110/10кВ "Западная"	03.08.17г	ПС -110/10кВ "Западная" ЗРУ-10кВ ячейка В-10 №34. Кабельный отсек. Отсоединение-присоединение КЛ-10кВ	03.08.17г
7	РП-133 РУ-10кВ	04.08.17г	КЛ-10кВ от РП-133 РУ-10кВ яч.4 до ПС-110/10кВ "Западная" ЗРУ-10 кВ яч.34. ВВИ, поиск места повреждения	04.08.17г
8	РП-133 РУ-10кВ	08.08.17г	КЛ-10кВ от РП-133 РУ-10кВ яч.4 до ПС-110/10кВ "Западная" ЗРУ-10 кВ яч.34. ВВИ, поиск места повреждения	08.08.17г
9	ТП-512 РУ-0,4кВ 1с.ш., 2с.ш.	08.08.17г	Монтаж 4КЛ-0,4кВ	08.08.17г
10	ТП-513 РУ-10кВ	09.08.17г	КЛ-10кВ от ТП-513 РУ-10кВ яч.8 до ТП-515 РУ-10кВ яч.1. ВВИ, поиск места повреждения.	09.08.17г
11	РП-1 ТРЦ "Сити Молл"	10.08.17г	РП-1 ТРЦ "Сити Молл" РУ-10кВ яч.14, кабельный отсек. Монтаж концевой заделки.	11.08.17г
12	ТП-513 РУ-10кВ	14.08.17г	КЛ-10кВ от ТП-513 РУ-10кВ яч.8 до ТП-515 РУ-10кВ яч.1. ВВИ участков КЛ	14.08.17г
13	РП-157 РУ-10кВ	14.08.17г	КЛ-10кВ от РП-157 РУ-10кВ яч.3 до оп.№7 ф.ПИКС-1 ПС Сургут яч.27 . ВВИ, поиск места повреждения	14.08.17г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
14	РП-157 РУ-10кВ	15.08.17г	КЛ-10кВ от РП-157 РУ-10кВ яч.3 до оп.№7 ф.ПИКС-1 ПС Сургут яч.27 . ВВИ, поиск места повреждения	15.08.17г
15	ТП-515 РУ-10кВ	15.08.17г	КЛ-10кВ от ТП-515 РУ-10кВ яч.1 до места повреждения ВВИ	15.08.17г
16	ТП-515 РУ-10кВ	15.08.17г	КЛ-10кВ от ТП-515 РУ-10кВ яч.8 до ТП-513 РУ-10кВ яч.8. Монтаж муфт.	16.08.17г
17	ТП-515 РУ-10кВ	17.08.17г	2КЛ-10кВ от ТП-515 РУ-10кВ яч.1,6 до ТП-513 РУ-10кВ яч.7,8. ВВИ.	17.08.17г
18	РП-2020 РУ-10кВ	17.08.17г	КЛ-10кВ от РП-2020 РУ-10кВ яч.18 до ТП-828 РУ-10кВ яч.6 ВВИ, подтверждение места повреждения.	17.08.17г
19	РП-2020 РУ-10кВ	18.08.17г	КЛ-10кВ от РП-2020 РУ-10кВ яч.18 до ТП-828 РУ-10кВ яч.6 ВВИ участков КЛ	18.08.17г
20	РП-2020 РУ-10кВ	18.08.17г	КЛ-10кВ от РП-2020 РУ-10кВ яч.18 до ТП-828 РУ-10кВ яч.6 Прокол КЛ. Подготовка к ВВИ	18.08.17г
21	ТП-588 РУ-10кВ	18.08.17г	КЛ-10кВ от ТП-588 РУ-10кВ яч.4 до ТП-Поликлиника "Нефтяник" РУ-10кВ яч.6. Прокол КЛ, Подготовка к ВВИ	18.08.17г
22	ТП-588 РУ-10кВ	18.08.17г	КЛ-10кВ от ТП-588 РУ-10кВ яч.4 до ТП-Поликлиника "Нефтяник" РУ-10кВ яч.6. ВВИ участков КЛ.	18.08.17г
23	ТП-588 РУ-10кВ	21.08.17г	КЛ-10кВ от ТП-588 РУ-10кВ яч.4 до ТП-Поликлиника "Нефтяник" РУ-10кВ яч.6. Разделка КЛ на месте повреждения. Подготовка КЛ к ВВИ.	21.08.17г
24	ТП-588 РУ-10кВ	21.08.17г	Ячейка 4 ВВИ КЛ до места повреждения	21.08.17г
25	ТП-588 РУ-10кВ	22.08.17г	КЛ-10кВ от ТП-588 РУ-10кВ яч.4 до ТП-Поликлиника "Нефтяник" РУ-10кВ яч.6. Монтаж соединительных муфт со вставкой.	22.08.17г
26	ТП-588 РУ-10кВ	23.08.17г	Ячейка 4 КЛ-10кВ до ТП-Поликлиника "Нефтяник" РУ-10кВ яч.6. ВВИ.	23.08.17г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
27	РП-157 РУ-10кВ	23.08.17г	Место повреждения КЛ-10кВ-РП-157 РУ-10кВ яч.3-опора 7 двухцепной ВЛ-10 кВ левая цепь ф.ПИКС-1 ввод от яч.27 ПС Сургут. Подготовка КЛ к ВВИ	23.08.17г
28	РП-157 РУ-10кВ	23.08.17г	РП-157 РУ-10кВ яч.3 ВВИ участков КЛ-10кВ до опоры №7 двухцепной ВЛ-10кВ левая цепь ф.ПИКС-1 ввод от яч.27 ПС Сургут.	23.08.17г
29	ТП-588 РУ-10кВ	23.08.17г	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-588 до яч.6 ТП-Поликлиника "Нефтяник" РУ-10кВ. Монтаж соединительных муфт со вставкой	23.08.17г
30	РП-157 РУ-10кВ	24.08.17г	Место повреждения КЛ-10кВ ф.ПИКС-1 ввод от яч.27 ПС Сургут до яч.3 РУ-10кВ РП-157 Монтаж соединительных муфт со вставкой	24.08.17г
31	ТП-588 РУ-10кВ	24.08.17г	ВВИ участков КЛ-10кВ от яч.4 РУ-10кВ ТП-588 до ТП-Поликлиника "Нефтяник" РУ-10кВ яч.6.	24.08.17г
32	ТП-588 РУ-10кВ	24.08.17г	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-588 до яч.6 ТП-Поликлиника "Нефтяник" РУ-10кВ. Разделка КЛ. подготовка к ВВИ.	24.08.17г
33	РП-157 РУ-10кВ	24.08.17г	РП-157 РУ-10кВ яч.3 ВВИ участков КЛ-10кВ до опоры №7 двухцепной ВЛ-10кВ левая цепь ф.ПИКС-1 ввод от яч.27 ПС Сургут.	24.08.17г
34	ТП-588 РУ-10кВ	25.08.17г	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-588 до яч.6 ТП-Поликлиника "Нефтяник" РУ-10кВ. Монтаж соединительной муфты	25.08.17г
35	ТП-588 РУ-10кВ	25.08.17г	яч.4 ВВИ КЛ до яч.6 РУ-10кВ ТП-Поликлиника "Нефтяник".	25.08.17г
36	РП-157 РУ-10кВ	25.08.17г	РП-157 РУ-10кВ яч.3 ф.ПИКС-1 ввод от яч.27 ПС Сургут. Подключение КЛ после ремонта. Фазировка КЛ.	25.08.17г
37	КТПН-735 РУ-10кВ, ТМ	27.08.17г	Замена опорной изоляции, замена РВ, ремонт дверей	27.08.17г
38	КТПН-735 РУ-10кВ, ТМ	27.08.17г	Высоковольтные испытания.	27.08.17г
39	РП-2020 РУ-10кВ	28.08.17г	КЛ-10 кВ от ячейки 18 РП-2020 до ячейки 6 ТП-828. Трассировка КЛ. Высоковольтные испытания участков КЛ.	28.08.17г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
40	РП-2020 РУ-10кВ	28.08.17г	КЛ-10 кВ от ячейки 18 РП-2020 до ячейки 6 ТП-828. Прокол КЛ. Разделка КЛ. подготовка КЛ к ВВИ	28.08.17г
41	ТП-588 РУ-10кВ	28.08.17г	КЛ-10кВ от яч.4 ТП-588 до яч.6 ТП-Поликлиника "Нефтяник" РУ-10кВ. Присоединение КЛ в яч.6 Ру-10кВ ТП Поликлиника	28.08.17г