

ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта
электросетевых объектов цеха №2
за май 2017г.

№ п/п	Наименование объекта Цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-205 РУ-6кВ 1-СШ	02.05.17	Текущий ремонт	02.05.17
2	ТП-205 Т-1	02.05.17	Текущий ремонт	02.05.17
3	ТП-205 РУ-6кВ 2-СШ	03.05.17	Текущий ремонт	03.05.17
4	ТП-205 Т-2	03.05.17	Текущий ремонт	03.05.17
5	ТП-206 РУ-6кВ 1-СШ	04.05.17	Текущий ремонт	04.05.17
6	ТП-206 Т-1	04.05.17	Текущий ремонт	04.05.17
7	КЛ-10кВ п/ст. «Олимпийская» яч.306 кабельный отсек	04.05.17	Монтаж концевой муфты	04.05.17
8	ТП-206 РУ-6кВ 2-СШ	05.05.17	Текущий ремонт	05.05.17
9	ТП-206 Т-2	05.05.17	Текущий ремонт	05.05.17
10	ТП-432 РУ-10кВ 1-СШ	10.05.17	Текущий ремонт	10.05.17
11	ТП-432 РУ-0,4кВ 1-СШ	10.05.17	Текущий ремонт	10.05.17
12	ТП-432 РУ-10кВ 2-СШ	11.05.17	Текущий ремонт	11.05.17
13	ТП-432 РУ-0,4кВ 2-СШ	11.05.17	Текущий ремонт	11.05.17
14	ТП-441 РУ-10кВ 1-СШ	12.05.17	Текущий ремонт	12.05.17
15	ТП-441 РУ-0,4кВ 1-СШ	12.05.17	Текущий ремонт	12.05.17
16	ТП-441 РУ-10кВ 2-СШ	15.05.17	Текущий ремонт	15.05.17
17	ТП-441 РУ-0,4кВ 2-СШ	15.05.17	Текущий ремонт	15.05.17
18	ТП-311 РУ-10кВ 1-СШ	16.05.17	Текущий ремонт	16.05.17
19	ТП-311 РУ-0,4кВ 1-СШ	16.05.17	Текущий ремонт	16.05.17
20	ТП-311 РУ-10кВ 2-СШ	17.05.17	Текущий ремонт	17.05.17
21	ТП-311 РУ-0,4кВ 2-СШ	17.05.17	Текущий ремонт	17.05.17
22	ТП-312 РУ-10кВ 1-СШ	18.05.17	Текущий ремонт	18.05.17
23	ТП-312 РУ-10кВ 2-СШ	19.05.17	Текущий ремонт	19.05.17
24	ТП-207 РУ-6кВ 1-СШ	22.05.17	Текущий ремонт	22.05.17
25	ТП-207 РУ-6кВ 2-СШ	23.05.17	Текущий ремонт	23.05.17
26	ТП-212 РУ-6кВ 1-СШ	24.05.17	Текущий ремонт	24.05.17
27	ТП-212 РУ-6кВ 2-СШ	25.05.17	Текущий ремонт	25.05.17
28	ТП-440 РУ-10кВ СШ	26.05.17	Текущий ремонт	26.05.17

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых
объектов цеха № 3
за май 2017г.

№	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-407 РУ-10кВ яч.6	12.05.17 09.25	Монтаж концевой муфты	12.05.17 12.30
2	ТП-412 РУ-0,4кВ 2СШ	18.05.17 09.00	Текущий ремонт оборудования	18.05.17 13.05
3	ТП-371 РУ-6кВ 1СШ	22.05.17 09.10	Текущий ремонт оборудования	22.05.17 13.00
4	ТП-371 РУ-6кВ 2СШ	24.05.17 09.10	Текущий ремонт оборудования	24.05.17 16.30
5	ТП-368 РУ-6кВ 1СШ	25.05.17 09.10	Текущий ремонт оборудования	25.05.17 12.20
6	ТП-368 РУ-6кВ 2СШ	26.05.17 13.30	Текущий ремонт оборудования	26.05.17 15.20

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4

За май месяц 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ВЛ-0,4кВ КТПН-707 фид. №5	10.05.17 9-00	Капитальный ремонт	10.05.17 16-00
2	ВЛ-6кВ ПС №46 фид. №13 отпайка на КТПН-707	10.05.17 9-00	Вырубка поросли	10.05.17 12-00
3	ВЛ-0,4кВ КТПН-707 фид. №4	11.05.17 9-00	Капитальный ремонт	11.05.17 16-00
4	ВЛ-0,4кВ КТПН-707 фид. №3	12.05.17 9-00	Капитальный ремонт	12.05.17 16-00
5	ВЛ-0,4кВ от КТПН-674 фид. №2	15.05.17 9-00	Текущий ремонт	15.05.17 16-00
6	ВЛ-0,4кВ от КТПН-674 фид. №1	16.05.17 9-00	Текущий ремонт	16.05.17 16-00
7	ВЛ-6кВ от ПС №46 яч. №20	18.05.17 9-00	Текущий ремонт	18.05.17 16-00
8	ВЛ-6кВ ПС №68 яч. №14; 16; 18	19.05.17 9-00	Переподключение с КЛ на ВЛ	19.05.17 16-00
9	ВЛ-6кВ ПС №68 яч. №08; 15	22.05.17 9-00	Текущий ремонт	22.05.17 16-00
10	ВЛ-0,4кВ ТП-399 фид. №7; 9	22.05.17 9-00	Замена сбитых опоры и укоса	22.05.17 12-00
11	ВЛ-10кВ фид. Юность-1 от ПС «Привокзальная»	25.05.17 9-00	Замена РВО-10кВ	25.05.17 12-00
12	2-х цепная ВЛ-10кВ ПС «Привокзальная» яч. №25	29.05.17 9-00	Текущий ремонт	29.05.17 16-00
13	2-х цепная ВЛ-10кВ ПС «Привокзальная» яч. №31	30.05.17 9-00	Текущий ремонт	30.05.17 16-00

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за май 2017г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	БКТП-587 камера 1Т,2Т	02.05.17г	Текущий ремонт трансформатора 1Т,2Т (поочередно)	02.05.17г
2	ТП-588 камера 1Т,2Т	02.05.17г	Текущий ремонт трансформатора 1Т,2Т (поочередно)	02.05.17г
3	КТПН-691	03.05.17г	Текущий ремонт оборудования	03.05.17г
4	БКТП-581 камера 1Т,2Т	03.05.17г	Текущий ремонт трансформатора 1Т,2Т (поочередно)	03.05.17г
5	БКТП-583 камера 1Т,2Т	03.05.17г	Текущий ремонт трансформатора 1Т,2Т , понижение напряжения (поочередно)	03.05.17г
6	ТП-521 РУ-0,4кВ	04.05.17г	Монтаж навесов над оборудованием 1-2с.ш. для отвода воды	04.05.17г
7	КТПН-749 РУ-0,4кВ	04.05.17г	Фидер №11 подключение КЛ потребителя	04.05.17г
8	РП-157 РУ-10кВ	07.05.17г	Ячейка 3 отсоединение КЛ-10кВ перед высоковольтными испытаниями. Присоединение КЛ-10кВ после высоковольтных испытаний	07.05.17г
9	РП-157 РУ-10кВ	07.05.17г	Ячейка 3 ВВИ 2КЛ-10кВ до опоры №7 двухцепной ВЛ-10кВ левая цепь ф.ПИКС-1 ввод от ячейки 27 ПС "Суругт"	07.05.17г
10	КТПН-707	10.05.17г	Текущий ремонт оборудования	10.05.17г
11	РП-139 РУ-6кВ	10.05.17г	Ячейка 8 ремонт концевой разделки КЛ	10.05.17г
12	ТП-521 РУ-10кВ	11.05.17г	Ячейка 10 ремонт концевой разделки КЛ	11.05.17г
13	КТПН-719	11.05.17г	Текущий ремонт оборудования	11.05.17г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
14	ТП-521 РУ-10кВ	12.05.17г	Ячейка 10 осмотр с проверкой фазировки	12.05.17г
15	ТП-828 РУ-10кВ	12.05.17г	Ячейка 6 отыскание места повреждения КЛ до ячейки 18 РУ-10кВ РП-2020	12.05.17г
16	ТП-509 камера 1Т,2Т	12.05.17г	Текущий ремонт трансформатора 1Т,2Т (поочередно)	12.05.17г
17	ТП-515 камера 1Т,2Т	12.05.17г	Текущий ремонт трансформатора 1Т,2Т (поочередно)	12.05.17г
18	БКТП-583 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	15.05.17г	Текущий ремонт оборудования	15.05.17г
19	ПС 35/6№68 КРУ-6кВ 1с.ш.	15.05.17г	Монтаж сетчатых ограждений сборных шин 6кВ	15.05.17г
20	БКТП-583 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	16.05.17г	Текущий ремонт оборудования	16.05.17г
21	КЛ-10кВ ПС Сургут ф."ЖБИ-2"	16.05.17г	КЛ-10кВ от ячейки 18 ЗРУ-10 ПС Сургут ф."ЖБИ-2" до ячейки 8 РУ-10кВ РП-143. прокол КЛ устройством ДПК. Подготовка к ВВИ	16.05.17г
22	БКТП-583 РУ-10кВ 2с.ш. и 2СР	17.05.17г	Текущий ремонт оборудования	17.05.17г
23	РП-157 РУ-10кВ	17.05.17г	2КЛ-10кВ от ячеек 3,4 РУ-10кВ РП-157 до опоры №7 двухцепной КВЛ-10кВ яч.27,28 ЗРУ-10кВ ПС Суругт ф.ПИКС-1, ф.ПИКС-2. Подготовка КЛ к ВВИ	17.05.17г
24	КЛ-10кВ ПС Сургут ф."ЖБИ-2"	17.05.17г	КЛ-10кВ от ячейки 18 ЗРУ-10 ПС Сургут ф."ЖБИ-2" до ячейки 8 РУ-10кВ РП-143. Монтаж соединительных муфт со вставкой	17.05.17г
25	РП-157 РУ-10кВ	17.05.17г	2КЛ-10кВ от ячеек 3,4 РУ-10кВ РП-157 до опоры №7 двухцепной КВЛ-10кВ яч.27,28 ЗРУ-10кВ ПС Суругт ф.ПИКС-1, ф.ПИКС-2. ВВИ 2КЛ ф.ПИКС-1, ф.ПИКС-2 от места повреждения	17.05.17г
26	КЛ-10кВ ПС Сургут ф."ЖБИ-2"	18.05.17г	Кабельная линия на опоре №1 двухцепной ВЛ-10кВ ф."ЖБИ-2" левая цепь ввод от ячейки 18 ЗРУ-10 ПС Сургут. ВВИ	18.05.17г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
27	РП-157 РУ-10кВ	18.05.17г	Кабельная линия от опоры №7 двухцепной КВЛ-10кВ яч.28 ЗРУ-10кВ ПС Суругт ф.ПИКС-2. до ячейки 4 РУ-10кВ РП-157. Монтаж соединительных муфт со вставкой	18.05.17г
28	РП-157 РУ-10кВ	19.05.17г	Кабельная линия от опоры №7 двухцепной КВЛ-10кВ яч.28 ЗРУ-10кВ ПС Суругт ф.ПИКС-2. до ячейки 4 РУ-10кВ РП-157. Монтаж соединительной муфты	18.05.17г
29	ПС 35/6№68 КРУ-6кВ 1с.ш.	19.05.17г	Ячейки №5,№9 отсоединение временных КЛ с выводом их ячеек	19.05.17г
30	ПС 35/6№68	19.05.17г	Присоединение временных КЛ -6 кВ на ячейки №14,№16 2с.ш. ЗРУ-6кВ	19.05.17г
31	ПС 35/6№68	19.05.17г	КЛ-6кВ отходящих фидеров 68-15,68-17. ВВИ	19.05.17г
32	РП-157 РУ-10кВ	19.05.17г	Ячейка №4 ВВИ выведенной из ячейки КЛ-10кВ до опоры №7 двухцепной ВЛ-10кВ правая цепь ф.ПИКС-2 ввод от ячейки 28 ПС Суругт	19.05.17г
33	ПС 35/6№68 КРУ-6кВ 2с.ш.	22.05.17г	Ячейка №15 подключение 2КЛ	22.05.17г
34	ТП-495 РУ-6кВ 1 с.ш.	22.05.17г	Ячейка №1 отсоединение -присоединение КЛ-6кВ от КРУН-977	22.05.17г
35	ТП-892 1-2с.ш. РУ-10кВ, 1-2с.ш. РУ-04кВ, 1Т,2Т	22.05.17г	Текущий ремонт оборудования	22.05.17г
36	ТП-892 1-2с.ш. РУ-10кВ, 1Т,2Т	23.05.17г	ВВИ 1-2с.ш. РУ-10кВ, 1Т,2Т ; ВВИ КЛ от ячеек 1,4,5,6 РУ-10кВ	23.05.17г
37	РП-157 РУ-10кВ	24.05.17г	Кабельная линия от опоры №7 двухцепной КВЛ-10кВ от яч.28 ЗРУ-10кВ ПС Суругт ф.ПИКС-2. до ячейки 4 РУ-10кВ РП-157, подготовка участков КЛ к ВВИ	24.05.17г
38	РП-150 РУ-10кВ	24.05.17г	Ячейка 1А отсоединение КЛ, подготовка к ВВИ	24.05.17г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
39	РП-156 РУ-10кВ	24.05.17г	Ячейка 1 отсоединение КЛ, подготовка к ВВИ	24.05.17г
40	РП-157 РУ-10кВ	24.05.17г	Место повреждения КЛ-10кВ РП-157 РУ-10кВ ячейка 4 до опоры №7 двухцепной ВЛ-10кВ правая цепь ф.ПИКС-2. ввод от ячейки 28 ПС Сургут. ВВИ участков КЛ. отыскание места повреждения КЛ.	24.05.17г
41	РП-150 РУ-10кВ	25.05.17г	Ячейка 1А ВВИ 2КЛ до яч.1 РП-156. Выявление поврежденной КЛ, выявление рабочей КЛ.	25.05.17г
42	РП-157 РУ-10кВ	25.05.17г	Место повреждения КЛ-10кВ РП-157 РУ-10кВ ячейка 4 до опоры №7 двухцепной ВЛ-10кВ правая цепь ф.ПИКС-2. ввод от ячейки 28 ПС Сургут. ВВИ участков КЛ. отыскание места повреждения КЛ. Перерразделка КЛ (по мере надобности)	25.05.17г
43	РП-156 РУ-10кВ	25.05.17г	Присоединение КЛ -10 кВ от РП-150 Ру-10кВ яч.1А до РП-156 РУ-10кВ яч.1	25.05.17г
44	КЛ-6 кВ от ячейки 17 2С.Ш. КРУ-6 кВ ПС №68	26.05.17г	Высоковольтные испытания	26.05.17г
45	КЛ-6 кВ от ячейки 17 2С.Ш. КРУ-6 кВ ПС №68	26.05.17г	Монтаж концевой и соединительной муфт, Заводка и присоединение КЛ.	26.05.17г
46	РП-156 РУ-10 кВ ячейка 1	26.05.17г	Регулировка линейного разъединителя.	26.05.17г