

**Ведомость
ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов цеха №2
за июнь**

№ п/п	Наименование объекта цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-214 Т-1.	02.06.2014г.	Капитальный ремонт	04.06.2014г.
2	ТП-214 Т-2.	04.06.2014г.	Капитальный ремонт	06.06.2014г.
3	КЛ-10кВ ТП-318 до ТП-321	19.06.2014г.	Текущий ремонт кабельной линии	26.06.2014г.
4	КЛ-10 кВ от ТП-318 до ТП-288	23.06.2014	Текущий ремонт кабельной линии	27.06.2014г.
5	ТП-217 РУ-6 кВ II-СШ	17.06.2014г.	Текущий ремонт	19.06.2014г.
6	ТП-217 РУ-6 кВ I-СШ	19.06.2014г.	Текущий ремонт	20.06.2014г.
7	ТП-525 I-СШ	23.06.2014г.	Текущий ремонт	25.06.2014г.
8	ТП-525 II-СШ	25.06.2014г.	Текущий ремонт	26.06.2014г.
9	ТП-436 РУ-0,4 кВ I-СШ	26.06.2014г.	Текущий ремонт	27.06.2014г.
10	ТП-436 РУ-0,4 кВ II-СШ	27.06.2014г.	Текущий ремонт	30.06.2014г.

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за июнь 2014г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-585 2Т	02.06.14г	Подготовка к демонтажу 2Т	02.06.14г
2	ПС "Пионерная"	02.06.14г	ВВИ КЛ-10кВ от оп.№6 ВЛ-10кВ ф.ПС "Пионерная" яч.47 до оп.№7	02.06.14г
3	БКТП-589 РУ-10кВ	02.06.14г	ВВИ КЛ-10кВ от БКТП-589 РУ-10кВ яч.1 до РП-150 РУ-10кВ яч.2	02.06.14г
4	БКТП-589 РУ-10кВ	02.06.14г	ВВИ КЛ-10кВ от БКТП-589 РУ-10кВ яч.11 до ВЛ-10кВ ПС "Пионерная" 1с.ш. яч.47 оп.№13	02.06.14г
5	ТП-585 2Т	02.06.14г	Ошиновка трансформатора	02.06.14г
6	ТП-588 РУ-10кВ	02.06.14г	ВВИ КЛ-10кВ от БКТП-588 РУ-10кВ яч.4 до ТП Поликлиника "Нефтяник" РУ-10кВ яч.6	02.06.14г
7	ТП-585 2Т	03.06.14г	Ошиновка трансформатора	03.06.14г
8	ТП-585 1Т	04.06.14г	Подготовка к демонтажу 1Т	04.06.14г
9	ТП-585 1Т	04.06.14г	Демонтаж, монтаж силового трансформатора	04.06.14г
10	ТП-585 1Т	05.06.14г	Ошиновка 1Т трансформатора	05.06.14г
11	ТП-585 1Т	06.06.14г	Ошиновка 1Т трансформатора	06.06.14г
12	ПС №68 РУ-6кВ	06.06.14г	яч.8 Герметизация проходных изоляторов, замена наконечников	06.06.14г
13	КТПН-736 2Т	09.06.14г	Монтаж силового трансформатора	09.06.14г
14	КТПН-717	10.06.14г	Текущий ремонт оборудования	10.06.14г
15	РП-150 РУ-10кВ	10.06.14г	КЛ-10кВ от РП-150РУ-10кВ яч.2 до БКТП-589 РУ-10кВ яч.1 монтаж соединительных муфт	10.06.14г
16	РП-150 1Т	11.06.14г	Текущий ремонт 1Т	11.06.14г
17	РП-150 РУ-10кВ	11.06.14г	ВВИ КЛ-10кВ от РП-150 РУ-10кВ яч.2 до БКТП-589 РУ-10кВ яч.1	11.06.14г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
18	КТПН-736 2Т	16.06.14г	Ошиновка трансформатора 2Т	16.06.14г
19	БКТП-814 РУ-0,4кВ	16.06.14г	Фидера №2,22 присоединение и фазировка КЛ-0,4кВ	16.06.14г
20	БКТП-815 РУ-0,4кВ	16.06.14г	Фидер №28 присоединение и фазировка КЛ-0,4кВ	16.06.14г
21	КТПН-736 2Т	16.06.14г	Демонтаж 2Т	16.06.14г
22	КТПН-715	17.06.14г	Текущий ремонт оборудования 1с.ш. РУ-0,4кВ, 1Т	17.06.14г
23	РП-156 РУ-10кВ	17.06.14г	КЛ-10кВ РП-156 яч.6 -ТП-804 2Т монтаж соединительной муфты	17.06.14г
24	РП-156 РУ-10кВ	17.06.14г	ВВИ КЛ-10кВ от РП-156 РУ-10кВ яч.6 до ТП 804 2Т	17.06.14г
25	РП-2020 РУ-10кВ	17.06.14г	КЛ-10кВ РП-2020 РУ-10кВ яч.8 до ПС "Сургут" яч.26	17.06.14г
26	КТПН-715 2	18.06.14г	Текущий ремонт оборудования 2с.ш. РУ-0,4кВ, 2Т	18.06.14г
27	КТПН-716	18.06.14г	Текущий ремонт оборудования	18.06.14г
28	РП-2020 РУ-10кВ	18.06.14г	Отыскание места повреждения КЛ-10кВ от РП-2020 РУ-10кВ яч.8 до ПС "Сургут" яч.26	18.06.14г
29	ТП-508 РУ-10кВ 1с.ш.	19.06.14г	Текущий ремонт оборудования	19.06.14г
30	РП-150 2Т	19.06.14г	Текущий ремонт	19.06.14г
31	КЛ-10кВ ф. "ЖБИ-2"	19.06.14г	ВВИ КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф. "ЖБИ-2" оп.32 до ВЛ-10кВ ф. "ЖБИ-2" оп.33	19.06.14г
32	РП-143 РУ-10кВ	19.06.14г	ВВИ КЛ-10кВ от РП-143 РУ-10кВ яч.8 до ВЛ-10кВ ф. "ЖБИ-2" до оп.35	19.06.14г
33	ТП-508 РУ-10кВ 2с.ш.	20.06.14г	Текущий ремонт оборудования	20.06.14г
34	КЛ-10кВ ф. "ЖБИ-2"	20.06.14г	ВВИ КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф. "ЖБИ-2" оп.1 до ПС "Сургут" ф. "ЖБИ-2" яч.18	20.06.14г
35	ТП-489 РУ-0,4кВ 1с.ш.	24.06.14г	фидер 6 устранение нагрева (аварийно)	24.06.14г
36	ТП-518 2Т	26.06.14г	Устранение нагрева на шпильке 0,4кВ фаза В	26.06.14г