

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха № 1
за июнь месяц 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-130	29.06.17г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	30.06.17г
2	ТП-238	09.06.17г	РУ-10 кВ тр-ры	13.09.17г
3	ТП-244	07.06.17г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	08.06.17г
4	ТП-253	05.06.17г	РУ-10 кВ	06.06.17г
5	ТП-277	14.06.17г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	15.06.17г
6	ТП-281	16.06.17г	РУ-10 кВ тр-ры	19.06.17г
7	ТП-341	20.06.17г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	21.06.17г
8	ТП-342	22.06.17г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	23.06.17г
9	КТПН-680	27.06.17г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	28.06.17г
10	КТПН-625	26.06.17г	РУ-10/0.4 кВ тр-ры	26.06.17г
11	ТП-550	22.06.17г	РУ-10 кВ	22.06.17г

Начальника цеха № 1

В.П.Горбачев

ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта
электросетевых объектов цеха №2
за июнь 2017г.

№ п/п	Наименование объекта Цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-468 РУ-10кВ 1-СШ	29.05.17	Текущий ремонт	30.05.17
2	КТПН-604 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Тр-р	31.05.17	Текущий ремонт	31.05.17
3	ТП-468 РУ-10кВ 2-СШ	01.06.17	Текущий ремонт	02.06.17
4	ТП-209 РУ-6кВ 1-СШ	05.06.17	Текущий ремонт	05.06.17
5	ТП-209 РУ-6кВ 2-СШ	06.06.17	Текущий ремонт	06.06.17
6	ТП-216 РУ-6кВ 1-СШ	07.06.17	Текущий ремонт	07.06.17
7	ТП-216 РУ-6кВ 2-СШ	08.06.17	Текущий ремонт	08.06.17
8	ТП-306 РУ-10кВ 1-СШ	09.06.17	Текущий ремонт	09.06.17
9	КЛ-10кВ от ТП-433 яч.1 до ТП-434 яч.6	09.06.17	Монтаж соединительной муфты	09.06.17
10	ТП-306 РУ-10кВ 2-СШ	13.06.17	Текущий ремонт	13.06.17
11	ТП-444 РУ-10кВ 1-СШ	14.06.17	Текущий ремонт	14.06.17
12	ТП-444 РУ-10кВ 2-СШ	15.06.17	Текущий ремонт	15.06.17
13	ТП-445 РУ-10кВ 1-СШ	16.06.17	Текущий ремонт	16.06.17
14	ТП-445 РУ-10кВ 2-СШ	19.06.17	Текущий ремонт	19.06.17
15	КТПН-612 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Тр-р	20.06.17	Текущий ремонт	20.06.17
16	БКТП-820 РУ-10кВ 1-СШ	21.06.17	Текущий ремонт	21.06.17
17	БКТП-820 Т-1	21.06.17	Текущий ремонт	21.06.17
18	КЛ-10кВ от РП-120 яч.9 до РП-119 яч.5	21.06.17	Монтаж соединительных муфт	21.06.17
19	БКТП-820 РУ-10кВ 2-СШ	22.06.17	Текущий ремонт	22.06.17
20	БКТП-820 Т-2	22.06.17	Текущий ремонт	22.06.17
21	ТП-217 РУ-6кВ 1-СШ	23.06.17	Текущий ремонт	23.06.17
22	ТП-217 РУ-0,4кВ 1-СШ	23.06.17	Текущий ремонт	23.06.17
23	ТП-217 РУ-6кВ 2-СШ	26.06.17	Текущий ремонт	26.06.17
24	ТП-217 РУ-0,4кВ 2-СШ	26.06.17	Текущий ремонт	26.06.17
25			Текущий ремонт	
26			Текущий ремонт	

Начальник цеха №2

Габдрахманов Н.Н.

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых
объектов цеха № 3
за июнь 2017г.

№	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-328 РУ-0,4кВ 2СШ	29.05.17 09.20	Текущий ремонт оборудования	29.05.17 11.00
2	ТП-328 РУ-0,4кВ 1СШ	30.05.17 09.20	Текущий ремонт оборудования	30.05.17 10.20
3	КЛ-10кВ ПС-«Зеленая» яч.47, РП124 яч.7	05.06.17 09.25	Монтаж соединительных муфт КЛ-10кВ	05.06.17 11.09
4	РП-114 РУ-10кВ яч.5	06.06.17 10.00	Ремонт линейного выключателя 10кВ	06.06.17 16.25
5	РП-115 РУ-10кВ яч.15	06.06.17 10.00	Замена масла, в масляном выключателе 10кВ	06.06.17 11.30
6	РП-114 РУ-0,4кВ	08.06.17 09.40	Монтаж концевых муфт КЛ-0,4кВ	08.06.17 16.40
7	ПС-«Зеленая», ЗРУ-10кВ яч.25,	20.06.17 10.26	Ремонт концевой муфты КЛ-10кВ	20.06.17 11.05

Начальник цеха № 3

Д.Д.Ахметгалин

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4

За июнь 2017г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	2-х цепная КВЛ-10кВ от ПС «Сургут» яч. №5 ф. ХЗ-1 левая цепь	31.05.17 9-00	Текущий ремонт	31.05.17 16-00
2	ВЛИ-0,4кВ от ТП-427 ф.4 «ул. Федорова»	31.05.17 9-00	Установка доп. опоры	31.05.17 12-00
3	КВЛ-0,4кВ от КТПН-736 ф.7	01.06.17 9-00	Текущий ремонт, вырезка поросли деревьев	01.06.17 16-00
4	КВЛ-6кВ фид. «68-17» оп.1	01.06.17 9-00	Врезка КЛ в линию	01.06.17 16-00
5	КВЛ-0,4кВ от КТПН-736 ф.1	02.06.17 9-00	Текущий ремонт, вырезка поросли деревьев	02.06.17 16-00
6	КВЛ-0,4кВ от КТПН-604 ф.1	05.06.17 9-00	Текущий ремонт, Демонтаж бросовых участков	09.06.17 16-00
7	КВЛ-0,4кВ от КТПН-709 ф.1	05.06.17 9-00	Капитальный ремонт	05.06.17 16-00
8	КВЛ-0,4кВ от КТПН-709 ф.2	07.06.17 9-00	Капитальный ремонт	07.06.17 16-00
9	КВЛ-10кВ ф. «РП-115 яч.18 на ТП-389 оп.5	07.06.17 9-00	Текущий ремонт	07.06.17 12-00
10	КВЛ-0,4кВ от ТП-209 ф. «2-х этажные дома»	08.06.17 9-00	Текущий ремонт, вырезка поросли деревьев	08.06.17 16-00
11	ВЛИ-0,4кВ от КТПН-751 ф.2	08.06.17 9-00	Замена оп.7 с уклоном, Перетяжка СИП	08.06.17 16-00
12	2-х цепная КВЛ-10кВ от РП-130 яч.6 на РП-131 яч.27 левая цепь	09.06.17 9-00	Текущий ремонт	09.06.17 16-00
13	КВЛ-6кВ фид. «68-13»	09.06.17 9-00	Текущий ремонт	09.06.17 16-00
14	КВЛ-0,4кВ от ТП-399 ф.7 оп.8/2	09.06.17 9-00	Текущий ремонт	09.06.17 16-00
15	2-х цепная КВЛ-10кВ от РП-130 яч.7 на РП-131 яч.2 правая цепь	13.06.17 9-00	Текущий ремонт	13.06.17 16-00
16	ВЛИ-0,4кВ от КТПН-655 ф.5	14.06.17 9-00	Текущий ремонт, замена СИП в пролете оп. 6 - оп.6/1	14.06.17 16-00
17	КВЛ-10кВ ф. «Ч. Мыс» яч.104	14.06.17 9-00	Капитальный ремонт	14.06.17 16-00
18	2-х цепная КВЛ-10кВ ф. ПИКС-I левая цепь оп.7	15.06.17 14-00	Текущий ремонт	15.06.17 15-00
19	2-х цепная КВЛ-10кВ ф. ПИКС-II правая цепь оп.7	15.06.17 15-00	Текущий ремонт	15.06.17 16-00
20	КВЛ-6кВ фид. РП-100 яч.18	16.06.17 13-00	Текущий ремонт	16.06.17 16-00
21	2-х цепная КВЛ-10кВ ф. Энергетик-203 правая цепь оп. 2	19.06.17 9-00	Текущий ремонт, замена ШС-10 на отпайке	19.06.17 16-00

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за июнь 2017г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-515 камера 1Т,2Т	01.06.17г	Текущий ремонт трансформатора 1Т,2Т (поочередно)	01.06.17г
2	БКТП-589 камера 1Т	01.06.17г	Текущий ремонт трансформатора 1Т	01.06.17г
3	БКТП-589 камера 2Т	01.06.17г	Текущий ремонт трансформатора 2Т	01.06.17г
4	РП-163 камера 1Т	05.06.17г	Текущий ремонт трансформатора, подготовка к ВВИ	05.06.17г
5	РП-2020 РУ-10кВ 2с.ш.	05.06.17г	КЛ-10кВ от РП-2020 РУ-10кВ 2 с.ш. яч.18 до ТП-828 РУ-10кВ 2 с.ш. яч.6. Разделка КЛ-10кВ , подготовка к ВВИ	06.06.17г
6	РП-2020 РУ-10кВ 2с.ш.	05.06.17г	КЛ-10кВ от РП-2020 РУ-10кВ 2 с.ш. яч.18 до ТП-828 РУ-10кВ 2 с.ш. яч.6. ВВИ	06.06.17г
7	РП-163 РУ-10кВ 1с.ш.	05.06.17г	ВВИ	05.06.17г
8	РП-133 РУ-10кВ 1 с.ш.	06.06.17г	Ячейка 3 кабельный отсек. Регулировка ЛР.	06.06.17г
9	БКТП-829 РУ-10кВ	06.06.17г	Ячейка 6 подтверждение КЛ до ячейки 4 РУ-10кВ ТП-828	06.06.17г
10	РП-164 РУ-10кВ	06.06.17г	Ячейка 5 отыскание места подтверждения КЛ до ячейки 11 РУ-10кВ РП-163	06.06.17г
11	КТПН-746 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	07.06.17г	Монтаж АВ	07.06.17г
12	ПС Сургут ф.ПИКС-1	08.06.17г	Кабельная линия от опоры №7 двухцепной КВЛ-10кВ от яч.27 ЗРУ-10кВ ПС Сургут ф.ПИКС-1 до яч.3 РУ-10кВ РП-157, подготовка участков КЛ к ВВИ	08.06.17г
13	БКТП-498 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	09.06.17г	Текущий ремонт, подключение КЛ потребителя к рубильнику фидера 7	09.06.17г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
14	КТПН-700, КРУН-940	09.06.17г	Текущий ремонт оборудования (поочередно), обновление диспетчерских наименований	09.06.17г
15	РП-2020 РУ-10кВ	09.06.17г	КЛ-10кВ от яч.18 РУ-10кВ РП-2020 до ТП-828 РУ-10кВ . яч.6. Подтверждение места повреждения.	09.06.17г
16	РП-134 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	13.06.17г	Текущий ремонт, подключение КЛ потребителя к рубильнику фидера 13	13.06.17г
17	РП-163 РУ-10кВ	14.06.17г	КЛ-10кВ от яч.11 РП-163 до яч.5 РП-164 Прокол КЛ, подгтовка к ВВИ	14.06.17г
18	РП-163 РУ-10кВ	14.06.17г	Ячейка 11 ВВИ КЛ-10кВ до яч.5 РП-164	14.06.17г
19	РП-150 РУ-10кВ	14.06.17г	Ячейка 1А отыскание места повреждения КЛ до яч.1 РУ-10кВ РП-156	14.06.17г
20	РП-2020 РУ-10кВ	15.06.17г	КЛ-10кВ от ячейки 18 РП-2020 до яч.6 ТП-828. ВВИ участков КЛ от РП-2020 до первого места првоеждения, ВВИ КЛ от первого метста повреждения до второго места повреждения	15.06.17г
21	ТП-828 РУ-10кВ	15.06.17г	Ячейка 6 отсоединение КЛ, подгоотовка к ВВИ	15.06.17г
22	РП-163 РУ-10кВ	15.06.17г	Ячейка 11 изменение чередование фаз КЛ, фазировка КЛ	15.06.17г
23	ПС Сургут ф.ПИКС-1,2	15.06.17г	Кабельные линии от опоры №7 двухцепной КВЛ-10кВ от яч.27,28 ЗРУ-10кВ ПС Сургут ф.ПИКС-1,2 до яч.3,4 РУ-10кВ РП-157, трассировка 2КЛ	15.06.17г
24	РП-2020 РУ-10кВ	15.06.17г	Место повреждения КЛ от яч.18 РУ-10кВ РП-2020 до яч.6 РУ-10кВ ТП-828. ВВВИ участка КЛ от места разреза до ТП-828	15.06.17г
25	ТП-2013 РУ-10 кВ яч.3	16.06.17 г.	Монтаж концевой муфты	16.06.17 г.
26	БКТП-589 РУ-10 кВ яч.2	18.06.17 г.	Демонтаж оборудования	18.06.17 г.

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
27	РП-156 РУ-10 кВ яч.1	19.06.17 г.	Отыскание места повреждения КЛ до яч 1а Ру-10 кВ РП-150	19.06.17 г.
28	РП-157 РУ-10 кВ яч.1а и 2а	19.06.17 г.	ВВИ КЛ до яч. 1 и2 РУ-10 кВ ТП-2013	19.06.17 г.
29	БКТП-589 РУ-10 кВ яч.2	19.06.17 г.	Чистка оборудования, монтаж ВВ и ЛР, замена опорных изоляторов	22.06.17 г.
30	БКТП-589 РУ-10 кВ яч.2	19.06.17 г.	ВВИ опорной изоляции	19.06.17 г.
31	ТП-588 РУ-10 кВ яч.2	20.06.17 г.	Отыскание места повреждения КЛ	20.06.17 г.
32	КЛ-10 кВ РП-2020 РУ-10кВ яч.18 до яч.6 РУ-10кВ ТП-828	21.06.17 г.	Разрезание трубы защиты КЛ и прокол КЛ. Подготовка к ВВИ	21.06.17 г.
33	РП-2020 РУ-10кВ яч.6	21.06.17 г.	Подтверждение места повреждения КЛ-10 кВ	21.06.17 г.
34	ТП-510 РУ-10 кВ яч.5	21.06.17 г.	Чистка оборудования, ремонт концевой муфты и выключателя нагрузки	26.06.17 г.
35	КЛ-10 кВ ЦРП-"ст. Сургут" РУ-10кВ яч.21 до ТП-510 РУ-10 кВ яч.5	27.06.17 г.	Отыскание места повреждения КЛ	27.06.17 г.

Начальник цеха №5

С.М.Софронов