



**ВЕДОМОСТЬ**  
**ввода в ремонт и вывода из ремонта**  
**электросетевых объектов цеха №2**  
**за ноябрь 2017г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование объекта Цеха №2</b>	<b>Дата вывода в ремонт</b>	<b>Содержание работ</b>	<b>Дата ввода из ремонта</b>
1	ТП-306 РУ-0,4кВ	01.11.17	Замена 2ВАВ	02.11.17
2	КЛ-10кВ от п/ст «Зеленая» яч.26 до РП-123 яч.0	01.11.17	Монтаж соединительных муфт	02.11.17
3	КЛ-10кВ от ТП-449 яч.2 до ТП-450 яч.3	07.11.17	Монтаж соединительных муфт	07.11.17
4	ТП-306 РУ-0,4кВ	08.11.17	Замена 2Р, 2СР	08.11.17
5	2КЛ-10кВ от РП-121 яч.2,19 до ТП-МЭС яч.5,2	08.11.17	Вынос 2КЛ-10кВ (монтаж соединительных муфт)	08.11.17
6	ТП-313 РУ-10кВ 1-СШ	09.11.17	Текущий ремонт	09.11.17
7	ТП-313 РУ-10кВ 2-СШ	10.11.17	Текущий ремонт	10.11.17
8	ТП-306 РУ-0,4кВ	10.11.17	Замена 1Р, 1СР	10.11.17
9	ТП-314 РУ-10кВ 2-СШ	13.11.17	Текущий ремонт	14.11.17
10	ТП-323 РУ-10кВ 1-СШ	15.11.17	Текущий ремонт	15.11.17
11	ТП-306 РУ-0,4кВ	15.11.17	Замена 1ВАВ	15.11.17
12	ТП-306 РУ-0,4кВ	16.11.17	Замена САВ	16.11.17
13	ТП-323 РУ-10кВ 2-СШ	16.11.17	Текущий ремонт	16.11.17
14	ТП-314 РУ-10кВ 1-СШ	17.11.17	Текущий ремонт	17.11.17
15	ТП-324 РУ-10кВ 1-СШ	20.11.17	Текущий ремонт	22.11.17
16	ТП-451 РУ-10кВ 1-СШ	22.11.17	Текущий ремонт	22.11.17
17	ТП-324 РУ-10кВ 2-СШ	23.11.17	Текущий ремонт	23.11.17
18	ТП-451 РУ-10кВ 2-СШ	23.11.17	Текущий ремонт	24.11.17
19	РП-109 РУ-10кВ 1-СШ	24.11.17	Текущий ремонт	24.11.17
20	РП-109 РУ-10кВ 2-СШ	27.11.17	Текущий ремонт	27.11.17
21	ТП-453 РУ-10кВ 1-СШ	27.11.17	Текущий ремонт	27.11.17
22	ТП-453 РУ-10кВ 2-СШ	28.11.17	Текущий ремонт	28.11.17
23	ТП-454 РУ-10кВ 1-СШ, Т-1	28.11.17	Текущий ремонт	28.11.17
24	ТП-454 РУ-10кВ 2-СШ, Т-2	29.11.17	Текущий ремонт	29.11.17
25	ТП-455 РУ-10кВ 1-СШ	29.11.17	Текущий ремонт	29.11.17
26	ТП-528 РУ-10кВ 1-СШ, Т-1	29.11.17	Текущий ремонт	29.11.17
27	ТП-455 РУ-10кВ 2-СШ	30.11.17	Текущий ремонт	30.11.17
28	ТП-528 РУ-10кВ 2-СШ, Т-2	30.11.17	Текущий ремонт	30.11.17

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых**  
**объектов цеха № 3**  
**за ноябрь 2017г.**

№	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-387 РУ-0,4/10кВ 1СШ	01.11.17 09.55	Текущий ремонт оборудования	01.11.17 15.10
2	ТП-387 РУ-0,4/10кВ 2СШ	02.11.17 09.35	Текущий ремонт оборудования	02.11.17 11.50
3	ТП-397 РУ-10кВ яч.6	02.11.17 09.30	Ремонт концевой муфты КЛ-10кВ	02.11.17 15.15
4	ТП-390 РУ-0,4/10кВ 1СШ	07.11.17 09.15	Текущий ремонт оборудования	07.11.17 10.55
5	ТП-390 РУ-0,4/10кВ 2СШ	08.11.17 09.30	Текущий ремонт оборудования	08.11.17 11.00
6	ТП-391 РУ-0,4/10кВ 1СШ	09.11.17 09.25	Текущий ремонт оборудования	09.11.17 11.05
7	РП-126 РУ-10кВ яч.15	09.11.17 13.30	Ремонт концевой муфты КЛ-10кВ	09.11.17 15.10
8	ТП-391 РУ-0,4/10кВ 2СШ	10.11.17 09.23	Текущий ремонт оборудования	10.11.17 11.05
9	ТП-392 РУ-0,4/10кВ 1СШ	13.11.17 09.20	Текущий ремонт оборудования	13.11.17 11.00
10	ТП-490 РУ-10кВ яч.3	13.11.17 13.30	Ремонт ВН-10кВ	13.11.17 15.00
11	ТП-392 РУ-0,4/10кВ 2СШ	14.11.17 11.10	Текущий ремонт оборудования	14.11.17 14.40
12	ТП-394 РУ-0,4/10кВ 1СШ	15.11.17 10.08	Текущий ремонт оборудования	15.11.17 14.30
13	ТП-394 РУ-0,4/10кВ 2СШ	16.11.17 09.40	Текущий ремонт оборудования	16.11.17 11.10

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4

За ноябрь 2017г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ВЛ-6кВ от ПС-68 яч.14 на КТПН-691	01.11.17 9-00	Текущий ремонт	01.11.17 16-00
2	ВЛ-6кВ от ПС-68 яч.18	01.11.17 9-00	Текущий ремонт	01.11.17 16-00
3	2-х цепная КВЛ-10кВ ПС «Азерит» яч. 7; 12	01.11.17 9-00	Текущий ремонт	01.11.17 13-00
4	ВЛ-6кВ от ПС-68 яч.14 на КТПН-691	02.11.17 9-00	Текущий ремонт	02.11.17 16-00
5	ВЛ-6кВ от ПС-68 яч.15 на КТПН-693	02.11.17 9-00	Текущий ремонт	02.11.17 16-00
6	ВЛ-6кВ от ПС-68 яч.7	03.11.17 9-00	Текущий ремонт	03.11.17 16-00
7	КВЛ-0,4кВ от КТПН-664 фид. 1,2	07.11.17 9-00	Текущий ремонт	07.11.17 16-00
8	КВЛ-0,4кВ от КТПН-678 фид. 1,2	07.11.17 9-00	Текущий ремонт	07.11.17 16-00
9	КВЛ-10кВ фид. РП-152 на КТПН-678	07.11.17 9-00	Текущий ремонт	07.11.17 16-00
10	КВЛ-10кВ от ТП-227 на КТПН-697; 712	08.11.17 9-00	Текущий ремонт	08.11.17 16-00
11	КВЛ-0,4кВ от КТПН-697 фид. 1,2	08.11.17 9-00	Текущий ремонт	08.11.17 16-00
12	КВЛ-0,4кВ от КТПН-674 фид. 1,2	08.11.17 9-00	Текущий ремонт	08.11.17 16-00
13	КВЛ-0,4кВ от КТПН-696 фид. 1,2	09.11.17 9-00	Текущий ремонт	09.11.17 16-00
14	КВЛ-0,4кВ от КТПН-675 фид. 2	09.11.17 9-00	Текущий ремонт	09.11.17 16-00
15	КВЛ-0,4кВ от КТПН-707 фид. 1,2,3	10.11.17 9-00	Текущий ремонт	10.11.17 16-00
16	КВЛ-0,4кВ от КТПН-706 фид. 1,2,3,4	13.11.17 9-00	Текущий ремонт	13.11.17 16-00
17	КВЛ-0,4кВ от КТПН-659 фид. 1,2	14.11.17 9-00	Текущий ремонт, перевод на СИП	14.11.17 16-00
18	ВЛ-0,4кВ от ТП-519 фид. 1, 2	15.11.17 9-00	Капитальный ремонт	15.11.17 16-00
19	2-х цепная КВЛ-10кВ РП-149 яч. 4	15.11.17 9-00	Текущий ремонт	15.11.17 16-00
20	2-х цепная КВЛ-10кВ РП-149 яч. 18	16.11.17 9-00	Текущий ремонт	16.11.17 16-00
21	ВЛ-0,4кВ от ТП-519 фид. 3, 4	16.11.17 9-00	Капитальный ремонт	16.11.17 16-00
22	КВЛ-10 ТП-530 на КТПН-643	17.11.17 9-00	Текущий ремонт	17.11.17 12-00
23	ВЛ-0,4 кВ от КТПН-706 фид. 1, 2, 3, 4	20.11.17 9-00	Капитальный ремонт	20.11.17 16-00
24	2-х цепная ВЛ-10 кВ РП-129 яч.6	21.11.17 9-00	Текущий ремонт	21.11.17 16-00
25	2-х цепная ВЛ-10 кВ РП-129 яч.20	22.11.17 9-00	Текущий ремонт	22.11.17 16-00

26	ВЛ-0,4 кВ КТПН-635 фид. 6	23.11.17 9-00	Текущий ремонт	23.11.17 16-00
27	ВЛ-0,4 кВ КТПН-635 фид. 5	24.11.17 9-00	Демонтаж опор	24.11.17 16-00
28	2-х цепная ВЛ-10 кВ ПС «Пионерная» яч. 47	27.11.17 9-00	Текущий ремонт	27.11.17 16-00
29	2-х цепная ВЛ-10 кВ ПС «Пионерная» яч. 56	28.11.17 9-00	Текущий ремонт	28.11.17 16-00
30	2-х цепная КВЛ-10кВ ПС «Азерит» яч. 12	29.11.17 9-00	Текущий ремонт, врезка КЛ на РП-ЖБИ	29.11.17 12-00
31	2-х цепная КВЛ-10кВ ПС «Азерит» яч. 7	30.11.17 9-00	Текущий ремонт, врезка КЛ на РП-ЖБИ	30.11.17 12-00



**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5  
за ноябрь 2017г**

<b>№ п.п.</b>	<b>Наименование объекта</b>	<b>Дата вывода в ремонт</b>	<b>Содержание работ</b>	<b>Дата ввода из ремонта</b>
1	БКТП-585 РУ-0,4кВ	01.11.17г	Панель 1 фидера 1,2 подключение новых КЛ, подготовка КЛ к подключению в панель 6	01.11.17г
2	РП-2020 РУ-10кВ	01.11.17г	КЛ-10кВ от РП-2020 РУ-10кВ яч.18 до ТП-828 РУ-10кВ яч.6, трассировка кабельной линии.	01.11.17г
3	РП-2020 РУ-10кВ	02.11.17г	ВВИ участков КЛ-10кВ от РП-2020 РУ-10кВ яч.18 до ТП-828 РУ-10кВ яч.6, трассировка КЛ	02.11.17г
4	РП-2020 РУ-10кВ	09.11.17г	Раскатка КЛ-10кВ для замены участка линии РП-2020-ТП-828	09.11.17г
5	РП-2020 РУ-10кВ	09.11.17г	КЛ-10кВ для замены участка линии от яч.18 РП-2020 до яч.6 ТП-828. Разделка КЛ, подготовка КЛ к ВВИ.	09.11.17г
6	РП-2020 РУ-10кВ	09.11.17г	ВВИ кабельных вставок для замены участков трассы КЛ-10кВ от яч.2,18 РП-2020 до яч.5,6 ТП-828	09.11.17г
7	РП-2020 РУ-10кВ	10.11.17г	КЛ-10кВ от РП-2020 РУ-10кВ яч.18 до ТП-828 РУ-10кВ яч.6, монтаж соединительной муфты	10.11.17г
8	РП-2020 РУ-10кВ	13.11.17г	КЛ-10кВ от РП-2020 РУ-10кВ яч.18 до ТП-828 РУ-10кВ яч.6, монтаж соединительных муфт.	13.11.17г
9	РП-2020 РУ-10кВ	14.11.17г	ВВИ КЛ-10кВ от РП-2020 яч.18 до ТП-828 яч.6	14.11.17г
10	РП-2020 РУ-10кВ	14.11.17г	КЛ-10кВ от РП-2020 яч.18 до ТП-828 яч.6, отсоединение-присоединение КЛ. проверка чередования фаз	14.11.17г
11	ТП-512 РУ-0,4кВ 1с.ш.	14.11.17г	Фидер 3 присоединение КЛ-0,4кВ	14.11.17г
12	РП-2020 РУ-10кВ	15.11.17г	КЛ-10кВ от РП-2020 РУ-10кВ яч.18 до ТП-828 РУ-10кВ яч.6, Прокол, монтаж соединительной муфты	15.11.17г
13	РП-2020 РУ-10кВ	16.11.17г	КЛ-10кВ от РП-2020 РУ-10кВ яч.2 до ТП-828 РУ-10кВ яч.5, ВВИ.	16.11.17г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
14	ТП-811 РУ-10кВ 1с.ш.	16.11.17г	Ячейки 1,3 ВВИ	16.11.17г
15	БКТП-586 РУ-0,4кВ 1с.ш.	16.11.17г	Текущий ремонт оборудования, подключение КЛ потребителей	16.11.17г
16	ТП-512 РУ-0,4кВ 2с.ш.	16.11.17г	Панель 4 устранение нагрева контактов рубильника фидера 14	16.11.17г
17	БКТП-586 РУ-0,4кВ 2с.ш.	17.11.17г	Текущий ремонт оборудования, подключение КЛ потребителей	17.11.17г
18	РП-143 РУ-10кВ 2с.ш.	23.11.17г	Ячейка 30 (11) регулировка ЩР, текущий ремонт оборудования 2с.ш.	23.11.17г
19	ТП-494 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	24.11.17г	Текущий ремонт оборудования, подключение КЛ потребителя к рубильнику ф.20	24.11.17г
20	РП-164 РУ-0,4кВ 1с.ш.	27.11.17г	Фидер 11 замена РПС	27.11.17г