

ВЕДОМОСТЬ
ввода в ремонт и вывода из ремонта
электросетевых объектов цеха №2
за июль 2018г.

№ п/п	Наименование объекта Цеха №2	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КЛ-10кВ ТП-458 до ТП-463 мкр.27	28.06.18	Монтаж концевой муфты	28.06.18
2	КЛ -10 кВ ТП - 428- ТП - 433	29.06.18	Монтаж соединительных муфт	29.06.18
3	ТП-228 РУ-6кВ /0,4 кВ 1-СШ	03.07.18	Текущий ремонт	03.07.18
4	ТП-228 РУ-6кВ /0,4 кВ 2-СШ	04.07.18	Текущий ремонт	04.07.18
5	ТП-231 РУ-6кВ /0,4 кВ 1-СШ ,Т-1	05.07.18	Текущий ремонт	05.07.18
6	ТП-231 РУ-6кВ /0,4 кВ 2-СШ ,Т-2	06.07.18	Текущий ремонт	06.07.18
7	ТП-233 РУ-6кВ /0,4 кВ 1-СШ ,Т-1	09.07.18	Текущий ремонт	09.07.18
8	ТП-233 РУ-6кВ /0,4 кВ 2-СШ ,Т-2	10.07.18	Текущий ремонт	10.07.18
9	ТП-315 РУ-10кВ 1-СШ ,Т-1	11.07.18	Текущий ремонт	11.07.18
10	ТП-315 РУ-10кВ 2-СШ ,Т-2	12.07.18	Текущий ремонт	12.07.18
11	ТП-316 РУ-10кВ 1-СШ ,Т-1	13.07.18	Текущий ремонт	13.07.18
12	ТП-316 РУ-10кВ 2-СШ ,Т-2	16.07.18	Текущий ремонт	16.07.18
13	КЛ - 0,4 кВ ТП - 200 - Восход2	16.07.18	Монтаж соединительных муфт	16.07.18
14	ТП-435 РУ-10кВ/0,4кВ 1-СШ ,Т-1	17.07.18	Текущий ремонт	17.07.18
15	ТП-435 РУ-10кВ /0,4кВ 2-СШ ,Т-2	18.07.18	Текущий ремонт	18.07.18
16	ТП-455 РУ-10кВ 1-СШ,Т-1	19.07.18	Текущий ремонт	19.07.18
17	ТП-455 РУ-10кВ 2-СШ,Т-2	20.07.18	Текущий ремонт	20.07.18
18	КЛ -6 кВ РП -100-РП - 102	20.07.18	Монтаж соединительных муфт	20.07.18
19	ТП-209 РУ-0,4 кВ 1,2 СШ	02.07.18	Перевод нагрузок с ТП на КТПН	25.07.18
20	ТП-460 РУ-10кВ 1-СШ,Т-1	23.07.18	Текущий ремонт	23.07.18
21	ТП-460 РУ-10кВ 2-СШ,Т-2	24.07.18	Текущий ремонт	24.07.18
22	ТП-461 РУ-10кВ 2-СШ,Т-2	25.07.18	Текущий ремонт	25.07.18
23	ТП-461 РУ-10кВ 2-СШ,Т-2	26.07.18	Текущий ремонт	26.07.18

Начальника цеха №2




Габдрахманов Н.Н.

ИНФОРМАЦИЯ
о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых
объектов цеха № 3 за июль 2018г.

№	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-396, РУ-0,4кВ, 1СШ.	01.07.18 09:07	Замена вводного АВ-0,4кВ	01.07.18 16:30
2	КЛ-10кВ, п/с «Олимпийская 111», РП-148, РУ-10кВ, яч.5	03.07.18 09:25	Монтаж соединительной муфты	03.07.18 13:13
3	ТП-578, РУ-0,4кВ, 1СШ	04.07.18 13:41	Замена рубильника РПС	04.07.18 14:31
4	ТП-416, РУ-0,4кВ.	06.07.18 09:00	Замена секционного АВ-0,4кВ	06.07.18 13:00
5	ТП-416, РУ-10кВ, 2СШ	09.07.18 08:59	Ремонт ВН-10кВ яч.2	09.07.18 10:18
6	ТП-2011, РУ-10кВ, 2СШ	10.07.18 09:02	Ремонт концевой муфты яч.5	11.07.18 10:35
7	ТП-413, РУ-0,4кВ.	13.07.18 09:25	Замена секционного АВ-0,4кВ	13.07.18 13:27
8	ТП-2011, РУ-10кВ, 1СШ	16.07.18 13:50	Ремонт концевой муфты яч.2	17.07.18 13:02
9	КЛ-10кВ, РП-161, яч.13, ТП-598, яч.5	25.07.18 09:50	Монтаж соединительной муфты	25.07.18 14:25
10	КЛ-10кВ, РП-161, яч.14, ТП-598, яч.6	26.07.18 09:15	Монтаж соединительной муфты	26.07.18 13:20

И.о. начальника цеха № 3



А.В. Захаров

Вывод в ремонт и ввод после ремонта оборудования цеха №4

за июль 2018г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	КВЛ-0,4кВ от РП-107 фид.1,2	04.07.2018 9-00	Текущий ремонт	04.07.2018 16-00
2	2-х цепная ВЛ-35кВ «Восточный-2» левая цепь	05.07.2018 9-00	Текущий ремонт	23.07.2018 20-00
3	2-х цепная КВЛ-10кВ фид. «Олимпийская-108» оп.№8/1	10.07.2018 13-00	Текущий ремонт	10.07.2018 16-00
4	КВЛ-6кВ фид. «Строительная-24»	12.07.2018 9-00	Текущий ремонт	12.07.2018 12-00
5	2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст «Олимпийская» яч.№212 оп.№8/1	12.07.2018 14-00	Текущий ремонт	12.07.2018 16-00
6	КВЛ-0,4кВ от ТП-202 фид.№1	17.07.2018 13-00	Текущий ремонт	17.07.2018 17-00
7	ВЛ-0,4кВ от ТП-201 фид. №1	17.07.2018 9-00	Текущий ремонт	17.07.2018 12-00
8	2-х цепная КВЛ-10кВ фид. «Олимпийская-212» оп.№22	17.07.2018 9-00	Текущий ремонт	17.07.2018 12-00
9	КВЛ-10кВ фид. «Ч.Мыс-408»	19.07.2018 14-00	Текущий ремонт	19.07.2018 15-00
10	ВЛИ-0,4кВ от ТП-427 фид.№1,2	19.07.2018 9-00	Текущий ремонт	19.07.2018 12-00
11	ВЛ-0,4кВ РП-107 фид.№2 оп.№3	19.07.2018 9-00	Текущий ремонт	19.07.2018 16-00
12	2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст «Сургут яч.№28» правая цепь оп.№1	20.07.2018 09-00	Текущий ремонт	20.07.2018 12-00
13	2-х цепная ВЛ-35кВ «Восточный-1» правая цепь	23.07.2018 8-00	Текущий ремонт	06.08.2018 20-00
14	ВЛ-0,4кВ ТП-234 фид.№2	23.07.2018 9-00	Текущий ремонт	23.07.2018 12-00
15	2-х цепная КВЛ-10кВ фид. «Х/3-П» правая цепь	24.07.2018 09-00	Текущий ремонт	24.07.2018 16-00
16	2-х цепная КВЛ-10кВ п/ст «Сургут яч.№17,18» фид. «ЖБИ -1,П»	03,11,18,25.07.2018 9-00	Текущий ремонт	03,11,18,25.07.2018 16-00
17	КВЛ-0,4кВ ТП-520 фид.№7	26.07.2018 9-00	Текущий ремонт	26.07.2018 16-00
18	2-х цепная КВЛ-10кВ фид. «Юность -II» правая цепь	26.07.2018 09-00	Текущий ремонт	26.07.2018 16-00
19	КВЛ-10кВ от РП-147 на ТП-427	30.07.2018 09-00	Текущий ремонт	30.07.2018 10-00
20	2-х цепная КВЛ-10кВ фид. «Х/3-1» левая цепь	31.07.2018 09-00	Текущий ремонт	31.07.2018 16-00

И.о.начальника цеха №4



К.Г.Марков

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за июль 2018г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	ТП-516 РУ-6 кВ ячейка 6	06.07.18г	Отыскание места повреждения КЛ	06.07.18г
2	ТП-507 РУ-10кВ 1с.ш.	09.07.18г	Текущий ремонт оборудования, ремонт концевых разделок в ячейках 1, 3	09.07.18г
3	ТП-518 камера 1Т	09.07.18г	Текущий ремонт трансформатора	09.07.18г
4	МП КЛ-10 кВ - РП-157 яч. 4 до оп.№7 двухцепной ВЛ-10, правая цепь, "ПИКС-2" ввод от ячейки 28 ПС "Сургут"	13.07.18г	Высоковольтные испытания участков КЛ	13.07.18г
5	МП КЛ-10 кВ от оп.№7 двухцепной ВЛ-10, правая цепь "ПИКС-2" ввод от ячейки 28 ПС "Сургут" до ячейки 4 РУ-10 кВ РП-157	16.07.18г	Монтаж соединительных муфт	16.07.18г
6	РП-150 РУ-0,4 кВ панель 2 - фидер 4, панель 8 - фидер 19.	16.07.18г	Отыскание места повреждения КЛ-0,4 кВ до ВРУ 3-ей очереди (Радужный 1, 3, 5, Солнечная 1, 3).	16.07.18г
7	РП-157 РУ-10 кВ ячейка 4, КЛ-10 до опоры №7 двухцепной ВЛ-10, правая цепь, ф. "ПИКС-2", ввод от ячейки 28, ПС "Сургут"	17.07.18г	Высоковольтные испытания КЛ-10 кВ	17.07.18г
8	РП-157 РУ-10 кВ ячейка 4, ввод от ячейки 28, ПС "Сургут", ф. "ПИКС-2"	20.07.18г	Присоединение КЛ-10 кВ после ремонта.	20.07.18г
9	БКТП-890 РУ-0,4 кВ	23.07.18г	Подключение КЛ потребителей. (Перевод нагрузок с БКТП-891).	23.07.18г
10	БКТП-890 камера 1Т	23.07.18г	Монтаж креплений для установки барьера. Монтаж сетчатых ограждений.	23.07.18г
11	БКТП-890 камера 2Т	23.07.18г	Монтаж креплений для установки барьера. Монтаж сетчатых ограждений.	23.07.18г
12	РП-162 РУ-10 кВ ячейка 3, КЛ до ячейки 4 ПС "Западная"	25.07.18г	Подтверждение места повреждения КЛ	25.07.18г
13	КТПН-692	26.07.18г	Текущий ремонт оборудования, устранение нагрева контактов.	26.07.18г
14	КТПН-693	26.07.18г	Текущий ремонт оборудования	26.07.18г

Начальник цеха №5



С.М.Софронов