

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта объектов цеха №5
за июнь 2013г**

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
1	РП-157 РУ-10кВ	03.06.13г	Ячейка №7 замена трансформаторов тока 200/5 на 600/5	03.06.13г
2	РП-157 РУ-10кВ	05.06.13г	Ячейка №8 замена трансформаторов тока 200/5 на 600/5	05.06.13г
3	ТП-503 РУ-10кВ 2 с.ш.	06.06.13г	Текущий ремонт оборудования, перезаводка КЛ-10кВ в ячейке 2	06.06.13г
4	ТП-508 РУ-10кВ 2 с.ш.	06.06.13г	Текущий ремонт оборудования, перезаводка КЛ-10кВ в ячейке 3	06.06.13г
5	ТП-508 РУ-10кВ	06.06.13г	Ячейка№ 3. ВВ испытания КЛ-10 кВ до ячейки 2 РУ-10кВ ТП-503	06.06.13г
6	КРУН№63	06.06.13г	КРУН-63 от фидера 16 ВЛ-10 ПС "Березка" Монтаж вакуумного выключателя	06.06.13г
7	ТП-508 РУ-10кВ 1 с.ш.	07.06.13г	Текущий ремонт оборудования, перезаводка КЛ-10кВ в ячейке 6	07.06.13г
8	ТП-503 РУ-10кВ 1 с.ш.	07.06.13г	Текущий ремонт оборудования, перезаводка КЛ-10кВ в ячейке 1	07.06.13г
9	ТП-508 РУ-10кВ	07.06.13г	Ячейка№ 6. ВВ испытания КЛ-10 кВ до ячейки 1 РУ-10кВ ТП-503	07.06.13г
10	ТП-503 РУ-10кВ	07.06.13г	Ячейка 1 Монтаж концевой муфты	07.06.13г
11	ТП-508 РУ-10кВ	07.06.13г	Ячейка 6 Монтаж концевой муфты	07.06.13г
12	ТП-502 РУ-10кВ 1с.ш.	10.06.13г	Текущий ремонт оборудования	10.06.13г
13	ТП-502 1Т	10.06.13г	Текущий ремонт 1Т	10.06.13г
14	ТП-502 РУ-10кВ 2с.ш.	11.06.13г	Текущий ремонт оборудования	11.06.13г
15	ТП-502 2Т	11.06.13г	Текущий ремонт 2Т	11.06.13г
16	РП-150 РУ-10кВ 2с.ш.	13.06.13г	Ячейка 10 Отыскание места повреждения КЛ	13.06.13г
17	ТП-514 РУ-10кВ 1с.ш.и 1СР	13.06.13г	Текущий ремонт оборудования	13.06.13г
18	ТП-504 2Т	13.06.13г	Текущий ремонт, устранение течи масла	13.06.13г
19	ТП-514 1Т	13.06.13г	Текущий ремонт 1Т	13.06.13г
20	ТП-514 РУ-10кВ 2с.ш.и 2СР	14.06.13г	Текущий ремонт оборудования	14.06.13г
21	ТП-502 РУ-0,4кВ 2с.ш.	14.06.13г	Панель 2 Замена 2ВАВ	14.06.13г
22	ТП-514 2Т	14.06.13г	Текущий ремонт 2Т	14.06.13г
23	ТП-512 РУ-0,4кВ	14.06.13г	Панель 2 Ремонт автомата ввода2	14.06.13г
24	ТП-489 РУ-0,4кВ 1 с.ш..	17.06.13г	Отключение КЛ-0,4кВ, перевод нагрузок на временную КТПН	17.06.13г
25	РП-150 РУ-10кВ	17.06.13г	Ячейка 16 Отыскание места повреждения КЛ-10кВ	18.06.13г

№ п.п.	Наименование объекта	Дата вывода в ремонт	Содержание работ	Дата ввода из ремонта
26	РП-150 РУ-10кВ	18.06.13г	Ячейка 10 Подтверждение места повреждениа КЛ до ячейки 1 РУ-10кВ БКТП-586	18.06.13г
27	ТП-489 РУ-0,4кВ 2 с.ш..	18.06.13г	Отключение КЛ-0,4кВ, перевод нагрузок на временную КТПН	18.06.13г
28	РП-133 РУ-10кВ	19.06.13г	Ячейка 10 Ремонт концевой разделки	19.06.13г
29	РП-150 РУ-10кВ	19.06.13г	Ячейка№ 10. ВВ испытания КЛ-10 кВ до ячейки 1 РУ-10кВ БКТП-586	20.06.13г
30	РП-156 РУ-10кВ	20.06.13г	Ячейка 14 Подтверждение места повреждениа КЛ до ячейки 16 РУ-10кВ РП-150	20.06.13г
31	РП-150 РУ-10кВ	21.06.13г	ВВ испытания участков КЛ-10 кВ от ячейки 16 до ячейки 14 РУ-10кВ РП-156	21.06.13г
32	ТП-489	20.06.13г	Демонтаж оборудования 1 и 2 с.ш. 0,4кВ	21.06.13г
33	БКТП-586 РУ-0,кВ	24.06.13г	Панель2 фидер 13 подключение КЛ	24.06.13г
34	РП-150 РУ-10кВ	25.06.13г	ВВ испытания участков КЛ-10 кВ от ячейки 10 до ячейки 1 РУ-10кВ БКТП-586	25.06.13г
35	КТПН-728	26.06.13г	Текущий ремонт оборудования	26.06.13г
34	РП-139 РУ-6кВ 1с.ш.	26.06.13г	Текущий ремонт оборудования	26.06.13г
35	РП-139 РУ-6кВ 2с.ш.	27.06.13г	Текущий ремонт оборудования	27.06.13г
36	КТПН-708	28.06.13г	Текущий ремонт оборудования	28.06.13г

